

VADY A NEDODĚLKY

TBZ-OaP - VADY A NEDODĚLKY							
PS/SO	Název PS/SO	Datum OaP, TBZ	Č.v.	Popis vady	Termín odstranění	Náhradní termín odstranění	Datum odstranění
SO 18-19-09	Žst. Olomouc, železniční most v km 86,486 (přes Bystřičku)	13.12.2014	1	Dotat protokoly o zkouškách betonů	10.02.2014		10.02.2014
SO 18-19-15	Žst. Olomouc, ochranné štíty v km 87,393 na tramvajovém nadjezdu	10.02.2014	1	Provést PKO stáv. zábradlí	30.05.2014		27.02.2014
SO 18-19-16	Žst. Olomouc, ochranné štíty v km 87,430 na silničním nadjezdu	10.02.2014	1	Provést PKO stáv. zábradlí	30.05.2014		27.02.2014
SO 18-19-11	Žst. Olomouc, železniční most v km 86,840 (starý podchod)	09.04.2014	1	Dotat protokoly o zkouškách betonů	08.06.2014		06.06.2014
SO 18-19-11	Žst. Olomouc, železniční most v km 86,840 (starý podchod)	09.04.2014	2	Dotat dodací listy od betonů	08.06.2014		06.06.2014
SO 18-19-11	Žst. Olomouc, železniční most v km 86,840 (starý podchod)	09.04.2014	3	Dotat vyhodnocení zkoušek betonů	08.06.2014		06.06.2014
SO 18-19-12	Žst. Olomouc, železniční most v ev. km 205,741 (nový podchod)	09.04.2014	1	Dotat protokoly o zkouškách betonů	08.06.2014		06.06.2014
SO 18-19-12	Žst. Olomouc, železniční most v ev. km 205,741 (nový podchod)	09.04.2014	2	Dotat dodací listy od betonů	08.06.2014		06.06.2014
SO 18-19-12	Žst. Olomouc, železniční most v ev. km 205,741 (nový podchod)	09.04.2014	3	Dotat vyhodnocení zkoušek betonů	08.06.2014		06.06.2014
SO 18-19-02	Žst. Olomouc, chránička vodovodu v novém km 83,680	28.04.2014	1	Provést stupadla v šachtě	16.06.2014		16.06.2014
SO 18-19-02	Žst. Olomouc, chránička vodovodu v novém km 83,680	28.04.2014	2	Provést osazení uzamykatelné petice na ocelovém poklopu šachty	16.06.2014		16.06.2014
SO 18-19-03	Žst. Olomouc, železniční propustek v km 84,575	28.04.2014	1	Provést odláždění na výtoku včetně letopočtu	16.06.2014	31.07.2014	30.07.2014
SO 18-16-01.1	Žst. Olomouc - obvod přednádraží, kolejový spodek	28.04.2014	1	Zarovnat kontrolní odvodňovací šachty, překontrolovat čistotu a popsat	31.08.2016		31.08.2016
SO 18-16-01.1	Žst. Olomouc - obvod přednádraží, kolejový spodek	28.04.2014	2	dotat PD opravenou díle skutečného provedení	31.08.2016		31.08.2016
SO 18-17-01.1	Žst. Olomouc - obvod přednádraží, kolejový svršek	28.04.2014	1	Dokončit žlabkování pod kolejnici a provést třetí podbití v rámci konečné úpravy GPK	31.08.2016		31.08.2016
SO 18-17-01.1	Žst. Olomouc - obvod přednádraží, kolejový svršek	28.04.2014	2	Provést broušení kolejnic v celém úseku	31.08.2016		31.08.2016
SO 18-17-01.1	Žst. Olomouc - obvod přednádraží, kolejový svršek	28.04.2014	3	Dokončit úpravu drážních stezek v celém rekonstruovaném úseku	31.08.2016		31.08.2016
SO 18-17-01.1	Žst. Olomouc - obvod přednádraží, kolejový svršek	28.04.2014	4	dotat PD opravenou díle skutečného provedení	31.08.2016		31.08.2016
SO 18-19-02	Žst. Olomouc, chránička vodovodu v novém km 83,680	17.06.2014	1	Osadit poklopy a stupadla v šachtách	04.05.2016		25.06.2014
SO 18-19-03	Žst. Olomouc, železniční propustek v km 84,575	17.06.2014	1	Provést odláždění svahu, zábradlí a letopčet na výtokové části	31.07.2014		30.07.2014
SO 18-19-03	Žst. Olomouc, železniční propustek v km 84,575	17.06.2014	2	Dokončit revizní šachtu s poklopem a stupady	31.07.2014		30.07.2014
SO 18-16-01.1	Žst. Olomouc - obvod přednádraží, kolejový spodek	17.06.2014	1	Zarovnat kontrolní odvodňovací šachty, překontrolovat čistotu a popsat	31.08.2016		31.08.2016
SO 18-16-01.1	Žst. Olomouc - obvod přednádraží, kolejový spodek	17.06.2014	2	dotat PD opravenou díle skutečného provedení	31.08.2016		31.08.2016
SO 18-17-01.1	Žst. Olomouc - obvod přednádraží, kolejový svršek	17.06.2014	1	Dokončit žlabkování pod kolejnici a provést třetí podbití v rámci konečné úpravy GPK	31.08.2016		31.08.2016
SO 18-17-01.1	Žst. Olomouc - obvod přednádraží, kolejový svršek	17.06.2014	2	Provést broušení kolejnic v celém úseku	31.08.2016		31.08.2016
SO 18-17-01.1	Žst. Olomouc - obvod přednádraží, kolejový svršek	17.06.2014	3	Dokončit úpravu drážních stezek v celém rekonstruovaném úseku	31.08.2016		31.08.2016
SO 18-17-01.1	Žst. Olomouc - obvod přednádraží, kolejový svršek	17.06.2014	4	dotat PD opravenou díle skutečného provedení	31.08.2016		31.08.2016
SO 18-17-01.2	Žst. Olomouc - obvod osobní nádraží, kolejový svršek	09.09.2014	1	V k.č. 54a odstranit "žaby" na hlavě kolejenice tv. R65	31.08.2016		31.08.2016
SO 18-17-01.2	Žst. Olomouc - obvod osobní nádraží, kolejový svršek	09.09.2014	2	Vyměnit levou kolejnici v délce cca 9 m za výhybkou 123 v obočném směru	31.08.2016		31.08.2016
PS 18-13-02	Žst. Olomouc, rekonstrukce trafostanice ČD TS 220,4KV, TS 2	09.10.2014	1	Nastavení ochran	31.07.2016		31.08.2016
PS 18-13-05	Žst. Olomouc, rekonstrukce trafostanice ČD TS 220,4 KV, TS5	09.10.2014	1	Nastavení ochran	31.07.2016		31.08.2016
PS 18-13-06	Žst. Olomouc, nová trafostanice ČD TS 220,4 KV, TS6	09.10.2014	1	Nastavení ochran	31.07.2016		31.08.2016
PS 18-08-01	Žst. Olomouc, rekonstrukce trafostanice ČD STS 6/0,4 KV, STS 313	09.10.2014	1	Nastavení ochran	31.07.2016		31.08.2016
PS 18-08-04	Žst. Olomouc, rekonstrukce trafostanice ČD STS 6/0,4 KV, STS 314A	09.10.2014	1	Nastavení ochran	31.07.2016		31.08.2016
PS 18-08-06	Žst. Olomouc, rekonstrukce trafostanice ČD STS 6/0,4 KV, STS 315	09.10.2014	1	Nastavení ochran	31.07.2016		31.08.2016
SO 18-15-10.2.2	Žst. Olomouc, novostavba trafostanice T2	09.10.2014	1	Dokončit dešťovou kanalizaci (napojení dešťových svodů)	30.06.2015	31.08.2016	31.08.2016
SO 18-15-10.2.2	Žst. Olomouc, novostavba trafostanice T2	09.10.2014	2	Dokončit zpevněné plochy, terénní úpravy kolem trafostanice + okapové chodníky	30.06.2015	31.08.2016	31.08.2016
SO 18-15-10.2.2	Žst. Olomouc, novostavba trafostanice T2	09.10.2014	3	oprava vnitřních a venkovních stěn trafostanice (špinavé, mechanicky poškozené, vyplnit otvory od nepoužitých dřer, oprava stěn u vnitřních zárubní)	30.06.2015	31.08.2016	31.08.2016
SO 18-15-10.2.2	Žst. Olomouc, novostavba trafostanice T2	09.10.2014	4	oprava vnitřních a venkovních parapetů, vyčistit podlahu pod kci. roští (srovnání pochozích podlahových desek)	30.06.2015	31.08.2016	31.08.2016
SO 18-15-10.2.2	Žst. Olomouc, novostavba trafostanice T2	09.10.2014	5	výměna nefunkčnost svítek, oprava stínítka vstup do trafostanice	30.06.2015	31.08.2016	31.08.2016
SO 18-15-10.2.2	Žst. Olomouc, novostavba trafostanice T2	09.10.2014	6	osazení hasicích přístrojů dle požární bezpečnostních řešení, oprava štitků požární prostory popis oprávněných jmen	30.06.2015	31.08.2016	31.08.2016
SO 18-15-10.2.2	Žst. Olomouc, novostavba trafostanice T2	09.10.2014	7	seřízení vnitřních dveřních klídek, doplnění zámků	30.06.2015	31.08.2016	31.08.2016
SO 18-15-10.5	Žst. Olomouc, stavební úpravy trafostanice T5	09.10.2014	1	Dokončit dešťovou kanalizaci (napojení dešťových svodů)	30.06.2015	31.08.2016	31.08.2016
SO 18-15-10.5	Žst. Olomouc, stavební úpravy trafostanice T5	09.10.2014	2	Dokončit zpevněné plochy, terénní úpravy kolem trafostanice + okapové chodníky	30.06.2015	31.08.2016	31.08.2016
SO 18-15-10.5	Žst. Olomouc, stavební úpravy trafostanice T5	09.10.2014	3	oprava vnitřních a venkovních stěn trafostanice (špinavé, mechanicky poškozené, vyplnit otvory od nepoužitých dřer, oprava stěn u vnitřních zárubní)	30.06.2015	31.08.2016	31.08.2016
SO 18-15-10.5	Žst. Olomouc, stavební úpravy trafostanice T5	09.10.2014	4	oprava vnitřních a venkovních parapetů, vyčistit podlahu pod kci. roští (srovnání pochozích podlahových desek)	30.06.2015	31.08.2016	31.08.2016
SO 18-15-10.5	Žst. Olomouc, stavební úpravy trafostanice T5	09.10.2014	5	výměna nefunkčnost svítek, oprava stínítka vstup do trafostanice	30.06.2015	31.08.2016	31.08.2016
SO 18-15-10.5	Žst. Olomouc, stavební úpravy trafostanice T5	09.10.2014	6	osazení hasicích přístrojů dle požární bezpečnostních řešení, oprava štitků požární prostory popis oprávněných jmen	30.06.2015	31.08.2016	31.08.2016
SO 18-15-10.5	Žst. Olomouc, stavební úpravy trafostanice T5	09.10.2014	7	seřízení vnitřních dveřních klídek, doplnění zámků	30.06.2015	31.08.2016	31.08.2016
SO 18-15-10.6	Žst. Olomouc, stavební úpravy trafostanice T6	09.10.2014	1	Dokončit dešťovou kanalizaci (napojení dešťových svodů)	30.06.2015	31.08.2016	31.08.2016
SO 18-15-10.6	Žst. Olomouc, stavební úpravy trafostanice T6	09.10.2014	2	Dokončit zpevněné plochy, terénní úpravy kolem trafostanice + okapové chodníky	30.06.2015	31.08.2016	31.08.2016
SO 18-15-10.6	Žst. Olomouc, stavební úpravy trafostanice T6	09.10.2014	3	oprava vnitřních a venkovních stěn trafostanice (špinavé, mechanicky poškozené, vyplnit otvory od nepoužitých dřer, oprava stěn u vnitřních zárubní)	30.06.2015	31.08.2016	31.08.2016
SO 18-15-10.6	Žst. Olomouc, stavební úpravy trafostanice T6	09.10.2014	4	oprava vnitřních a venkovních parapetů, vyčistit podlahu pod kci. roští (srovnání pochozích podlahových desek)	30.06.2015	31.08.2016	31.08.2016
SO 18-15-10.6	Žst. Olomouc, stavební úpravy trafostanice T6	09.10.2014	5	výměna nefunkčnost svítek, oprava stínítka vstup do trafostanice	30.06.2015	31.08.2016	31.08.2016
SO 18-15-10.6	Žst. Olomouc, stavební úpravy trafostanice T6	09.10.2014	6	osazení hasicích přístrojů dle požární bezpečnostních řešení, oprava štitků požární prostory popis oprávněných jmen	30.06.2015	31.08.2016	31.08.2016
SO 18-15-10.6	Žst. Olomouc, stavební úpravy trafostanice T6	09.10.2014	7	seřízení vnitřních dveřních klídek, doplnění zámků	30.06.2015	31.08.2016	31.08.2016
SO 18-17-01.2	Žst. Olomouc - obvod osobní nádraží, kolejový svršek	02.06.2015	1	Na výh. č.24 a 38 nové označení jsou stoličky přídržnice přímého směru po mechanickém poškození rovnány za použití nahřívání plamenem. Požadujeme výměnu těchto stoliček.	08.07.2015		08.07.2016
SO 18-17-01.2	Žst. Olomouc - obvod osobní nádraží, kolejový svršek	02.06.2015	2	Ruční dopravu dvou kluzných stoliček na výhybkové konstrukci V32 požadujeme za dočasné řešení. Kluzné stoličky nebyly dodány v souladu s výkresovou dokumentací. Jako konečné řešení požadujeme kluzné stoličky vyměnit za dílensky upravené s předepsanými rozměry.	08.07.2015		08.07.2016
SO 18-17-01.2	Žst. Olomouc - obvod osobní nádraží, kolejový svršek	02.06.2015	3	Do k.č. 18 přiblí km 87,045 (vnější kolejnicový pás) byla vložena kolejnice s defektoskopickou vadou kategorie B (vybroušení místa způsobená prokluzem). Požadujeme výměnu kolejnice.	08.07.2015		08.07.2016
SO 18-17-01.2	Žst. Olomouc - obvod osobní nádraží, kolejový svršek	02.06.2015	4	Do k.č. 18 jsou ve dvou místech přiblí km 87,060 a 87,160 vloženy užité kolejnice jejichž dřevánky (vzdálenost otvorů menší než 100 mm od čela kolejnice) je v rozporu s požadavky pro zřízení BK. Požadujeme odstranit dřevované části kolejnic.	08.07.2015		08.07.2016
SO 18-17-01.2	Žst. Olomouc - obvod osobní nádraží, kolejový svršek	02.06.2015	5	Závady na svarech: plošné nátlaky na patě (pod patou) kolejnic, č.s.:771,772,773,774,776 (č.r.995), č.s.:779,780 (č.r.K955), č.s.:781,782,785 (č.r.K113), č.s.804,805-bez razida. Zálom zbytku nátlaku (kúlu) do svarového kovu - paty: č.svaru 841 731, zálom do základního materiálu ve svaru č.s. 727 (č.r.K865)	08.07.2015		08.07.2016
SO 18-17-01.2	Žst. Olomouc - obvod osobní nádraží, kolejový svršek	02.06.2015	6	Z důvodu neplánovaného odtěžení žel. Spodku k.č.20 a nutné následně konsolidace bude při zprovoznění k.č.20 a daném i	31.08.2016		31.08.2016
SO 18-15-10.1	Žst. Olomouc, stavební úpravy trafostanice T1	25.06.2015	1	Místnost č. 108 dokončit epoxidové podlahy + klimatizace	30.10.2015	31.08.2016	31.08.2016
SO 18-15-10.1	Žst. Olomouc, stavební úpravy trafostanice T1	25.06.2015	2	Provést nátěr zárubní	30.10.2015	31.08.2016	31.08.2016
SO 18-15-10.1	Žst. Olomouc, stavební úpravy trafostanice T1	25.06.2015	3	Dotat práh 1x, přechodová lišta 1x	30.10.2015	31.08.2016	31.08.2016
SO 18-15-10.1	Žst. Olomouc, stavební úpravy trafostanice T1	25.06.2015	4	Oprava omítek	30.10.2015	31.08.2016	31.08.2016
SO 18-15-10.1	Žst. Olomouc, stavební úpravy trafostanice T1	25.06.2015	5	Dokončit chodba (podhled + lino)	30.10.2015	31.08.2016	31.08.2016
SO 18-15-10.4	Žst. Olomouc, stavební úpravy trafostanice T4	25.06.2015	1	Oprava vnitřních omítek + malba	30.10.2015	31.08.2016	31.08.2016
SO 18-15-10.4	Žst. Olomouc, stavební úpravy trafostanice T4	25.06.2015	2	Dokončit fasádu + sokl + okapový chodník	30.10.2015	31.08.2016	31.08.2016
SO 18-15-10.4	Žst. Olomouc, stavební úpravy trafostanice T4	25.06.2015	3	Dokončit přední rampu	30.10.2015	31.08.2016	31.08.2016
SO 18-15-10.4	Žst. Olomouc, stavební úpravy trafostanice T4	25.06.2015	4	Realizace sřížky nad vraty	30.10.2015	31.08.2016	31.08.2016
PS 18-13-01	Žst. Olomouc, rekonstrukce trafostanice ČD TS 220,4 KV, TS 1	25.06.2015	1	Rozvaděče vn 22 KV 8DJH upravit způsob střídání pohonu	30.06.2016		30.06.2016
PS 18-13-04	Žst. Olomouc, nová trafostanice ČD TS 220,4KV, TS4	25.06.2015	1	Rozvaděče vn 22 KV 8DJH upravit způsob střídání pohonu	30.06.2016		30.06.2016
PS 18-08-02	Žst. Olomouc, rekonstrukce trafostanice ČD STS 6/0,4 KV, STS 313A	25.06.2015	1	Rozvaděče vn 6 KV 8DJH upravit způsob střídání pohonu	30.06.2016		30.06.2016
PS 18-08-03	Žst. Olomouc, rekonstrukce trafostanice ČD STS 6/0,4 KV, STS 314	25.06.2015	1	Rozvaděče vn 6 KV 8DJH upravit způsob střídání pohonu	30.06.2016		30.06.2016
SO 18-17-01.2	Žst. Olomouc - obvod osobní nádraží, kolejový svršek	08.07.2015	1	Zbrousit plošné nátlaky pod patou kolejnice ve svarech v k.č.5,5a (dle nového číslování) a ve výh. č. 16,19,34,42 (dle nového číslování)	31.08.2016		31.08.2016
SO 18-17-01.2	Žst. Olomouc - obvod osobní nádraží, kolejový svršek	17.08.2015	1	Zálom zbytku nátlaku (kúlu) do svarového kovu - paty: č. svaru 158, svary jsou neoznačené razidem č. svaru 141,136,111	31.08.2016		31.08.2016
SO 18-15-10.3	Žst. Olomouc, stavební úpravy trafostanice T3	20.11.2015	1	Dokončit fasádu + sokl + okapový chodník	30.08.2016		30.08.2016
SO 18-15-10.3	Žst. Olomouc, stavební úpravy trafostanice T3	20.11.2015	2	Dokončit terénní úpravy kolem trafostanice T3	30.08.2016		30.08.2016
SO 18-15-10.3	Žst. Olomouc, stavební úpravy trafostanice T3	20.11.2015	3	Osazení svodů ze střechy, doplnění oken ve štítu + větrací mlíčky na fasádě	30.08.2016		30.08.2016
SO 18-15-10.3	Žst. Olomouc, stavební úpravy trafostanice T3	20.11.2015	4	Dokončit epoxidovou podlahu trafostanice T3 + rampu schoditě před trafokabkou	30.08.2016		30.08.2016
SO 18-17-01.2	Žst. Olomouc - obvod osobní nádraží, kolejový svršek	22.01.2016	a	Závady v geometrických parametrech přímého směru v oblasti srdcovky výh. X3	24.03.2016		24.03.2016
SO 18-17-01.2	Žst. Olomouc - obvod osobní nádraží, kolejový svršek	22.01.2016	b	nevychylovací vodič míry v obočném směrech výh. č. X1 a X3	24.03.2016		24.03.2016
SO 18-17-01.2	Žst. Olomouc - obvod osobní nádraží, kolejový svršek	22.01.2016	c	výšková nevstřícnost pojezdové hrany na styku srdcovky a střední části výh. č. X3 v obočném směru	24.03.2016		24.03.2016
SO 18-17-01.2	Žst. Olomouc - obvod osobní nádraží, kolejový svršek	22.01.2016	d	kolkování pražců bez použití impregnace	24.03.2016		24.03.2016
PS 18-14-05	Žst. Olomouc, rozhlas pro cestující	24.03.2016	1	Po přeplnění ovládní rozhlasové ústředny z digitálního vstupu CDP bude provedeno nastavení hlasitosti rozhlasu ve všech prostorách nádraží žst. Olomouc	30.11.2016		30.11.2016
SO 18-15-10.7	Žst. Olomouc, stavební úpravy trafostanice T7	18.03.2016	1	Dokončení stavebních úprav v 1.PP	31.05.2016		31.05.2016
SO 18-16-02	Žst. Olomouc, nástupišť	04.08.2016	1	doplnit písk do spár dlažby	31.08.2016		31.08.2016
PS 18-05-15.3	CDP Přerov - dopln						

VADY A NEDODĚLKY

TBZ-OaP - VADY A NEDODĚLKY						
PS/SO	Název PS/SO	Datum OaP, TBZ	Č.v.	Popis vady	Termín odstranění	Náhradní termín odstranění
SO 18-15-08	Žst. Olomouc, kabelovod	29.11.2016	7	Prostor stáv. průchozích štol A,B a přilehlých šachet je nutno vyčistit od zbytků kabelů a starých konstrukcí, uklidit a dokončit nátěr schodů, opravit osazené čerpadlo jímky, opravit protipožární přepážky	31.05.2017	
SO 18-15-08	Žst. Olomouc, kabelovod	29.11.2016	8	U kabelovodu, navazujícího z obou stran na kabel. lávku, je třeba v úseku mnoha desítek metrů dosypat terén podél kabelovodu a rovněž terén urovnat. Tato závada byla zjištěna v ojedinelé i v menším rozsahu i na dalším úseku kabelovodu, v úseku směrem k Hodolanskému nadjzdu.	31.05.2017	
SO 18-15-08	Žst. Olomouc, kabelovod	29.11.2016	9	Budou odstraněny stavební hromady a stavební materiál, které leží na kabelovodu v části směrem k Hodolanskému	31.05.2017	
SO 18-15-08	Žst. Olomouc, kabelovod	29.11.2016	10	Je třeba opravit některé protipožární přepážky	28.02.2017	
SO 18-15-15	Žst. Olomouc, ochrana kabelovodu	29.11.2016	1	Budou osazeny poškozené a chybějící prefabrikované kužely, sloužící jako ochrana kabelovodu.	31.05.2017	
PS 18-28-01.3	Žst. Olomouc, klimatizace ústředního stavebního	29.11.2016	1	Vadné upevnění ovládací klimatizačních jednotek	22.12.2016	22.12.2016
SO 18-27-14	Žst. Olomouc, osobní nádraží - přeložení vodovodu nástupiště 1 až 5	29.11.2016	1	Srovnat šachty do nivelety stezky a doplnit poklop	31.01.2017	
SO 18-15-05.1	Žst. Olomouc, přístavba ústředního stavebního	29.11.2016	1	Výměna doplnění svodu	31.01.2017	
SO 18-15-05.1	Žst. Olomouc, přístavba ústředního stavebního	29.11.2016	2	doplnit mřížky na fasádě ze strany garáže	31.01.2017	
SO 18-15-05.1	Žst. Olomouc, přístavba ústředního stavebního	29.11.2016	3	Doplnit prahy 3x garáž, oprava omítek špalet	31.01.2017	
SO 18-15-05.1	Žst. Olomouc, přístavba ústředního stavebního	29.11.2016	4	Oprava + nátěr zábrubní 3x	31.01.2017	
SO 18-15-05.1	Žst. Olomouc, přístavba ústředního stavebního	29.11.2016	5	Doplnit protipožární ucpávky (řeší PS 18-28-01.1) dílna + dozdit průraz ve zdi relový sál	31.01.2017	
SO 18-15-05.2	Žst. Olomouc, stavební úpravy ústředního stavebního	29.11.2016	1	Výměna klik na dveřích 1-4 podlaží 4x křída - koule	31.01.2017	
SO 18-15-05.2	Žst. Olomouc, stavební úpravy ústředního stavebního	29.11.2016	2	Vymalování oprava špalet kolem dveří 1-4 podlaží	31.01.2017	
SO 18-15-05.2	Žst. Olomouc, stavební úpravy ústředního stavebního	29.11.2016	3	Doplnění elektro. Zařízení 2.NP a 4.NP	31.01.2017	
SO 18-15-05.2	Žst. Olomouc, stavební úpravy ústředního stavebního	29.11.2016	4	Doplnění lina chodba TS 4	31.01.2017	
SO 18-15-05.3	Žst. Olomouc, stavební úpravy ústředního stavebního - zpevněné plochy	29.11.2016	1	Zbroušení + sanace podesty vstup do kotelny a úprava vstupu do přístavby ÚS	31.01.2017	
SO 18-27-06	Žst. Olomouc, osobní nádraží - odvodnění železniční trati - čerpací stanice 3	10.11.2016	1	Nutno profilnout a zatmelit prasklinu mezi stropem čerpací jímky a stěnami jímky	31.05.2017	
SO 18-27-07	Žst. Olomouc, osobní nádraží - odvodnění železniční trati - čerpací stanice 4	10.11.2016	1	Nutno profilnout a zatmelit prasklinu mezi stropem čerpací jímky a stěnami jímky	31.05.2017	