

Výsledek předběžné konzultace plánu DOK 2024

Poř. číslo	VR	Číslo výluky	Místo výlučení	Dopr. omezení a	Poznámka	Důvod konání výluky	Žádání	OR/Objednatel	Schvalovatel	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upravení	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA	Připomínky k návrhu	Návrh na vypořádání SŽ	
																																	Zast. provozu LMT/NVU PVNJR/VNJR ND
301 - Čadca - Dětmorovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Vyh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ																																ČD: Všechna VR - Považujeme za nedostatečně doplněné údaje o PJ v sousedních kolejích na stavbách. Uvedeny v minimu případů.	O15: bude aktualizováno v dalších kolech projednávání na základě doplnění v rámci projektu staveb a zpsnění opravných prací OR, aktuálně doplněny PJ na VR 324.
5	301	V-007557/22	Havířov: 1,3 jen TV, 5,7 + TV,	NVU		Havířov přerušeni koleji v místě podchodu, koleje kusé	SS výhled	OVA 1	1	I	§	Ne	2d	02.05.	03.05.	2.-3.5.													Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo)	3273214901	KODIS: Požadujeme přesunout tuto výluku do termínu 4.-5. 5. (víkend). Přesun znamená minimalizaci dopadů na provoz, jedná se o páteřní trať, minimalizují se tím také nutná opatření.	SSV: po této výluce zůstanou SK č.3 a 5 kusé. Předpokládám, že posun o dva dny nic neřeší.	
7	301	V-007547/22	Ostrava-Bartovice - Havířov: 1 bez TV,	ZP		Havířov zásobování stavby	SS výhled	OVA 1	1	I	§	N	8x3h	15.11.	23.11.	15.-23.11.												8	Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo)	3273214901	KODIS: Preferujeme zastavení mimo doby jízdy regionálních vlaků = zpoždění 0 minut. Jak se liší položky č. 7 a 8?	SSV: přesný čas může být stanoven dle požadavku dopravce, objednavatele dopravy. Položky jsou totožné, požadované dle postupu prací. Dle projektu je ZP 22:00 - 1:00, s ND je počítáno pro regionální dopravu, možno upravit dle platného GVD, stejně tak položka 8	
8	301	V-007548/22	Ostrava-Bartovice - Havířov: 1 bez TV,	ZP		Havířov zásobování stavby	SS výhled	OVA 1	1	I	§	N	9x3h	22.09.	01.10.	22.9.-1.10.												9	Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo)	3273214901	KODIS: Preferujeme zastavení mimo doby jízdy regionálních vlaků = zpoždění 0 minut. Jak se liší položky č. 7 a 8? Proč je u položky č. 8 nutné odříkat trasy regionálních vlaků a u položky č. 7 nikoli?	SSV: viz položka č.7	
10	301	V-007559/22	Havířov: celá + TV,	NVU		Etapizace, vylučují se jednotlivé koleje a TV nebo zhlaví, bez ZP a ND.	Havířov postupné práce pro základy a práce na TV, pažení - etapizace	SS výhled	OVA 1	1	I	§	D	78x8h	03.05.	19.07.	3.5.-19.7.							29	30	19			Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo)	3273214901	MTR s.r.o., MT a.s., umožnit obsluhu vleků METRANS Šenov a vlakovorbu KODIS: Požadujeme upřesnit tuto výluku a rozetapizovat ji v rámci dalších příprav tohoto plánu. Nelze totiž odhadnout vliv na provoz a případné zastavení provozu nebo zavedení NAD. Rovněž není uveden vliv na regionální a dálkovou dopravu, který předpokládáme.	SSV: dle požadavku bude rozepsána etapizace v dalších kole projednávání. Metrns je omezen 1 x 6 hodin 25.6.2024, jedná se cca o 27 etap, O12-vychází se z PD, u které byl i KODIS, ZP a NAD v těchto SP - NE	
11	301	V-007677/22	Havířov: celá + TV, Havířov - Ostrava-Bartovice: 1,2 + TV,			Etapizace, vylučují se jednotlivé koleje a TV nebo zhlaví, bez ZP a ND.	Havířov postupné práce pro základy a práce na TV, pažení - etapizace	SS výhled	OVA 1	1	I	§	D	53x8h	18.08.	09.10.	18.8.-9.10.									14	30	9	Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo)	3273214901	MTR s.r.o., MT a.s., umožnit obsluhu vleků METRANS Šenov a vlakovorbu KODIS: Požadujeme upřesnit tuto výluku a rozetapizovat ji v rámci dalších příprav tohoto plánu. Nelze totiž odhadnout vliv na provoz a případné zastavení provozu nebo zavedení NAD. Rovněž není uveden vliv na regionální a dálkovou dopravu, který předpokládáme.	SSV: dle požadavku bude rozepsána etapizace v dalších kole projednávání. Metrns je omezen 1 x 4 hodin 7.9.2024	
12	301	V-007735/22	Albrechtice u Českého Těšína - Havířov: 1,2 + TV,	ZP LNT	ND	nově bude vyloučená část koleji označena č.101, 102, umožněn průjezd vyjmenovaných vlaků	Havířov pažení	SS výhled	OVA 1	1	I	§	N	27x6h	27.06.	27.07.	27.6.-15.7., 18.-27.7.									4	23		Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo)	3273214901	KODIS: Zde nutné vyjasnit varianty - bude VNJR s méně vlaky a o to robustnější NAD nebo VNJR robustní a NAD okrajová?	O12: Bude projednáno s objednavatelem.	
13	301	V-007668/22	Havířov - Ostrava-Bartovice: 1,2 + TV,	ZP LNT		umožněn průjezd vyjmenovaných vlaků	Havířov pažení mostů	SS výhled	OVA 1	1	I	§	N	8x6h	24.08.	01.09.	24.8.-1.9.											8		Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo)	3273214901	KODIS: Zde nutné vyjasnit varianty - bude VNJR s méně vlaky a o to robustnější NAD nebo VNJR robustní a NAD okrajová?	SSV: projekt tyto detaily nestanovuje, O12: 8 hod (v projektu 6 hod) ZP v noci s možným průjezdem vybraným vlaků. O12: Bude projednáno s objednavatelem.
14	301	V-011488/18	Ostrava-Vitkovice - Odra odb.: 2 + TV,			výstavba zastávky Ostrava-Zábřeh	Havířov	SS výhled	OVA 1	1	I	§	Ne	40d	01.09.	10.10.	1.9.-10.10.													Výstavba zastávky Ostrava-Zábřeh	3273214901	KODIS: Provéřit koordinaci VNJR se stavbami v Havířově, případně navrhneme vytvořit VNJR pro celé rameno Ostrava-Svinov - Český Těšín. ČD: Žádáme mimo souběh s VR 301 pol 6 (na jaro).	SSV: realizace stavby je neustále odkládána, bude upřesněno v dalších kole projednávání

Výsledek předběžné konzultace plánu DOK 2024

Poř. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	Dopr. omezení a	Poznámka	Důvod konání výluky	Žáatel	OR/Organizace	Schvalovací	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upravení	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA	Připomínky k návrhu	Návrh na vypořádání SŽ	
																																	Zast. provozu LMT/NVO
15	301	V-015105/18	Odra odb. - Ostrava-Vitkovice: 1 + TV,			výstavba zastávky Ostrava-Zábřeh		OVA 1	1	I	§	Ne	36d	11.10.	15.11.	11.10.-15.11.												21	15	Výstavba zastávky Ostrava-Zábřeh	3273214901	KODIS: Provéřít koordinaci VNJR se stavbami v Havířově, případně navrhujeme vytvořit VNJR pro celé rameno Ostrava-Svinov - Český Těšín. ČD: Žádáme mimo souběh s VR 301 pol 6 (na jaro).	SSV: realizace stavby je neustále odkládána, bude upřesněno v dalším kole projednávání
2	302	V-016191/20	Frenštát pod Radhoštěm - Veřovice: traťová bez TV, Veřovice: 3.,4. bez TV, Frenštát pod Radhoštěm: 4.,7. bez TV,	ZP	ND			OVA 1	2	O	§	Ne	58d	25.04.	21.06.	25.4.-21.6.				6	31	21							Oprava traťového úseku Frydek-Místek - Veřovice	635180162	KODIS: Bude možno zajíždět do zastávky Frenštát pod Radhoštěm město aspoň po určitou dobu? Lze případně etapizovat, aby bylo možné do Frenštátu pod Radhoštěm město zajíždět?	OŘ OVA: v celé délce trati bude SC, ale určité se dá etapizovat akce pro zastávku Frenštát p.R. město	
1	305	V-006812/19	Bohumín-Vrbice st.hr. - Bohumín-Vrbice: traťová bez TV, Bohumín-Vrbice: 624. bez TV, 604.-628. jen TV, 98. + TV, vřh.: 606,610.	ZP LNT	ND	Vyčlenění koleji v obvodu Bohumín levé a pravé n. bude po dohodě s PO Český Těšín.		OVA 1	1	I	§	Ne	60d	16.09.	14.11.	16.9.-14.11.									15	31	14		Neinvestiční studie dalších akcí železniční infrastruktury		ČD Cargo a.s. - nevhodný souběh s výlukou na VR 512 V-006455/21 Letohrad - Ústí n.O., ZP na PPS Lichkov. Možný dílnon přes Bohumín - Bohumín st.hr. ale úvratí trs Bohumín os.n. s omezenou kapacitou. ČD: Žádáme termínově zakotvit a zapracovat do JŘ.	SSV: zpracovává se Záměr projektu, realizace nejdříve po polovině roku 2025	
3	305	V-010051/22	Drahotuše - Lipník nad Bečvou: 2 + TV, v úseku Drahotuše - Jezernice A	PVNJR	ND			OVA 2	1	I	§	Ne	154d	15.02.	17.07.	15.2.-17.7.		15	31	30	31	30	17						Lipník n. B. - Drahotuše, BC	5713120002	ČD: Žádáme o zohlednění při tvorbě ročního JŘ.	O12: bude upřesněno v následujícím období	
8	305	V-010070/22	Lipník nad Bečvou - Drahotuše: 1 + TV, v úseku Jezernice A - Drahotuše	PVNJR	ND			OVA 2	1	I	§	Ne	147d	30.07.	23.12.	30.7.-23.12.								2	31	30	31	23		Lipník n. B. - Drahotuše, BC	5713120002	ČD: Žádáme o zohlednění při tvorbě ročního JŘ.	O12: bude upřesněno v následujícím období
1	306	V-025059/19	Studenka: 105,105b,105c,107 jen TV, vřh.: 45,48,49,50,51, Studenka - Sedlnice: traťová + TV,	ZP NVJ	ND			OVA 1	2	O	§	Ne	15d	16.09.	30.09.	16.-30.9.										15				Oprava kolejí a výhybek v žst. Studenka místní nádraží	635180097	ČD Cargo a.s. - etapizovat, zkrátit, možnost obsluhy terminálu Mošnov. KODIS: Pohledat DNY NATO. Die návrhu to vypadá na kolizi; Navrhujeme dále tuto výluku dát do zákrty s položkami č. 2 a 3 = jedna dlouhá výluka v úseku Studenka - Příbor. ČD: Mimo termín akce "Dny NATO".	O15+OVA: Termín výluky bude respektovat dny NATO. Výluky z důvodu obsluhy Terminálu Mošnov (náříst terminovaných přeprav) nelze dát do zákrty s položkami č.2 a 3., OŘ OVA: po dohodě s KODISEm realizovat v letním období prázdniny tzn od 30.7. do 13.8.
2	306	V-015512/20	Sedlnice předjízdňné koleje - Příbor: traťová bez TV,	ZP	ND	PA		OVA 1	2	O	§	Ne	11d	01.07.	11.07.	1.-11.7.									11					Oprava propustku na trati Studenka - Veřovice	635210064	ČD Cargo a.s. - možnost zkrácení, případná odklonová trasa.	O15: výluka nelze zkrátit, možnost odklonové vozby do Štramberka a Kopřivnice přes Veřovice zachována.
3	306	V-011002/21	Sedlnice předjízdňné koleje - Příbor: traťová bez TV,	ZP	ND	přesun z roku 2023		OVA 1	2	O	§	Ne	18d	12.07.	29.07.	12.-29.7.									18					Oprava trati v úseku Sedlnice - Skotnice	635190047	ČD Cargo a.s. - možnost zkrácení, případná odklonová trasa.	O15: výluka nelze zkrátit, technologicky navazuje na předchozí položku, možnost odklonové vozby do Štramberka a Kopřivnice přes Veřovice zachována.
1	308	V-017279/20	Horní Lideč st.hr. - Horní Lideč: 2. + TV,					OVA 2	2	O	§	Ne	61d	01.04.	31.05.	1.4.-31.5.						30	31							Oprava trati v úseku Horní Lideč - Horní Lideč státní hranice - 1. etapa	633190088	ČD: Žádáme koordinovat se ŽSR ve vztahu k ostatním přechodům na ŽSR (Kúty, Čadca) a stavbám na nich.	O12: bude koordinováno
6	308	V-012560/22	Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka: 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín-Valašská Polanka					OVA 2	2	I	§	Ne	76d	07.08.	21.10.	7.8.-21.10.									25	30	21			Rekonstrukce ŽST Vsetín	5723520026	ČD: Žádáme o zohlednění při tvorbě ročního JŘ akce "Rekonstrukce ŽST Vsetín".	O12: bude upřesněno v následujícím období
8	308	V-019747/21	Vsetín - Jablunka: 2 + TV, Vsetín: 1,2,4 + TV, zhlaví směr Jablunka	NVO PVNJR				OVA 2	2	IO	§	Ne	105d	15.03.	27.06.	15.3.-27.6.							17	30	31	27				Rekonstrukce ŽST Vsetín Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2020	5723520026 633180266	ČD: Žádáme o zohlednění při tvorbě ročního JŘ akce "Rekonstrukce ŽST Vsetín".	O12: bude upřesněno v následujícím období
10	308	V-019750/21	Jablunka - Vsetín: 1 + TV,	NVO PVNJR				OVA 2	2	IO	§	Ne	42d	27.06.	07.08.	27.6.-7.8.								4	31	7				Rekonstrukce ŽST Vsetín Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022	5723520026 635210020	ČD: Žádáme o zohlednění při tvorbě ročního JŘ akce "Rekonstrukce ŽST Vsetín".	O12: bude upřesněno v následujícím období
12	308	V-003946/22	Hustopeče nad Bečvou - Hranice na Moravě město: 2. + TV,	PVNJR				OVA 2	2	O	§	Ne	10d	10.08.	19.08.	10.-19.8.										10				Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022	635210020	ČD: Žádáme o přesun mimo VR 308, pol. 6 a 11.	O15: výluka zůstává v uvedeném termínu, zohledňuje stavební postupy v žst. Vsetín a v rámci celého roku 2024 byl pro ni nalezen tento nejpriznivější termín.
13	308	V-003947/22	Hranice na Moravě město - Hustopeče nad Bečvou: 1. + TV,	PVNJR				OVA 2	2	O	§	Ne	10d	20.08.	29.08.	20.-29.8.										10				Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022	635210020	ČD: Žádáme o přesun mimo VR 308, pol. 6 a 11.	O15: výluka zůstává v uvedeném termínu, zohledňuje stavební postupy v žst. Vsetín a v rámci celého roku 2024 byl pro ni nalezen tento nejpriznivější termín.

Výsledek předběžné konzultace plánu DOK 2024

Poř. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vytočení	Dopr. omezení a	Poznámka	Důvod konání výluky	Žáatel	OR/Organizace	Schvalovací	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upravení	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA	Připomínky k návrhu	Návrh na vypořádání SŽ
																	Zast. provozu UMT/INU	PVNJR/PVNJR	ND	SS	OVA	2	I	§	D	8x6h	17.04.	24.04.				
6	309	V-008040/21	Olomouc hlavní nádraží - Grygov: 1 + TV,	PVNJR ND		Olomouc-Holice nadjezd podpěry TV	SS východ	OVA 2	2	I	§	D	8x6h	17.04.	24.04.	17.-24.4.													Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Pterov - Olomouc	3273214901	ČD: Žádáme o přesun mimo souběh s výlukami v úseku Nezamyslice - Prostějov - Olomouc.	O15: přesun výluk v rámci roku 2024 není možný, na obou úsecích se jedná o rozsáhlé stavby jdoucí podle zpřesněných harmonogramů, plánovaný PVNJR by měl zohlednit odklonovou vozbu R vlaků z trati Olomouc - Nezamyslice. SSV: výluky jsou zařazeny dle schválené projektové dokumentace, stavba má stavební povolení, vypisuje se soutěž na zhotovitele
7	309	V-008047/21	Grygov - Olomouc hlavní nádraží: 2 + TV,	PVNJR ND		Olomouc-Holice nadjezd podpěry TV	SS východ	OVA 2	2	I	§	D	7x6h	24.04.	30.04.	24.-30.4.													Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Pterov - Olomouc	3273214901	ČD: Žádáme o přesun mimo souběh s výlukami v úseku Nezamyslice - Prostějov - Olomouc.	O15: přesun výluk v rámci roku 2024 není možný, na obou úsecích se jedná o rozsáhlé stavby jdoucí podle zpřesněných harmonogramů, plánovaný PVNJR by měl zohlednit odklonovou vozbu R vlaků z trati Olomouc - Nezamyslice. SSV: výluky jsou zařazeny dle schválené projektové dokumentace, stavba má stavební povolení, vypisuje se soutěž na zhotovitele
8	309	V-008057/21	Olomouc hlavní nádraží - Grygov: 1 + TV,	PVNJR ND		Olomouc-Holice nadjezd zřízení neutrálního pole	SS východ	OVA 2	2	I	§	D	2x6h	28.05.	29.05.	28.-29.5.													Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Pterov - Olomouc	3273214901	ČD: Žádáme o přesun mimo souběh s výlukami v úseku Nezamyslice - Prostějov - Olomouc.	O15: přesun výluk v rámci roku 2024 není možný, na obou úsecích se jedná o rozsáhlé stavby jdoucí podle zpřesněných harmonogramů, plánovaný PVNJR by měl zohlednit odklonovou vozbu R vlaků z trati Olomouc - Nezamyslice. SSV: výluky jsou zařazeny dle schválené projektové dokumentace, stavba má stavební povolení, vypisuje se soutěž na zhotovitele
9	309	V-008054/21	Grygov - Olomouc hlavní nádraží: 2 + TV,	PVNJR ND		Olomouc-Holice nadjezd zřízení neutrálního pole	SS východ	OVA 2	2	I	§	D	2x6h	30.05.	31.05.	30.-31.5.													Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Pterov - Olomouc	3273214901	ČD: Žádáme o přesun mimo souběh s výlukami v úseku Nezamyslice - Prostějov - Olomouc.	O15: přesun výluk v rámci roku 2024 není možný, na obou úsecích se jedná o rozsáhlé stavby jdoucí podle zpřesněných harmonogramů, plánovaný PVNJR by měl zohlednit odklonovou vozbu R vlaků z trati Olomouc - Nezamyslice. SSV: výluky jsou zařazeny dle schválené projektové dokumentace, stavba má stavební povolení, vypisuje se soutěž na zhotovitele
10	309	V-008059/21	Grygov - Olomouc hlavní nádraží: 2,1 + TV,	ZP	umožnění průjezd vyjmenovaných vlaků	Olomouc-Holice nadjezd pažení v ose os	SS východ	OVA 2	2	I	§	N	2x4h	01.06.	03.06.	1.-3.6.													Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Pterov - Olomouc	3273214901	ČD: Žádáme o přesun mimo souběh s výlukami v úseku Nezamyslice - Prostějov - Olomouc.	O15: přesun výluk v rámci roku 2024 není možný, na obou úsecích se jedná o rozsáhlé stavby jdoucí podle zpřesněných harmonogramů, plánovaný PVNJR by měl zohlednit odklonovou vozbu R vlaků z trati Olomouc - Nezamyslice. SSV: výluky jsou zařazeny dle schválené projektové dokumentace, stavba má stavební povolení, vypisuje se soutěž na zhotovitele
11	309	V-008077/21	Olomouc hlavní nádraží - Grygov: 1 + TV,	PVNJR ND		Olomouc-Holice nadjezd budování propustku	SS východ	OVA 2	2	I	§	Ne	8d	07.06.	14.06.	7.-14.6.													Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Pterov - Olomouc	3273214901	ČD: Žádáme o přesun mimo souběh s výlukami v úseku Nezamyslice - Prostějov - Olomouc.	O15: přesun výluk v rámci roku 2024 není možný, na obou úsecích se jedná o rozsáhlé stavby jdoucí podle zpřesněných harmonogramů, plánovaný PVNJR by měl zohlednit odklonovou vozbu R vlaků z trati Olomouc - Nezamyslice. SSV: výluky jsou zařazeny dle schválené projektové dokumentace, stavba má stavební povolení, vypisuje se soutěž na zhotovitele

Výsledek předběžné konzultace plánu DOK 2024

Poř. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	Dopr. omezení a		Poznámka	Důvod konání výluky	Žáatel	OR Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upravení	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA	Připomínky k návrhu	Návrh na vypořádání SŽ	
				Zast. provozu LMT / MVU	PVNJR / VNJR																													ND
12	309	V-008078/21	Grygov - Olomouc hlavní nádraží: 2 + TV,		PVNJR		Olomouc-Holice nadjezd budování propustku	SS východ	OVA 2	2	I	§	Ne	8d	15.06.	22.06.	15.-22.6.														Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Pterov - Olomouc	3273214901	ČD: Žádáme o přesun mimo souběh s výlukami v úseku Nezamyslice - Prostějov - Olomouc.	O15: přesun výluk v rámci roku 2024 není možný, na obou úsecích se jedná o rozsáhlé stavby jdoucí podle zpřesněných harmonogramů, plánovaný PVNJR by měl zohlednit odklonovou vozbu R vlaků z trati Olomouc - Nezamyslice. SSV: výluky jsou zařazeny dle schválené projektové dokumentace, stavba má stavební povolení, vypisuje se soutěž na zhotovitele
13	309	V-008072/21	Olomouc hlavní nádraží - Grygov: 1 + TV,		PVNJR		Olomouc-Holice nadjezd zrušení neutrálního pole	SS východ	OVA 2	2	I	§	D	2x6h	28.07.	29.07.	28.-29.7.														Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Pterov - Olomouc	3273214901	ČD: Žádáme o přesun mimo souběh s výlukami v úseku Nezamyslice - Prostějov - Olomouc.	O15: přesun výluk v rámci roku 2024 není možný, na obou úsecích se jedná o rozsáhlé stavby jdoucí podle zpřesněných harmonogramů, plánovaný PVNJR by měl zohlednit odklonovou vozbu R vlaků z trati Olomouc - Nezamyslice. SSV: výluky jsou zařazeny dle schválené projektové dokumentace, stavba má stavební povolení, vypisuje se soutěž na zhotovitele
14	309	V-008074/21	Grygov - Olomouc hlavní nádraží: 2 + TV,		PVNJR		Olomouc-Holice nadjezd zrušení neutrálního pole	SS východ	OVA 2	2	I	§	D	2x6h	26.07.	27.07.	26.-27.7.														Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Pterov - Olomouc	3273214901	ČD: Žádáme o přesun mimo souběh s výlukami v úseku Nezamyslice - Prostějov - Olomouc.	O15: přesun výluk v rámci roku 2024 není možný, na obou úsecích se jedná o rozsáhlé stavby jdoucí podle zpřesněných harmonogramů, plánovaný PVNJR by měl zohlednit odklonovou vozbu R vlaků z trati Olomouc - Nezamyslice. SSV: výluky jsou zařazeny dle schválené projektové dokumentace, stavba má stavební povolení, vypisuje se soutěž na zhotovitele
15	309	V-008061/21	Grygov - Olomouc hlavní nádraží: 2,1 + TV,	ZP			Olomouc-Holice nadjezd pažení v ose os, montáž a demontáž bednění, výsuv nosné konstrukce	SS východ	OVA 2	2	I	§	N	11x4h	05.06.	26.07.	5.-6.6., 22.-29.6., 23.-26.7.														Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Pterov - Olomouc	3273214901	ČD: Žádáme o přesun mimo souběh s výlukami v úseku Nezamyslice - Prostějov - Olomouc.	O15: přesun výluk v rámci roku 2024 není možný, na obou úsecích se jedná o rozsáhlé stavby jdoucí podle zpřesněných harmonogramů, plánovaný PVNJR by měl zohlednit odklonovou vozbu R vlaků z trati Olomouc - Nezamyslice. SSV: výluky jsou zařazeny dle schválené projektové dokumentace, stavba má stavební povolení, vypisuje se soutěž na zhotovitele
1	310	V-018558/22	Bruntál - Valšov: traťová bez TV,	ZP			CPSt- I/45 Bruntál-východní obchvat (výstavba železničního mostu v km 61,887)	Objednavatel I	OVA 1	2	C		Ne	48d	02.04.	19.05.	2.4.-19.5.															KODIS: Sloučit s položkou č. 4 (položku č. 4 realizovat v termínu s položkou č. 1). Realizovat stejný začátek výluky, případně stejný konec. Dalším návrhem je realizovat položky č. 1, 3 a 4 po dobu dvou měsíců (duben, květen) a následně až položku č. 2. Jedna souvislá výluha na rameni Bruntál - Valšov - Moravský Beroun/Rýmařov. Nakládku materiálu lze realizovat také v žst. Valšov.	O15: položku nelze sloučit s položkou č. 4 z důvodu současné nemožnosti obsluhy Valšova, příslušné Rýmařova a Děčického nad Bystřicí. S dopravicí bude řešení navržené ze strany KODIS dále diskutováno na následující regionální roční výlukové poradě v březnu 2023.	
2	310	V-004431/21	Opava západ - Skrochovice: traťová bez TV,	ZP			oprava mostu v km 103,024, oprava propustku v km 100,762, 101,505, 105,711 a 106,225	SMT Ostatní	OVA 1	2	O	§	Ne	42d	20.05.	30.06.	20.5.-30.6.														Oprava mostních objektů na trati Kmov - Opava	635210030	KODIS: Tuto položku realizovat až po realizaci položek č. 1, 3 a 4.	O15: položka zůstává v uvedeném termínu mimo kolizi s položkou č.1 , 3 a 4.
3	310	V-015498/20	Valšov - Rýmařov: traťová bez TV, Břidličná: celá bez TV,	ZP			oprava propustku v km 3,245 a 9,678, oprava trati	SMT Ostatní	OVA 1	2	O	§	Ne	20d	04.10.	23.10.	4.-23.10.														Oprava propustků na trati Valšov - Rýmařov 3. etapa	635210063	KODIS: Dát do souběhu s položkami 1 a 4 a dále viz komentář s termínem u položky č. 1. ČD: Žádáme o přesun do souběhu nebo uceleného bloku s VR 310 pol. 4.	OVA: přesun Valšov - Rýmařov na termín 2. - 21.4.2024

Výsledek předběžné konzultace plánu DOK 2024

Poř. číslo	VR	Číslo výluky	Místo výluki	Dopr. omezení a			Poznámka	Důvod konání výluky	Žáatel	OR/Odjezdná st. / Smlouvatelnost	Schvalovací	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upravení	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA	Připomínky k návrhu	Návrh na vypořádání SŽ	
				Zast. provozu LMT/INU	PVN/R/W/J/R	ND																													
4	310	V-015500/20	Vaňšov - Moravský Beroun: traťová bez TV, Děřichov nad Bystřicí: celá bez TV,	ZP		ND		oprava propustků v km 37,707, 40,763 a 48,044	SMT Chelava	OVA 1	2	O	§	Ne	26d	01.07.	26.07.	1.-26.7.													Oprava propustků na trati Olomouc - Krnov	635210029	KODIS: Dát do souběhu s položkami 1 a 3 a dále viz komentář s termíny u položky č. 1. ČD: Žádáme o přesun do souběhu nebo uceleného bloku s VR 310 pol. 3.	O15: položku nelze slučovat s položkou č.1 z důvodu současné nemožnosti obsluhy Vaňšova, Břidličné, Rýmařova a Děřichova nad Bystřicí. S dopravci bude řešení navrženo ze strany KODIS dále diskutováno na následující	
5	311	V-003923/22	Hánušovice - Bludov: traťová bez TV, Bohdíkov: celá bez TV, Ruda nad Moravou: celá bez TV,	ZP		ND		údržba žel. svršku	ST Olomouc	OVA 2	2	O	§	Ne	4d	17.09.	20.09.	17.-20.9.									4				Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022	635210020	ČD: Žádáme o přesun do souběhu nebo uceleného bloku s VR 311 pol. 4.	OVA: přesun na termín 27.-30.5.2024	
2	313	V-003928/22	Senice na Hané - Litovel předměstí: traťová bez TV, Litovel předměstí: celá + TV,	ZP		ND		údržba žel. svršku, rekonstrukce TZZ	ST Olomouc	OVA 2	2	I	§	Ne	3d	01.06.	03.06.	1.-3.6.													Rekonstrukce traťového zabezpečovacího zařízení v úseku Červenka – Litovel předměstí Rekonstrukce traťového zabezpečovacího zařízení v úseku Červenka – Litovel předměstí, 2. etapa	3273214993 3273214993	ČD: Žádáme o posun +1 den, aby bezprostředně předcházel VR 313 pol. 3.	OVA: Přesun na termín 2.-4.6.2024	
3	313	V-003929/22	Litovel - Červenka: traťová bez TV,	ZP		ND		údržba žel. svršku, úprava TZZ	ST Olomouc	OVA 2	2	I	§	Ne	3d	04.06.	06.06.	4.-6.6.													Rekonstrukce traťového zabezpečovacího zařízení v úseku Červenka – Litovel předměstí Rekonstrukce traťového zabezpečovacího zařízení v úseku Červenka – Litovel předměstí, 2. etapa	3273214993 3273214993	ČD: Žádáme o posun +1 den, aby konec souhlasil VR 313 pol. 4.	OVA: přesun na termín 5.-7.6.2024.	
3	315	V-006856/22	Nezamyslice - Holubice: traťová + TV, Ivanovice na Hané: celá + TV, Vyškov na Moravě: celá + TV, Luleč: celá + TV, Komoňany u Vyškova: celá + TV, Rousínov: celá + TV,	ZP		ND	jednotlivé úseky	odstranění vegetace, kácení stromů, údržba žel. svršku	ST Brno	BNO 4	2	O		D	13x7h	12.02.	23.11.	12.-18.2., 18.-23.11.										6			Údržba vlastními kapacitami u OR BNO	639200054	ČD: Žádáme přesun prací do nepřetržitých výluk dle VR pol 1 a 2	O15: jedná se o denní výluky, konané zejména pro kácení a svoz dřevní hmoty, kterou možno realizovat pouze 1.11. - 31.3. termíny v únoru budou případně rušeny ve střednědobém plánovací vzhledem k aktuálnímu stavu a využity v souběhu s položkou č.2, podzimní termíny zůstávají.	
4	315	V-005209/22	Holubice - Brno h.n. přednádraží: traťová + TV, Křenovice horní nádraží: celá + TV, Sokolnice-Telčice: celá + TV, Brno - Chřlvice: celá + TV,	ZP		ND		údržba železničního svršku a spodku	ST Brno	BNO 4	2	O	§	Ne	2d	20.04.	21.04.	20.-21.4.													Údržba vlastními kapacitami u OR BNO	639200054	ČD: Žádáme o posun na 27. a 28. 6. do bloku před VR 315, pol. 7.	BNO: Práce musí být provedeny za teplot blízkých 20 stupňů Celsia z důvodu poobjevání. Nesouhlasíme s přesunem na požadovaný termín, kdy je velké riziko vysokých teplot.	
5	315	V-005210/22	Holubice - Brno h.n. přednádraží: traťová + TV, Křenovice horní nádraží: celá + TV, Sokolnice-Telčice: celá + TV, Brno - Chřlvice: celá + TV,	ZP		ND		údržba železničního svršku a spodku	ST Brno	BNO 4	2	O	§	Ne	2d	19.10.	20.10.	19.-20.10.										2			Údržba vlastními kapacitami u OR BNO	639200054	ČD: Žádáme o posun na 25. a 26. 6. do bloku před VR 315, pol. 4.	BNO: přesun na termínem 7.a 8.9.2024.	
14	316	V-006117/22	Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1. bez TV, Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2. bez TV,	ZP		ND		stavba RSD D5507 Babice – Staré Město, železniční most v žkm 140,480, demontáž napájecích převěsů, strojní oprava GPK	ST Olomouc	OVA 2	1	C		N	2x8h	27.05.	29.05.	27.-29.5.														průjezd vyjmenovaných vlaků dle ROV - neutrální pole		ČD: Žádáme prověření délky nočních ZP. V RPV 2023 požadavek na 6 h.	OVA: na základě výluk realizovaných v září 2022 (ROV 23198) bude upravena délka výluky na 5h se zastavením provozu v čase cca 23:00 - 4:00 dle budoucího GVD. ZP bez možnosti proletět vlaků.
15	316	V-006104/22	Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1. bez TV,	ZP		ND		stavba RSD D5507 Babice – Staré Město, železniční most v žkm 140,480, vytažení štetovnic	ST Olomouc	OVA 2	1	C		N	5x8h	09.03.	14.03.	9.-14.3.														průjezd vyjmenovaných vlaků dle ROV - neutrální pole		ČD: Žádáme prověření délky nočních ZP. V RPV 2023 požadavek na 6 h.	O15: na základě výluk realizovaných v listopadu 2022 bude upravena délka výluky jedné TK na 10h se zastavením provozu v sousední TK na 2x 3h v čase cca 20:40 - 24:00 a 00:30 - 3:20h dle budoucího GVD.
16	316	V-006109/22	Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1. bez TV,	ZP		ND		stavba RSD D5507 Babice – Staré Město, železniční most v žkm 140,480, vytažení štetovnic	ST Olomouc	OVA 2	1	C		N	4x8h	29.03.	02.04.	29.3.-2.4.														průjezd vyjmenovaných vlaků dle ROV - neutrální pole		ČD: Žádáme prověření délky nočních ZP. V RPV 2023 požadavek na 6 h.	O15: na základě výluk realizovaných v listopadu 2022 bude upravena délka výluky jedné TK na 10h se zastavením provozu v sousední TK na 2x 3h v čase cca 20:40 - 24:00 a 00:30 - 3:20h dle budoucího GVD.
24	316	V-012631/22	Vizovice - Otrokovice: traťová bez TV, Vizovice: celá bez TV, Lipa nad Dřevnicí: celá bez TV, Zlín střed: celá bez TV, Zlín-Malenovice: celá bez TV, Otrokovice: záhlí. traťové koleje ze směru Zlín-Malenovice od námezničku výh. č. 24 po náv. MS.	ZP		ND	Termín je po odsouhlasení METRANS.	Opravné práce, oprava GPK, výměna kolejnic, pražců, svařování, zřízení BK, propracování ASP, čištění ŠL.	ST Olomouc	OVA 2	1	O	§	Ne	7d	01.05.	07.05.	1.-7.5.														Svařování, navařování, broušení, výměna oslových součástí/vyhybek a kolejnic 2022	635210024	METRANS a.s. prověřit možnost zkrácení výluky nebo jedno noční přerušení na průjezd vlaků	O15: délka výluky zůstává, nelze etapizovat z důvodů rozpracovanosti a postupu v místě oprav, již byla snížena na minimum pro plánovaný objem prací, nutné práce pro udržení provozuschopnosti do doby odkládané modernizace
2	317	V-017373/22	Ostrožská Nová Ves - Uherský Ostroh: traťová bez TV,	ZP		ND		Rekonstrukce PZS v km 94,356 (P7953), zvýšení bezpečnosti na přejezdu a opravné práce	ST Olomouc	OVA 2	1	IO	§	Ne	8d	02.09.	09.09.	2.-9.9.													Zvýšení bezpečnosti na přejezdu v km 94,356 (P7953) trati Brno - Vlářský průsmyk Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022	3273514800 635210020	KORDIS Stejná výluka je plánovaná 14.-20.10.2023, ale jen na 7 dnů?	OVA:Rekonstrukce přejezdu nebude realizována v roce 2023 z důvodu zpoždění přípravy stavby. Realizaci připravujeme na rok 2024.	

Výsledek předběžné konzultace plánu DOK 2024

Poř. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	Dopr. omezení a			Poznámka	Důvod konání výluky	Začátek	OR Objednavatel	Schvalovací	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upravení	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA	Připomínky k návrhu	Návrh na vypořádání SŽ
				Zast. provozu LMT/INU	PVN/R/VNJR	ND																												
3	318	V-020891/21	Velké Pavlovice - Zaječí: traťová bez TV, Velké Pavlovice: záhl. záhlaví traťové koleje ze směru Zaječí. Zaječí: záhl. záhlaví traťové koleje ze směru Velké Pavlovice.	ZP		ND		výměna pražců, kolejnič, budování BK, čištění kolejového lože	ST Křivov	BNO 4	3	O	§	Ne	60d	01.07.	29.08.	1.7.-29.8.												Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR BNO 2022-2023	639210038	KORDIS Zkrátit na cca polovinu délky (30 dnů), je to úsek 3,9 km nebo spojit s výlukou Kobylí - Zaječí plánovanou na rok 2025	BNO: technologie prací zahrnuje i opravu dvou propustků. Z hlediska technologických časů není možné výlukou zkrátit. Z důvodů kapacitních nesouhlasíme s přesunem do souběhu s výlukou Kobylí - Zaječí v roce 2025	
1	322	V-008149/21	Střelice - Zastávka u Brna: traťová bez TV, Tetčice: celá bez TV, Zastávka u Brna: celá bez TV,	ZP		ND	předpoklad konání 1-3/2024	El. Brno - Zastávka, 2. etapa přípravné práce, kácení	SS východ	BNO 4	3	I	§	D	12x12h	06.02.	23.02.		12										Elektrizace trati vč. PEÚ Brno-Zastávka u Brna, 2. etapa	5623520053	KORDIS Dát do souvislého bloku s nepřetržitou výlukou (pol. Č.2)	O15: Výluky nutno konat nejpozději do 31.3.2024. SSV: nelze provádět kácení mimo dobu veštesního klidu		
2	322	V-017275/20	Střelice - Zastávka u Brna: traťová bez TV, Tetčice: celá bez TV, Zastávka u Brna: celá bez TV,	ZP		ND		El. Brno - Zastávka, 2. etapa rekonstrukce	SS východ	BNO 4	3	I	§	Ne	229d	30.04.	14.12.	30.4.-14.12.			1	31	30	31	31	30	31	30	14	Elektrizace trati vč. PEÚ Brno-Zastávka u Brna, 2. etapa	5623520053	LE a SVOD - Prosíme o vysvětlení proč není v kolonce Odřeknutí symbol X a jaká je relevance uvedených údajů o zpoždění, když se jedná o zastavení provozu. ČD: S ohledem na uvažované výlukové práce na VR 324 upozorňujeme na pravděpodobně kapacitní problémy se zajištěním prostředků ND. Žároveň tím dochází při souběhu s VR 324 zcela k odříznutí možnosti zajištění údržby vozidel v oblasti kraje Vysočina a nemožnosti zajištění dostatečné kapacity údržby vozidel v oblasti kraje Vysočina.	O12: Údaje budou opraveny. Informace k ND bereme na vědomí.	
3	322	V-020140/21	Zastávka u Brna - Kralice nad Oslovou: traťová bez TV, Rapotice: celá bez TV,	ZP		ND	v souběhu s EL Brno - Zastávka V-017275/20	oprava mostních objektů v km 11,493, 14,913, 16,355, 23,304	ST Křivov/BNT/Jihlava	BNO 5	3	O	§	Ne	40d	30.04.	08.06.	30.4.-8.6.			1	31	8						Oprava mostních objektů na trati Zastávka - Kralice	639210024	KORDIS Dát do zkrýtku začátek výluk poločky č.3 a 4	BNO: poločky 3 a 4 v zkrýtku od 30.4.2024		
1	323	V-017693/22	Moravský Krumlov - Rakčice: traťová bez TV,	ZP		ND	oprava přejezdu 119,208	oprava přejezdu 119,208	ST Křivov	BNO 4	3	O	§	Ne	11d	25.09.	05.10.	25.9.-5.10.								6	5			Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR BNO 2022-2023	639210038	KORDIS Přeložit do termínu hlavních letních prázdnin (červenec nebo srpen)	BNO: přesun na termín 19. - 30.7.2024	
4	323	V-007995/22	Ivančice: zab. zař.: PZS v km 5,535 (P3954).				úprava PZS	úprava PZS	Objednavatel	BNO 4	3	O	§	Ne	4d	02.09.	05.09.	2.-5.9.								4			Údržba vlastními kapacitami u OR BNO	639200054	KORDIS Přeložit do termínu hlavních letních prázdnin (červenec nebo srpen)	BNO: přesun na druhou polovinu srpna 2024.		
5	323	V-017692/22	Mikulov na Moravě - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: traťová bez TV, Novosedly: celá bez TV,	ZP		ND		oprava výhybek č. 1,2,3,4 včetně přípoj. v zast. Novosedly, oprava odvodnění, oprava žeb. spodku a svršku, svařování do BK, výměna kolejnič, oprava GPK	ST Křivov	BNO 4	3	O	§	Ne	31d	23.10.	22.11.	23.10.-22.11.								9	22		Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR BNO 2022-2023	639210038	ČD Cargo a.s. - přesunout do jiného období od cca 20.09. do ledna probíhá řepná kampaň, návoz řepy do Hrušovany nad Jevišovkou. KORDIS V ročním plánu na rok 2025 podobná 30-ti denní výluka. Obě akce realizovat společně v jednom roce.	BNO: přesun na rok 2025		
18	324	V-018083/22	Kuřim - Brno-Královo Pole: 1 + TV,		VNJR		Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole montáž podpěr TV	Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole montáž podpěr TV	SS východ	BNO 4	3	I	§	N	10	18.05.	19.05.	18.-19.5.			1								Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole	3273214901	KORDIS NESOUHLAS v souběhu s položkou 37/324 = zastavení provoz a současně ZP Vlkov - Křížanov (poločka č.39)	SSV: možno přesunout na 29./30.4.2024, návazně nutno přesunout pol. 4 na 7.-8.4., 27.-29.4. a pol. 5 na 21.-22.4., 25.-27.4.		
22	324	V-018075/22	Brno-Královo Pole - Kuřim: 2,1 + TV,	ZP		ND	CSP most Lelekovice	Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole demontáž nosníků stávajícího slisličního nadjezdu na kuřimském zhlaví. Osazení provizorní lávky pro pěší (nicolejní výluka)	SS východ	BNO 4	3	C/I	§	D	16	20.08.	20.08.	20.8.								1			Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole	3273214901	KORDIS NESOUHLAS ZP je v souběhu se ZP Vlkov - Křížanov (poločka č.39), ČD: Žádáme o prověření možnosti přesunu nebo zkrácení ZP s ohledem na kapacitní reálné kapacitní problém vyzjištění prostředků ND s ohledem na další plánované akce na VR 324 a na VR 322.	BNO: Zatím ponechat v požadovaném rozsahu a délce, SÚS JMK do jara 2023 prověřit u projektanta nutnost výluky se zastaveným provozem.		
25	324	V-018073/22	Brno-Královo Pole - Kuřim: 2 + TV, Kuřim: celá jen TV, záhl. 2., 1. TK směr Brno-Kr. Pole.	ZP		ND		Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole pažení mostů km 10,504; 13,411 a propustků km 15,487; 17,837	SS východ	BNO 4	3	I	§	N	6	03.09.	04.09.	3.-4.9.								1			Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole	3273214901	KORDIS NESOUHLAS ZP je v souběhu se ZP Vlkov - Křížanov (poločka č.39)	SSV: pro dodržení postupů dlouhodobých prací nelze přesunout mimo období ZP Vlkov - Křížanov		

Výsledek předběžné konzultace plánu DOK 2024

Poř. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	Dopr. omezení a		Poznámka	Důvod konání výluky	Žáatel	OR/Organizace	Schvalovací	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upravení	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA	Připomínky k návrhu	Návrh na vypořádání SŽ			
				Zast. provozu LMT/INU	PVN/R/VNJR																													ND		
27	324	V-018126/22	Brno-Královo Pole - Kufim: 2 + TV,	ZP	ND	v čase 22.00h 1.den - 4.00h 5.den	Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole osazení nosníků na opěry nadjezdu na Kufim. zhl., montáž návěst. lávky, krakorců, bran TV	SS východ	BNO 4	3	I	§	Ne	5d	16.11.	20.11.	16.-20.11.													5	Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole	3273214901	KORDIS V souběhu s položkou č.32 = ZP. Požadujeme termín čtvrtěk - pondělí např. 14. - 18.11.2024, ČD: Žádáme o prověření možnosti přesunu nebo zkrácení ZP s ohledem na kapacitní realné kapcitrní problém vyzajištění prostředků ND s ohledem na další plánované akce na VR 324 a na VR 322.	SSV: ano, je sledován termín s ukončením výluky v pondělí 4:00, přesun na 14.-18.11.2024 je možný		
38	324	V-006682/22	Kufim - Brno-Královo Pole: 1.,2. + TV,	ZP	ND	CPS most Lelekovice ZP od 14.7.2024 od 4:00 hod. do 15.7.2024 do 4:00 hod.	Osazení nosné konstrukce	ST Jihlava	BNO 4	3	C		Ne	2d	14.07.	15.07.	14.-15.7.														2			KORDIS NESOUHLAS je v souběhu se ZP Vlkov - Křížanov (položka č.39). ČD: Žádáme o prověření možnosti přesunu nebo zkrácení ZP s ohledem na kapacitní realné kapcitrní problém vyzajištění prostředků ND s ohledem na další plánované akce na VR 324 a na VR 322.	BNO: Zatím ponechat v požadovaném rozsahu a délce, SÚS JMK do jara 2023 prověřit u projektanta nutnost výluky se zastaveným provozem.	
39	324	V-008127/21	Vlkov u Tišnova: celá jen TV, záhl. 2., 1. TK směr Křížanov. Křížanov: záhl. 2., 1. TK směr Vlkov.	ZP	ND	projekt v přípravě	Rekonstrukce Vlkov a TÚ Vlkov - Křížanov snesení TV, rekonstrukce ŽSv, mostů, podbíjení, práce na TV, ZZ	SS východ	BNO 5	3	I	§	Ne	214d	01.03.	30.09.	1.3.-30.9.																		MD O190: Požadujeme posoudit nezbytnost takto dlouhé nepřetržitě výluky. Je možné ji zkrátit? Musí být po celou dobu úplně zastaven provoz nebo lze například část výluky udělat nepřetržitě a část s jednokolejovými provozy? Je cílem nepřetržitě výluky redukovat řádově delší omezení, pokud by se stavba konala po částech (jednotlivých TK)? Mimo jiné následující rok navazuje rekonstrukce stanice v Tišnově s obdobným rozsahem zastaveného provozu. To jsou téměř 2 roky zastaveného provozu. Navrhujeme proto posoudit souběh těchto staveb, aby rozsah zastavených provozů byl redukován. KORDIS Požadujeme umožnění jízdy vratné elektrické soupravy do stanice Vlkov od Tišnova po celou dobu ZP. NAD Vlkov - Křížanov, v Křížanově přestupní skupina mezi vlaky Žďár n.S. a Vel.Meziříčí a NAD Vlkov	SSV: bylo posouzeno, nelze zkrátit. Přínosy ZP: zkrácení doby nepřetržitých výluk, zkrácení doby jednokolejových provozů, eliminace několika nepřetržitých ZP, zvýšení bezpečnosti, minimalizace pomalých jízd a napětově vyloučených úseků („stahovaček“) v průběhu výstavby. Ve věci koordinace přípravy staveb a jejich vlivu na žel. provoz probíhají kontinuální jednání při zohlednění aktuálního stavu přípravy jednotlivých staveb. V souvislosti s plánovanými akcemi na VR 324 je v rámci stavby variantní POV založené na realizaci stavby formou dlouhodobého ZP v r. 2024 (v souběhu se ZP Vlkov a Vlkov - Křížanov) a následně s pokračováním prací v r. 2025 - práce v ŽST Příbyslav a v nezbytném rozsahu také v nřlehlých TK (realizace kolejových
44	324	V-007528/22	Příbyslav: sudá jen TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Pohled. Příbyslav - Pohled: 2 + TV,	ZP	ND	projekt v přípravě	Rekonstrukce TÚ Příbyslav - Pohled vložení výhybek 13n,14n, vložení izolace TV	SS východ	BNO 5	3	I	§	Ne	7d	23.07.	29.07.	23.-29.7.																	ČD: V souvislosti s ostatními stvbami na VR a okolí se předpokládá problém se zajištěním kapacit prostředků ND.	O12: Bereme na vědomí.	
45	324	V-007529/22	Pohled - Příbyslav: 1 + TV,		PVNJR	projekt v přípravě; PJ 50 km/h 6 000 m	Rekonstrukce TÚ Příbyslav - Pohled práce v 1. TK vč. žel. spodku a mostních objektů	SS východ	BNO 5	3	I	§	Ne	257d	01.03.	12.11.	1.3.-12.11.																	ČD: Žádáme o zohlednění v ročním jŘ.	O12: bude upřesněno v následujícím období	
1	325	V-020759/21	Tišnov - Nedvědice: traťová bez TV,	ZP	ND		oprava koleje, výměna pražců a kolejnic, GPK ASP, odstranění vegetace	ST Jihlava	BNO 5	3	O	§	Ne	30d	01.10.	30.10.	1.-30.10.																		Údržba, oprava a odstranění závd u ST 2020-2021	O15: v současném stavu je tato výluka od 1.10. mimo ZP na VR 324.
14	501	V-020204/21	Pardubice hlavní nádraží: 7,9,11,13,13b,15 + TV, vč. zhlaví směr Kostelnice od nám. vjh. 15 vč. zhlaví směr Přelouč po nám. vjh. 67,69 Pardubice hlavní nádraží: 5 + TV, zhl. směr Přelouč.				Modernizace Pardubice 3. podbílení, stezky	SS východ	HKR 7	4	I	§	Ne	10d	08.05.	17.05.	8.-17.5.																		ČD: Žádáme o prověření přestunu do jarmích měsíců a přiblížení k akcím Pardubice - Přelouč, aby TK přiléhající k ŽST Pardubice hl. n. byly dříve, než se naplní rozběhová stavby na VR 3xx.	SSV: tato položka negeneruje výluky TK
16	501	V-020203/21	Pardubice hlavní nádraží: 17,19,21,21a,23,23a + TV, vč. zhlaví směr Přelouč po nám. vjh. 81,86 Pardubice hlavní nádraží - Pardubice hlavní nádraží: 91 spojovací kolej + TV,				Modernizace Pardubice 3. podbílení, stezky	SS východ	HKR 7	4	I	§	Ne	10d	24.04.	03.05.	24.4.-3.5.																		ČD: Žádáme o prověření přestunu do jarmích měsíců a přiblížení k akcím Pardubice - Přelouč, aby TK přiléhající k ŽST Pardubice hl. n. byly dříve, než se naplní rozběhová stavby na VR 3xx.	SSV: tato položka negeneruje výluky TK
22	501	V-008445/22	Pardubice hlavní nádraží - Kostelnice: 1 + TV, Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 1. TK směr Kostelnice. Pardubice hlavní nádraží: liché + TV,		VNJR		Modernizace Pardubice laničkování, regulace TV	SS východ	HKR 7	4	I	§	D	3x11h	01.06.	03.06.	1.-3.6.																	ČD: Žádáme o prověření přestunu do jarmích měsíců a přiblížení k akcím Pardubice - Přelouč, aby TK přiléhající k ŽST Pardubice hl. n. byly dříve, než se naplní rozběhová stavby na VR 3xx.	SSV: připomínka byla prověřena a bude zohledněna v rámci upřesňování podrobného HMG dokončovací prací a jejich koordinaci, dle možnosti jednotlivých profesí.	

Výsledek předběžné konzultace plánu DOK 2024

Poř. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	Dopr. omezení a			Poznámka	Důvod konání výluky	Žáatel	OR (objednatel)	Schvalovatel	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upravení	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA	Připomínky k návrhu	Návrh na vypořádání SŽ
				Zast. provozu LNT/NVU	VNJR/VNJR	ND																												
41	501	V-008477/22	Pardubice hlavní nádraží - Přelouč: 2 + TV, Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 2. TK směr Přelouč. Pardubice hlavní nádraží: sudá + TV,		VNJR	ND		Modernizace Pardubice laníčkováni, regulace TV	SŽ výhled	HKR 7	4	I	§	D	3x11h	10.06.	12.06.	10.-12.6.												Modernizace železničního uzlu Pardubice	5533720002	ČD: Žádáme o prověření přestupu do jarních měsíců a přiblížení k akcím Pardubice - Přelouč, aby TK přiléhající k ŽST Pardubice hl. n. byly dříve, než se naplní rozběhovou stavby na VR 3xx.	SSV: připomínka byla prověřena a bude zohledněna v rámci upřesňování podrobného HMG dokončovacíh prací a jejich koordinaci, dle možnosti jednotlivých profesí.	
44	501	V-008474/22	Přelouč - Pardubice hlavní nádraží: 1 + TV, Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 1. TK směr Přelouč. Pardubice hlavní nádraží: lichá + TV,		VNJR	ND		Modernizace Pardubice laníčkováni, regulace TV	SŽ výhled	HKR 7	4	I	§	D	3x11h	04.06.	06.06.	4.-6.6.												Modernizace železničního uzlu Pardubice	5533720002	ČD: Žádáme o prověření přestupu do jarních měsíců a přiblížení k akcím Pardubice - Přelouč, aby TK přiléhající k ŽST Pardubice hl. n. byly dříve, než se naplní rozběhovou stavby na VR 3xx.	SSV: připomínka byla prověřena a bude zohledněna v rámci upřesňování podrobného HMG dokončovacíh prací a jejich koordinaci, dle možnosti jednotlivých profesí.	
5	502	V-019009/21	Gočův Jenikov - Čáslav: 2. bez TV, Čáslav: sudá jen TV, vřh.: 1,4,6,8,10,		VNJR	ND	etapizace	Výměna výhybkových součástí, výměna pražců, čištění a doplnění šterkového lože, svařování, úprava GPK strojně. Běžná údržba železničního svršku, odstranění defektoskopických vad, svařování, doplnění SL, úprava GPK strojně.	ST Praha výhled	PHA 14	3	O	§	Ne	20d	06.05.	25.05.	6.-25.5.												Oprava výhybek v žst. Čáslav Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR PHA 2023 - 2025	645190009 645200086	ČD: Nevhodný termín s ohledem na omezení v ŽST Kolín a TÚ Pohled - Přibyslav.	O15: výluky u OR Brno jsou plánovány od března do listopadu, výluky na této trati byly omezeny do 6/2023. Požadujeme je v tomto roce zachovat, případně lze přesunout na prázdniny. OR PHA ST: výluky zachovat, přesun na prázdniny možný.	
6	502	V-008041/22	Čáslav - Gočův Jenikov: 1. bez TV, Čáslav: lichá jen TV, vřh.: 2,3,5, Čáslav místní nádraží: vřh.: 101,103,104,201ab, záhl. a zhl. směr Skovice.	ZP	VNJR	ND	etapizace ND pouze směr Skovice	Výměna výhybkových součástí, výměna pražců, čištění a doplnění šterkového lože, svařování, úprava GPK strojně. Běžná údržba železničního svršku, odstranění defektoskopických vad, svařování, doplnění SL, úprava GPK strojně.	ST Praha výhled	PHA 14	3	O	§	Ne	20d	26.05.	14.06.	26.5.-14.6.												Oprava výhybek v žst. Čáslav Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR PHA 2023 - 2025	645190009 645200086	IDSK: sloučit s výlukou 007199/22 na rameni 515., ČD: Nevhodný termín s ohledem na omezení v ŽST Kolín a TÚ Pohled - Přibyslav.	O15: výluky u OR Brno jsou plánovány od března do listopadu, výluky na této trati byly omezeny do 6/2023. Požadujeme je v tomto roce zachovat, případně lze přesunout na prázdniny. OR PHA ST: výluky zachovat, přesun na prázdniny možný.	
29	502	V-019072/21	Nymburk město: celá + TV,	ZP	VNJR	ND		Strojní čištění, doplnění SL, jednotlivá výměna pražců, výměna upevňovačel, úprava GPK, oprava železničního přejezdu P4950 v km 14,083.	ST Praha výhled	PHA 14	4	O	§	Ne	30d	01.04.	30.04.	1.-30.4.												Oprava výhybek v žst. Nymburk město	645180468	IDSK: Nelze konat v zákrytu s uzavírkou silničního mostu přes Labě v Nymburce. Lepší konat v období letních prázdnin.	O15: dle informace od ČD bude silniční most uzavřen od 1.5.2023 do konce roku 2023, v roce 2024 je tedy možné výluky konat. ST Praha výhled: výluky zachovat.	
30	502	V-007196/22	Nymburk město - Sadská: traťová + TV, Sadská - Poříčany: traťová + TV, Sadská: celá + TV,	ZP	VNJR	ND	etapizace	Strojní čištění, doplnění SL, jednotlivá výměna pražců, kolejnic, upevňovačel, úprava GPK, úprava BK.	ST Praha výhled	PHA 14	4	O	§	Ne	30d	01.04.	30.04.	1.-30.4.												Oprava výhybek v žst. Nymburk město	645180468	IDSK: Nelze konat v zákrytu s uzavírkou silničního mostu přes Labě v Nymburce. Lepší konat v období letních prázdnin.	O15: dle informace od ČD bude silniční most uzavřen od 1.5.2023 do konce roku 2023, v roce 2024 je tedy možné výluky konat. ST Praha výhled: výluky zachovat.	
1	503	V-019010/21	Nymburk hlavní nádraží - Kostomlaty nad Labem: 2. + TV,		VNJR	ND	1. TK, 2000 m, 50 km/h.	Strojní čištění (6.600m), jednotlivá výměna pražců, jednotlivá výměna kolejnic, doplnění šterkového lože, zřízení BK, úprava GPK strojně.	ST Praha výhled	PHA 14	7	O	§	Ne	30d	01.09.	30.09.	1.-30.9.												Oprava trati v úseku Kostomlaty n.L. - Nymburk	645180461	ROPID - kolize s položkou č.15 VR 502 - s úsekem Velký Osek - Libice nad Cidlinou	O15: akce SEE Libice - V. Osek zahájít tak, aby se v září výluky nekonaly.	
2	503	V-019011/21	Kostomlaty nad Labem: 2. bez TV, 2.4. jen TV,		VNJR	ND	přesun z roku 2021	Strojní čištění (950m), souvislá výměna pražců(1.600ks), souvislá výměna kolejnic(1.900m), zřízení BK, úprava GPK strojně, oprava nástupiště.	ST Praha výhled	PHA 14	7	O	§	Ne	20d	02.09.	21.09.	2.-21.9.												Oprava staničních kolejí v žst. Kostomlaty	645180459	ROPID - kolize s položkou č.15 VR 502 - s úsekem Velký Osek - Libice nad Cidlinou	O15: akce SEE Libice - V. Osek zahájít tak, aby se v září výluky nekonaly.	
1	504	V-007542/21	Ústí nad Labem západ vnější nádraží: 13.,15. bez TV, 13.,15.,17. jen TV, kolejově mezi námeznyky výhybek č. 123, 127 a 60, 61; napětově jen část 17. SK - střešková strana	LNT	VNJR	ND		SK15 - souvislá výměna kolejového roštu včetně strojněho čištění šterkového lože, opětovné zřízení BK, úprava GPK strojně.	ST Ústí nad Labem	UNL 11	8	O	§	Ne	20d	06.05.	25.05.	6.-25.5.												Oprava staniční koleje v žst. Ústí nad Labem západ 15.SK	650210019	ČD Cargo a.s. - pokud budou práce probíhat v denní době, tak etapizovat, TV do denní etapy.	OR UNL: bude etapizováno dle harmonogramu prací	
4	504	V-008323/22	Světec: lichá + TV, včetně větve "A" vlečky ÚU Ledvice	NVU	VNJR	ND		Oprava mostu v km 22,335 a propustku v km 22,736.	ST Ústí nad Labem	UNL 11	8	OS	§	Ne	40d	08.06.	17.07.	8.6.-17.7.												Oprava mostních objektů v úseku Ohnič - Bilina	650190164	ČD Cargo a.s. - projednáno s vlečkou ÚUL	OR UNL: bude projednáno standardně v rámci zpracování ROV	
6	504	V-008322/22	Ohnič - Světec: 2. + TV, Světec: sudá + TV, záhl. a zhl. ohničské sudých kolejí, včetně větve "B" vlečky ÚU Ledvice	NVU	VNJR	ND		Oprava mostu v km 22,335 a propustků v km 19,827, 20,137, 21,333 a 22,736.	ST Ústí nad Labem	UNL 11	8	OS	§	Ne	20d	18.07.	06.08.	18.7.-6.8.												Oprava mostních objektů v úseku Ohnič - Bilina	650190164	ČD Cargo a.s. - projednáno s vlečkou ÚUL	OR UNL: bude projednáno standardně v rámci zpracování ROV	

Výsledek předběžné konzultace plánu DOK 2024

Poř. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	Dopr. omezení a			Poznámka	Důvod konání výluky	Začátek	OR/Odjezdná	Schůzovací	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upravení	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA	Připomínky k návrhu	Návrh na vypořádání SŽ
				Zast. provozu LMT/NVU	PVN/R/VNJR	ND																												
10	504	V-018596/22	Most - České Zlatníky odb.: 1. + TV,				Souběh s "30N" Obrnice - Most (VR 531).	Oprava propustky v km 44,948.	SMT Ústí nad Labem	UNL 11	8	OS	§	Ne	30d	05.08.	03.09.	5.8.-3.9.													Oprava mostních objektů v úseku Počeradý - České Zlatníky	650200002	GW Train - nevhodný souběh, dopravce potřebuje mít jistotu, že se dostne soupravy v rámci vlaky z Obrnice do Mostu (a zpět) alespoň odklonem přes Č. Zlatníky kvůli zbrojení a odstavení souprav. Buď tedy navrhneme zkoušet zkruslit VNJR, abychom věděli, že se tam po jedné koleji vejde případně prověřit jestli by nešlo přesunout do termínu 19.9. - 23.10., kdy je v plánu výluka na rameni 719 a pro nás to tedy znamená menší potřebu jízdy Sv vlaků. Upozorňuji, že jsme už nejednou vyhověli s posunem termínů na tuto akci, která se nakonec opět nekonala takže jezdění je pro nás prioritou č.1., ČD: Bude-li se konat současně Teplice v Č. - Řetenice, Most - odb. Č. Zlatníky a ŽST Kyjice, pak všechny akce mohou být souběžné budou-li zohledněny v ročním JŘ.	OR UNL: není nutný souběh s výlukou "30N" Obrnice-Most (VR 531), případný přesun výluk do jiného termínu je také možný, ale pouze v období od dubna do listopadu.
11	504	V-018595/22	České Zlatníky odb. - Most: 2. + TV,					Oprava propustky v km 44,948.	SMT Ústí nad Labem	UNL 11	8	OS	§	Ne	21d	04.09.	24.09.	4.-24.9.													Oprava mostních objektů v úseku Počeradý - České Zlatníky	650200002	ČD: Bude-li se konat současně Teplice v Č. - Řetenice, Most - odb. Č. Zlatníky a ŽST Kyjice, pak všechny akce mohou být souběžné pouze budou-li zohledněny v ročním JŘ.	O12: Akce v délce trvání několik měsíců budou v ročním jízdním řádu zohledněny.
13	504	V-018756/21	Řetenice - Teplice v Čechách: 1. + TV, Teplice v Čechách: záhl. řetennické 2.traťové koleje.			PVNJR	2. TK, 272 m, 50 km/h.	Rekonstrukce liché části mostu v km 18,582 (Teplice v Čechách).	SS západ - Praha	UNL 11	8	I	§	Ne	75d	04.05.	17.07.	4.5.-17.7.													Rekonstrukce mostu v km 18,582 trati Ústí nad Labem - Most	3273214901	ČD: Bude-li se konat současně Teplice v Č. - Řetenice, Most - odb. Č. Zlatníky a ŽST Kyjice, pak všechny akce mohou být souběžné pouze budou-li zohledněny v ročním JŘ (alespoň ty dlouhodobé).	SSZ Praha: Investiční akce mostu v Teplicích bude součástí ročního jízdního řádu
14	504	V-018757/21	Teplice v Čechách - Řetenice: 2. + TV, Teplice v Čechách: záhl. řetennické 2.traťové koleje.			PVNJR	1. TK, 272 m, 50 km/h.	Rekonstrukce sudé části mostu v km 18,582 (Teplice v Čechách).	SS západ - Praha	UNL 11	8	I	§	Ne	75d	18.07.	30.09.	18.7.-30.9.													Rekonstrukce mostu v km 18,582 trati Ústí nad Labem - Most	3273214901	ČD: Bude-li se konat současně Teplice v Č. - Řetenice, Most - odb. Č. Zlatníky a ŽST Kyjice, pak všechny akce mohou být souběžné pouze budou-li zohledněny v ročním JŘ (alespoň ty dlouhodobé).	SSZ Praha: Investiční akce mostu v Teplicích bude součástí ročního jízdního řádu
16	504	V-003689/22	Kyjice: lichá + TV, + ostrovní nástupiště			NVU		Demolice ostrovního nástupiště, demontáž zastřešení.	SS západ - Píseň	UNL 11	8	I	§	Ne	20d	10.09.	29.09.	10.-29.9.													Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov	5423520019	ČD: Bude-li se konat současně Teplice v Č. - Řetenice, Most - odb. Č. Zlatníky a ŽST Kyjice, pak všechny akce mohou být souběžné pouze budou-li zohledněny v ročním JŘ (alespoň ty dlouhodobé).	SSZ PLZ - po předchozí dohodě s určeným odborem GR je zpracování do JŘ možné. Dle našeho názoru nebude dopad do provozu tak velký. Důležité je ale zahájení stavby. Pokud by byla zahájena již v roce 2023, bude v tuto dobu již v provozu prov. odb. Vrskmaň.
1	508	V-004490/22	Dvůr Králové nad Labem - Stará Paka: traťová bez TV,			ZP		Oprava železničního svršku a spodku v km 76,582 - 79,990 a 80,600 - 82,700; SČ, SVK, SVP, BK, Oprava přejezdů P5254 v km 80,605 a P5255 81,227. Údržbové práce v km 56,700 - 60,380, svařování, oprava GPK oprava mostu a propustků	ST Hradec Králové	HKR 6	4	O	§	Ne	35d	02.09.	06.10.	2.9.-6.10.													Oprava trati v úseku Horka u Staré Paky - Stará Paka	640190115	ARR - realizovat březem / duben 2024 mimo Velikonocce, zkrátit na cca 30 dnů	OR HKR: v dubnu netze, je výluka HK-Jaroměř, generovale to by dvoji přestup.
2	511	V-017560/22	Hořice v Podkrkonoší - Ostroměř: traťová bez TV,			ZP		SVK, SVP, BK, 27,750 - 28780 km, oprava přejezdů P5404, P5405	ST Hradec Králové	HKR 6	4	O	§	Ne	25d	01.07.	25.07.	1.-25.7.													Oprava trati v úseku Hořice - Ostroměř	640190067	KÚ HKR: konat mimo období 27.4. - 29.9.2024, KORID LK: doporučujeme konat mimo sezónu, tj. mimo květen - září, současně s výlukami Jičín - Libuň	OR HKR: z důvodu dvojho přestupu nelze konat v souběhu s výlukou Jičín - Libuň. Bude koordinováno s revitalizací Trutnov-Chlumec.

Výsledek předběžné konzultace plánu DOK 2024

Poř. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	Dopr. omezení a				Poznámka	Důvod konání výluky	Žáatel	OR/Organizace	Schvalovací	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upravení	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA	Připomínky k návrhu	Návrh na vypořádání SŽ	
				Zast. provozu LMT/INU	PVN/R/WJ/R	ND	ND																													
3	511	V-017763/22	Jičín - Libuň: traťová bez TV.	ZP					oprava mostu v km 8,793 - izolace, nové římsy, nové zábradlí, sanace spodní stavby	SMT Hradec Králové	HKR 6	7	O	§	Ne	12d	13.05.	24.05.	13.-24.5.											Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2022 - 2023	640210002	KÚ HKH: konat mimo období 27.4.-29.9.2024, KORID LK: doporučujeme konat mimo sezónu, tj. mimo květen - září, současně s výlukou Hořice - Ostroměř	OR HKR: z důvodu dvojhojho přestupu nelze konat v souběhu s výlukou Hořice - Ostroměř. Bude koordinováno s revitalizací Trutnov-Chlumeč.			
4	511	V-017462/22	Jičín - Libuň: traťová bez TV.	ZP					SVP, SVK, čištění blátivých míst, oprava GPK	SMT Hradec Králové	HKR 6	7	O	§	Ne	10d	13.05.	22.05.	13.-22.5.											Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR HKR 2024 - 2025	640210018	KÚ HKH: konat mimo období 27.4.-29.9.2024, KORID LK: doporučujeme konat mimo sezónu, tj. mimo květen - září, současně s výlukou Hořice - Ostroměř	OR HKR: z důvodu dvojhojho přestupu nelze konat v souběhu s výlukou Hořice - Ostroměř. Bude koordinováno s revitalizací Trutnov-Chlumeč.			
1	512	V-006455/21	Letohrad - Lanšperk: traťová + TV, Lanšperk: celá + TV, Lanšperk - Ústí nad Orlicí: traťová + TV.	ZP					Rekonstrukce trakčního vedení v úseku Ústí nad Orlicí - Letohrad.	SS východ	HKR 7	9	I	§	Ne	82d	23.09.	13.12.	23.9.-13.12.							8	31	30	13	Rekonstrukce trakčního vedení v úseku Ústí nad Orlicí (mimo) - Letohrad (mimo)	3273214993	LET a SVOD - Požadujeme, aby byla výlučka prováděna v zákrty s výlukou V-017488/22 a po dobu trvání nepřiřazovat omezení na VR č. 311 a č. 309 z důvodu přejezdu motorových jednotek dopravce LET do depa do Č. Třebové.	O12: Bude koordinováno při sestavě RPV 2024.			
2	512	V-017488/22	Dolní Lipka - Králupy: traťová bez TV, Králupy: záhl. a zhl. směr Dolní Lipka, Dolní Lipka: záhl. a zhl. směr Králupy, Králupy: výh. 5.,6.,7.,8.,	ZP					výměna pražců, výměna kolejnic, oprava GPK, svařování kolejnic, odstranění porostu	ST Pardubice	HKR 7	9	O	§	Ne	7d	15.07.	21.07.	15.-21.7.											Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR HKR 2024 - 2025	640210018	LET a SVOD - Požadujeme, aby byla výlučka prováděna v zákrty s výlukou V-006455/21	OR HKR: pokud bude investice, výlučka bude v zákrty.			
9	513	V-008401/22	Státnina nad Zdobnicí - Rokytnice v Orlických horách: traťová bez TV.	ZP					Náhrada přejezdu P4133 v km 10,635	SS východ	HKR 6	4	I	§	Ne	10d	13.05.	22.05.	13.-22.5.											Náhrada přejezdu P 4133 v km 10,635 tratě Douděbky nad Orlicí - Rokytnice v Orlických horách	3273514800	KÚ HKH: konat mimo období 27.4.-29.9.2024				
11	513	V-017451/22	Vamberk - Rokytnice v Orlických horách: traťová bez TV.	ZP					Oprava přejezdu P4124 v km 3,109.	SMT Hradec Králové	HKR 6	4	O	§	Ne	3d	13.05.	15.05.	13.-15.5.											Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR HKR 2024 - 2025	640210018	KÚ HKH: konat mimo období 27.4.-29.9.2024	OR HKR: konáno v souběhu s položkou 9 na VR 513. Vzhledem ke klimatickým podmínkám přesun na dřívější termín není vhodný.			
1	514	V-020863/21	Benešov u Prahy - Postupice: traťová bez TV, Postupice: celá bez TV, Vlašim: celá bez TV, Vlašim - Trhový Štěpánov: traťová bez TV, Trhový Štěpánov: celá bez TV.	ZP					Výměna kolejového roštu 4 km, výměna kolejnic cca 3000m, čištění a výměna kolejového lože v délce cca 4500m, oprava GPK a BK v délce cca 7000m, výměna upevňovačů, oprava odvodnění.	ST Praha západ - jih	PHA 15	5	O	§	Ne	30d	01.04.	30.04.	1.-30.4.										30	Oprava trati v úseku Benešov - Trhový Štěpánov	645200039	IDSK: Specifikovat vyloučené úseky, etapizaci zorganizovat tak, aby byl úsek provozovaný SČK linkou S99 ve výluce co nejkratší dobu.	ST Praha západ: etapizace možná, s připomínkou souhlasíme.			
2	514	V-020864/21	Olbramovice - Štětkovice: traťová bez TV, Štětkovice: celá bez TV, Štětkovice - Sedčany: traťová bez TV, Sedčany: celá bez TV.	ZP					Výměna kolejového roštu cca 4000m, čištění a výměna kolejového lože v délce cca 5000m, oprava BK a GPK v délce cca 6000m, výměna upevňovačů a oprava odvodnění.	ST Praha západ - jih	PHA 15	5	O	§	Ne	50d	08.07.	26.08.	8.7.-26.8.											24	26	Oprava trati v úseku Sedčany - Olbramovice	645210021	IDSK: Upozorňujeme na opakované výluky na této trati v posledních letech, v rámci akce udělat maximum prací, aby nedocházelo v dalších letech k opakovanému vylučování.	ST Praha západ: etapizace možná, s připomínkou souhlasíme.	
2	515	V-007199/22	Skovice - Žitby: traťová bez TV, Žitby - Ronov nad Doubravou: traťová bez TV, Ronov nad Doubravou - Třemošnice: traťová bez TV.	ZP					TU Čáslav místní n. - Skovice realizace v roce 2021 ST+ SSZT umožňována obsluha Skovice- Vrdy	ST Praha východ	PHA 14	3	O	§	Ne	21d	01.07.	21.07.	1.-21.7.											21	Oprava zabezpečení a výstroje trati v úseku Čáslav místní nádraží - Třemošnice Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR PHA 2023 - 2025	645200029 645200086	IDSK: sloučit s výlukou 008041/22 na rameni 502.	ST Praha východ: výlukou možné posunout do zákrty, nový termín 26.5.-15.6.2024		
4	515	V-009369/21	Kolín - Ratboř: traťová bez TV, Ratboř - Bečváry: traťová bez TV, Bečváry - Uhlířské Janovice: traťová bez TV, Uhlířské Janovice - Ledečko: traťová bez TV.	ZP					Oprava mostu v km 6,599; SČ TU Červené Pečky - Bečváry, výměna kolejnic, pražců, oprava BK, GPK, oprava výh. v dopravné Ratboř, SČ TU Bečváry-Uh.Janovice, výměna kolejnic, pražců, oprava přejezdu P5942 (etapizace, obsluha Uh. Janovic).	SMT Praha	PHA 14	5	O	§	Ne	60d	01.07.	29.08.	1.7.-29.8.												31	29	Oprava mostu na trati Kolín - Ledečko Oprava trati v úseku Červené Pečky - Bečváry Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR PHA 2023 - 2025	645200085 645200097 645200086	IDSK: sloučit s výlukou 019006/21 v roce 2025.	OR PHA ST+SMT: výlukou možné posunout na rok 2025.
1	516	V-020139/21	Světlá nad Sázavou - Ledeč nad Sázavou: traťová bez TV.	ZP					oprava mostních objektů v km 32,897, 40,229, 41,840, 46,135, 46,966	SMT Jihlava	BNO 5	5	O	§	Ne	30d	16.09.	15.10.	16.9.-15.10.												15	15	Oprava mostních objektů na trati Ledeč nad Sázavou - Světlá nad Sázavou	639210030	IDSK: Přesunout maximálně možným způsobem mimo sezónu, popř. s částečným zásahem do října.	O15: výlučka je už nyní přesunuta s přihlednutím k turistické sezóně na nejzašší termín konání vzhledem k prováděným pracem a předpokládaným klimatickým podmínkám.

Výsledek předběžné konzultace plánu DOK 2024

Poř. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	Dopr. omezení a	Poznámka	Důvod konání výluky	Žáatel	OR (Objednatel)	Schvalovací	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Uprávnění	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA	Připomínky k návrhu	Návrh na vypořádání SŽ						
																																	Zast. provozu LMT / MVU	PVNJR / VNJR	ND	SS západ - Praha	SS západ - Písek	SS západ - Praha
1	521	V-008777/22	Praha-Krč - Tunel odb.: 1. + TV,	VNJR	2. TK, 1191 m, 50 km/h. Pokračuje z roku 2023	Pokračování sanace spodní stavby a rekonstrukce mostu v km 9,680 u budoucí 1. TK	PHA 13	5	I	§	Ne	121d	01.01.	30.04.	1.1.-30.4.	31	29	31	30									Zdvoukolejňní trať Branický most - Praha-Krč - Spolilov	3273214901	ROPID - Kolize s uvažovaným snížením přechodnosti Výtoňského mostu, navíc bylo avizováno zpoždění stavby ve smyslu soběhu snížení přechodnosti Výtoňského mostu se zastaveným provozem na Branickém mostu. Z toho vyplývá, že zadané údaje aktuální, žádáme o upřesnění a aktualizaci - žádáme o sdělení, kdy se bude realizovat stavba Nadjezd Chuchle?	SSZ PLZ - přesný termín konání výluk pro Nadjezd Velká Chuchle zatím není možné určit, okomentujeme v rámci jednání s dopravci 25.11. SSZ Praha: Kolize se snížením přechodnosti na Výtoňském mostě 100% nastane. Jak dlouhá bude zálež na reálném zahájení stavby Branického mostu, a tedy které práce se v rámci Zdvoukolejňní Branického mostu stihnou v roce 2023 realizovat							
12	521	V-017132/22	Karlštejn - Beroun: 2. + TV,	ZP	souběh s vyloučenou 1. TK	sanace skalních masivů s ochranou rostlin, kácení u TK 2, snesení TV a bran v km 36,430 - 36,650, práce na mostu v km 35,438 (odstrojení, snesení NK, demolice opěr)	PHA 13	6	I	§	D	15x7h	25.09.	09.10.	25.9.-9.10.									6	9		Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)	5213510015	ČD Cargo a.s. - nevhodný souběh s výlukou na 709 V-021039/21.	SSZ PLZ - uvedená výluka pro sanaci skal tvoří jednu z nejdůležitějších položek stavby a práce s termínem bez následků namanipulovat - žádáme ponechat. Termín výluky je omezen i podmínkami CHKO. O12: Výluka V-021039/21 na VR 709 bude při dalším projednání termínově upravena.								
7	524	V-023488/18	Čelákovice - Mstětice: 2. + TV,	VNJR	1 TK, 3700 m, 50 km/h.	Vložení výhybek pro odbočku Záluží do 2.traťové koleje	PHA 13	5	I	§	Ne	10d	22.05.	31.05.	22.-31.5.						10						Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)	5213520021	ČD: Žádáme prověřit délku PJ.	SSZ Praha: Délka PJ bude v tomto postupu kratší, cca 2000 m. Bude upraveno								
8	524	V-022308/19	Mstětice - Čelákovice: 1. + TV,	VNJR	2 TK, 3700 m, 50 km/h.	Vložení výhybek pro odbočku Záluží do 1.traťové koleje	PHA 13	5	I	§	Ne	10d	01.06.	10.06.	1.-10.6.						10						Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)	5213520021	ČD: Žádáme prověřit délku PJ.	SSZ Praha: Délka PJ bude v tomto postupu kratší, cca 2000 m. Bude upraveno								
11	524	V-004098/21	Čelákovice - Mstětice: 2. + TV, Mstětice: záhl. čelákovické 2.traťové koleje.	VNJR	1 TK, 3700 m, 50 km/h.	Dokončení napojení přeložky v 2.traťové koleji, opuštění staré tratě a zrušení odbočky Záluží	PHA 13	5	I	§	Ne	20d	13.11.	02.12.	13.11.-2.12.										18	2	Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)	5213520021	ČD: Žádáme prověřit délku PJ.	SSZ Praha: Délka PJ bude v tomto postupu kratší, cca 2000 m. Bude upraveno								
12	524	V-004099/21	Mstětice - Čelákovice: 1. + TV,	VNJR	2 TK, 3700 m, 50 km/h.	Demolice liché části odb. Záluží, odstranění výhybek pro rušenou přeložku trati z traťové koleje	PHA 13	5	I	§	Ne	10d	03.12.	12.12.	3.-12.12.											10	Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)	5213520021	ČD: Žádáme prověřit délku PJ.	SSZ Praha: Délka PJ bude v tomto postupu kratší, cca 2000 m. Bude upraveno								
1	525	V-013164/22	Praha-Smichov: 16,16a,16b,18,18b,318-328 bez TV, 10,10a,12,12a,12b,12c,14,14a,14b + TV, Praha-Smichov společné nádraží: 8s bez TV, 1s,2s,3s,4s,5s,6s,7s,91 + TV,		Výluka pokračuje z roku 2023 a bude pokračovat do 12/2026; odřido Praha-Žhava jízda úvratí	Změna konfigurace kolejiště podle PD	PHA 13	5	I	§	Ne	366d	01.01.	31.12.	1.1.-31.12.	31	29	31	30	31	30	31	31	31	30	31	31	Rekonstrukce žst. Praha-Smichov	5113520020	ROPID - Obecně k žst. Praha-Smichov: - nechybí výluky kolejí č. 7 a 9 pro přeložky inženýrských sítí? - nechybí výluky na přesmyky na chuchelském zhlaví?	SSZ Praha: Vzhledem k dalším zdržením v přípravě budou aktualizované termíny a etapy stavby Rekonstrukce ŽST Praha-Smichov řešeny v jarním projednávání RPV 2024							
3	525	V-018376/22	Praha-Smichov: 6a.8 bez TV,			Provizorní propojení koleji do výhybky č.67	PHA 13	5	I	§	Ne	2d	23.02.	24.02.	23.-24.2.						2						Rekonstrukce žst. Praha-Smichov	5113520020	ROPID - žádáme přesun do víkendů	SSZ Praha: Bude přesunuto do víkendů								
5	525	V-010447/22	Praha-Smichov: 6.,8.,10. bez TV,			Výstavba IV.nástupišť, výstavba podchodu a přístupu na budoucí IV.nástupišť	PHA 13	5	I	§	Ne	93d	10.03.	10.06.	10.3.-10.6.											22	30	31	10	Rekonstrukce žst. Praha-Smichov	5113520020	ROPID - kolej č.6 má být dle projektu funkční s délkou nástupištní hrany 95 metrů	SSZ Praha: Ano, kolej č.6 bude vyloučená částečně (v poloze neuvedeno)					
7	525	V-026871/20	Praha-Vyšehrad vých. - Praha-Smichov: 2. + TV, Praha-Smichov: 1,2,4,6,8,10,12 + TV, vých.: 24-33,	VNJR	Průjezdové koleje 7 a 9; kusé koleje 1,4,6 a koleje 5,7,9a,13; v souběhu s výlukou pro Výtoňský most	Rekonstrukce staničních kolejí a traťového úseku, rekonstrukce mostních objektů, rekonstrukce III.nástupišť, výstavba IV.nástupišť	PHA 13	5	I	§	Ne	204d	11.06.	31.12.	11.6.-31.12.												20	31	31	30	31	31	31	31	Rekonstrukce žst. Praha-Smichov	5113520020	ČD: Nekoliduje s VR 525 pol. 9?	SSZ Praha: 2.traťová kolej bude vyloučená od 1.1.2024. Z této položky bude odstraněno
9	525	V-020732/21	Praha-Smichov - Praha-Vyšehrad vých.: 2. + TV,	VNJR	1. TK, 616 m, 10 km/h. Pokračuje do 12/2026	Snížení možné záležte na výtoňském mostě	PHA 13	5	I	§	Ne	366d	01.01.	31.12.	1.1.-31.12.	31	29	31	30	31	30	31	31	31	30	31	31	Rekonstrukce železničních mostů pod Vyšehradem	5113520019	ČD: Spolu s omezeními stavby Praha-Krč - odb. Tunel a Beroun - Karlštejn znamená významný zásah do propustnosti tratě Beroun - Praha hl. n.	SSZ Praha: Bohužel technický stav mostu na Výtoni si toto omezení žádá							

Výsledek předběžné konzultace plánu DOK 2024

Poř. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	Dopr. omezení a			Poznámka	Důvod konání výluky	Žáatel	OR/Ojednavatel	Schvalovací	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upravení	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA	Připomínky k návrhu	Návrh na vypořádání SŽ
				Zast. provozu LMT/NVU	PVNUR/NVUR	ND																												
1	526	V-011233/22	Praha Masarykovo nádraží: 6. jen TV, 7. + TV,				Snesení koleje a části trolejí, archeologické průzkumy, výstavba nových nástupišť č.IV. V. a VI., výstavba nových kolejí č.7,8,9	SS západ - Praha	PHA 13	5	I	§	Ne	261d	15.04.	31.12.	15.4.-31.12.													Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží	3273214901	ROPID - Kolej č. 6 - mají být jen noční výluky 28x; chybí výluky pro základy TV; nesouhlasí termíny, rozsah stavby a obecně ZOV dle poslední verze projednání dokumentace	SSZ Praha: Noční a denní výluky v tuto chvíli neřešeny, vzhledem k další projednáváné verzi projektové dokumentace bude aktualizace stavby řešená v jarním kole RPV 2024.	
2	526	V-011234/22	Praha Masarykovo nádraží: 309. + TV,				Zřízení koleje č.309 a úprava nástupištní hrany u koleje č.309	SS západ - Praha	PHA 13	5	I	§	Ne	197d	16.04.	29.10.	16.4.-29.10.														Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží	3273214901	ROPID - výluky koleje 309 má trvat dva týdny	SSZ Praha: Vzhledem k další projednáváné verzi projektové dokumentace bude aktualizace stavby řešená v jarním kole RPV 2024.
5	526	V-007956/21	Praha-Bubny: celá + TV, Praha-Bubny - Praha-Holešovice býval. Odb Stromovka: 1,2 + TV, Praha-Bubny - Praha Masarykovo nádraží: 1,2 + TV,	ZP			V souběhu se ZP Praha-Bubny - Praha-Děvčice; vlaky směr Kralupy nad Vltavou přes Balabanku a Prahu-Holešovice. Ukončení některých vlaků v ŽST P. Holešovice.	SS západ - Praha	PHA 16	5	I	§	Ne	93d	12.09.	13.12.	12.9.-13.12.														Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) - Praha-Vystravice (včetně)	5113720006	ROPID - primárně mají být vlaky linky S4 mají být vedeny na Masarykovo nádraží trs. Balabanka	O12: Bude řešeno v rámci přidělu kapacity. Ukončení v žst. Praha-Holešovice očekáváme u jednotek vlaků.
1	527	V-010071/19	Hněvice: 304.,306.,308. + TV,		NVU		Výměna kolejového roštu materiálem užitým, zřízení BK, úprava GPK strojné.	ST Ústí nad Labem	UNL 11	7	O	§	Ne	20d	07.10.	26.10.	7.-26.10.														Oprava staniční koleje v žst.Hněvice 304, 306, 308, 310.SK	650190189	ČD Cargo a.s. - etapizovat, při tak velkém objemu přeprav nelze na tak dlouhou dobu vyloučit najednou 3 DK.	OR UNL: při opravě staničních kolejí č. 304 a 308 bude kolejí č. 306 využívána k odvozu a návozu pražců, kolejnic a štrku. Při realizaci oprav kolejí postupně (etapizací) by došlo k navýšení délky výluk, ale napěťově bude vždy vyloučena sekce kolejí 304, 306, 308.
13	527	V-005135/19	Ústí nad Labem sever: 216,218 bez TV, 202,204,206,208,210,212,214 + TV,		PVNUR		Rekonstrukce sudé části mostu v km 518,498 a 518,962, kompletní výměna nosné konstrukce obou mostů.	SS západ - Praha	UNL 11	7	I	§	Ne	90d	30.08.	27.11.	30.8.-27.11.														Rekonstrukce mostů v km 518,498 a 518,962 TÚ Praha Masarykovo n. - Děčín hl. n.	3273214901	MT a.s., MTR s.r.o. Musí být umožněna obsluha vlečky České přístavy a manipulace vlaků METRANS Rail s.r.o. na liché kolejové skupině	SSZ Praha: Technické řešení stavby neumožňuje dále etapizovat výluky v liché kolejové skupině. Připomínku bereme v patrnosti a budeme řešit s projekci.
1	528	V-010132/21	Kladno: 1 bez TV,				Provozovní propojení 1.SK	SS západ - Píseň	PHA 13	8	I	§	Ne	6d	01.02.	06.02.	1.-6.2.														Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)	5213720004	ROPID - všechny položky k modernizaci trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) nutné přepracovat dle inovovaného (nickolejový provoz v úseku Kladno - Kladno-Ostrovec)	SSZ PLZ - dle závěrů z porady s dopravci a objednavateli dopravy (a po návrhu GR O12), která se konala dne 3.11.2022, budou upravené výluky řešeny v rámci plánování RPV 2024 na jaře roku 2023. Schvalování aktualizovaného IMG stavby stále probíhá.
1	529	V-005320/22	Středočlunek - Noutonice: traťová bez TV, vyloučena TK od km 29,620 Tuchoměřice - Noutonice Noutonice: celá bez TV, Noutonice - Podlešín: traťová bez TV,	ZP			Oprava mostu vložením nové konstrukce se šterkovým ložem v km 32,956 a sanace nosné konstrukce a spodní stavby mostu v km 33,823	SMT Praha	PHA 16	8	O	§	Ne	42d	25.04.	05.06.	25.4.-5.6.														Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OR PHA 2023 – 2024	645200080	ROPID - požadavek na přesun na říjen/listopad	OR PHA SMT: souhlas s přesunem.
2	529	V-020135/21	Kralupy nad Vltavou předměstí - Olovnice: traťová bez TV, Olovnice: celá bez TV, Olovnice - Zvoleněves: traťová bez TV, Zvoleněves: celá bez TV, Zvoleněves - Podlešín: traťová bez TV,	ZP			Oprava mostů vložením rámové konstrukce se ŠL na upravenou spodní stavbu v km 2,408 a v km 6,418.	SMT Praha	PHA 16	8	O	§	Ne	30d	03.04.	02.05.	3.4.-2.5.														Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OR PHA 2023 – 2024	645200080	IDSK: Provést v období letních prázdnin.	OR PHA SMT: souhlas s přesunem.
4	531	V-027510/21	Chrástany - Svojetín: kolejové, část TK Chrástany - do km cca 11,967	ZP			budování mimoúrovňového křížení obsluha nákladistiš "Hořesedly" bude umožněna akce RSD	Ojednavatel 13	PHA 13	8	C	§	Ne	184d	01.02.	02.08.	1.2.-2.8.															IDSK: Nesouhlasíme s výlukou o délce 184xN, v rámci stavby hledat řešení pro technologický postup umožňující zkrácení výluky. DLB CZ: Požadavek na zkrácení výluky, ND v úseku Hořesedly - Rakovník		O12: akce RSD byla již projednána v rámci projektu i na úrovni objednavatelů dopravy. Bude dále jednáno

Výsledek předběžné konzultace plánu DOK 2024

Pol. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	Dopr. omezení a			Poznámka	Důvod konání výluky	Základ	OR/Organizace	Schvalovací	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upravení	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA	Připomínky k návrhu	Návrh na vypořádání SŽ
				Zast. provozu LMT/NVU	PVN/R/VNJR	ND																												
5	531	V-018598/22	Obrnice - Most: traťová + TV,	ZP		ND	Souběh s "30N" 1.TK Most - Č.Zlatníky.	Oprava propustků v km 119,580, 119,775 a 120,430.	SMT Ústí nad Labem	UNL 11	8	OS	§	Ne	30d	05.08.	03.09.	5.8.-3.9.													Oprava mostních objektů v úseku Počerady - České Zlatníky	65020002	GW Train - nevhodný souběh, dopravce potřebuje mít jistotu, že se dostne soupravovými vlaky z Obrnic do Mostu (a zpět) alespoň odklonem přes Č. Zlatníky kvůli zbrojení a odstavení souprav. Buď tedy navrhujeme zkoušet zkráslit VNJR, abychom věděli, že se tam po jedné koleji vejdemé případně prověřit jestli by nešlo přesunout do termínu 19.9. - 23.10., kdy je v plánu výluka na rameni 719 a pro nás to tedy znamená menší potřebu jízdy Sv vlaků. Upozorňuji, že jsme už nejednou vyhověli s posunem termínů na tuto akci, která se nakonec opět nekonala takže jezdění je pro nás prioritou č.1. DLB CZ: Možnost vedení Sv vlaků Most - odb. České Zlatníky - Obrnice - odb. Vrbka - odb. Bažantice - Louny v noční době. Zkrácení do 1.9.2024	OR UNL: není nutný souběh s výlukou "30N" Most - České Zlatníky (VR 504), případný přesun výluk do jiného termínu je také možný, ale pouze v období od dubna do listopadu.
2	533	V-017729/22	Vojkovice nad Ohří: 3.,5a,5b,5.,7. bez TV, 3. jen TV, vjh.: 8, 9, 10, 12.				Nelze na vlečku Mattoni - Kysejka.	Výměna pražců, kolejnic, úprava šterkového lože, úprava GPK.	ST Klatovy Vary	UNL 11	8	O	§	Ne	22d	07.03.	28.03.	7.-28.3.			22										Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR UNL 2024 - 2025	650220013	ČD Cargo a.s. - projednáno s vlečkou Mattoni	OR UNL: bude projednáno standardně v rámci zpracování ROV
7	533	V-005505/22	Cheb: 16.-20. jen TV, vjh.: 5, 6, včetně SK č. 22a, 1. výtažná			NVU		TSO výhybek č. 5 a 6.	ST Klatovy Vary	UNL 11	8	O	§	Ne	10d	08.04.	17.04.	8.-17.4.			10										Oprava staničních kolejí a výhybek v ZST Cheb	650190210	ČD Cargo a.s. - pokud budou probíhat práce jen přes den, na noc zapínat TV (etapizovat).	OR UNL: denní výluky napětí budou etapizovány v rámci střednědobého plánování
9	533	V-005507/22	Cheb: 8.-20. jen TV, vjh.: 56, 57, 59, 61, včetně SK č. 22a, 1. výtažná			NVU		TSO výhybek č. 56, 57, 59, 61.	ST Klatovy Vary	UNL 11	8	O	§	Ne	20d	12.07.	31.07.	12.-31.7.							20						Oprava staničních kolejí a výhybek v ZST Cheb	650190210	ČD Cargo a.s. - pokud budou probíhat práce jen přes den, na noc zapínat TV (etapizovat).	OR UNL: denní výluky napětí budou etapizovány v rámci střednědobého plánování
1	535	V-007441/21	Louka u Litvínova - Osek město: traťová bez TV.	ZP		ND		Oprava propustků v km 133,335, 135,015 a 137,560.	SMT Ústí nad Labem	UNL 11	8	OS	§	Ne	19d	09.09.	27.09.	9.-27.9.								19				Oprava mostních objektů v úseku Louka u Litvínova - Dubí	650190268	DLB CZ: Návrh do souběhu s výlukou č. V-008330/22	OR UNL: lze přesunout do souběhu s výlukou V-008330/22 Louny - Bečov (VR 529) v srpnu.	
1	537	V-007139/22	Všetaty - Byšice: traťová bez TV, Byšice - Kropáčova Vrutice: traťová bez TV, Kropáčova Vrutice - Chotětov: traťová bez TV, Chotětov - Mladá Boleslav hlavní nádraží: traťová bez TV,	ZP		ND	SMT+ST Plesun z roku 2022.	Oprava mostu v km 56,738;propustku v km 65,755;66,940;TSO koleje Všetaty-Chotětov.	SMT Praha	PHA 14	7	O	§	Ne	70d	03.09.	11.11.	3.9.-11.11.								28	31	11		Oprava trati v úseku Chotětov - Všetaty a oprava mostních objektů	645210001	IDSK: Prověřit zkrácení stavby a přesný rozsah prací v souvislosti se zrychlením tratě, při nezvýšení rotační rychlosti je přínos takto dlouhé výluky diskutabilní. ARR - realizovat březen / duben 2024, zkrátit na cca 30 dnů	OR PHA ST+SMT: Nutno ponechat v původním termínu. O12: Rozsah výluky bude do dalšího termínu projednávání prověřen.	
2	537	V-020184/21	Chotětov - Mladá Boleslav hlavní nádraží: traťová bez TV,	ZP		ND		Zajištění stability skalních masivů a sanace skal ve vyloučeném úseku	SS Západ - Praha	PHA 13	7	I	§	Ne	70d	03.09.	11.11.	3.9.-11.11.								28	31	11		Zvýšení stability skalních masivů na tratích Chotětov - Mladá Boleslav a Mladá Boleslav město	3273214901	ARR - realizovat březen / duben 2024, zkrátit na cca 30 dnů	SSZ Praha: Rozsah výluky zkrátit nelze. Termín výluky je stanoven na základě podmínky odboru životního prostředí. Realizaci nelze provádět v měsících březen - červenec.	
1	540	V-019585/21	Františkov nad Ploučnicí - Horní Police: traťová bez TV, Horní Police: celá bez TV, Horní Police - Stružnice: traťová bez TV, Stružnice: celá bez TV, Stružnice - Česká Lípa hlavní nádraží: traťová bez TV,	ZP		ND		Zajištění stability násypu v km 11,8, oprava GPK, oprava výhybky č. 3 v dopravné Stružnice, lokální čištění, úprava BK, oprava výhybek č. 1 a 3 v dopravné Horní Police.	ST Liberec	HKR 8	7	O	§	Ne	15d	14.03.	28.03.	14.-28.3.			15									Oprava trati v úseku Horní Police - Stružnice Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR HKR 2024 - 2025	640180213 640210018	ARR - ukončit nejpozději v úterý 26.3. (28.3. jsou prázdniny, od pátku 29.3. jsou Velikonoce)	ST Liberec: výluku posuneme dle požadavku od 12.-15N-26.3.	
2	541	V-009361/21	Nymburk město - Veletby: traťová bez TV,	ZP		SMT+ST		Oprava mostů v km 1,010; 1,119; 1,349; obnovení PKO, oprava přejezdů P4594, P4951, P2786, výměna pražců, kolejnic, upeřovacího, čištění a doplnění ŠL, úprava BK, GPK strojné, úprava odvodnění, odstranění vegetace.	SMT Praha	PHA 14	7	O	§	Ne	45d	01.07.	14.08.	1.7.-14.8.							31	14				Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OR PHA 2023 - 2024	645200080	ČD: Do souběhu s VR 502, pol. 29 + 30.	OR PHA ST+SMT: přesun na duben je možný - 30N.	

Výsledek předběžné konzultace plánu DOK 2024

Poř. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	Dopr. omezení a			Poznámka	Důvod konání výluky	Žáatel	OR/Objednavatel	Schvalovatel	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upravení	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA	Připomínky k návrhu	Návrh na vypořádání SŽ
				Zast. provozu LMT/INU	PVN/R/W/J/R	ND																												
1	542	V-019592/21	Libuň - Lomnice nad Popelkou: traťová bez TV, Lomnice nad Popelkou: celá bez TV, Lomnice nad Popelkou - Stará Paka: traťová bez TV,	ZP		ND		SVP, SVK v km 67,300 - 68,100; vložení pražcových kotev, oprava GPK, zřízení BK, oprava odvodnění; oprava vjezdových výhybek v dopravně Lomnice nad Popelkou.	ST Liberec	HKR 8	7	O	§	Ne	20d	06.05.	25.05.	6.-25.5.												Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR HKR 2024 - 2025	640210018	KORID LK: prosíme realizovat mimo sezónu (mimo květen - září).	ST Liberec: souhlasíme s přesunem na duben.	
2	542	V-016442/22	Dolní Bousov - Libuň: traťová bez TV, Dolní Bousov: záhl. TK směr Libuň.	ZP		ND		SVP, SVK v km 34,536 - 34,900, vložení pražcových kotev, oprava GPK, zřízení BK, příkopy, oprava přejezdů v km 34,550 (P4663).	ST Liberec	HKR 8	7	O	§	Ne	12d	29.07.	09.08.	29.7.-9.8.								3	9			Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR HKR 2024 - 2025	640210018	IDSK: přesunout mimo letní prázdniny, KORID LK: prosíme realizovat mimo sezónu (mimo květen - září).	ST Liberec: souhlasíme s přesunem na říjen.	
7	546	V-006177/22	Jedlová: 1.,1a,3. bez TV,			ND	Výluku konat v souběhu s ND při výluce v ŽST Č.Kamenice.	Demontáž nástupiště u SK3, zřízení ostrovního nástupiště mezi SK1,3.	ST Ústí nad Labem	UNL 11	7	O	§	Ne	25d	01.11.	25.11.	1.-25.11.										25		Oprava nástupišť v ŽST Jedlová a Rumburk	650190338	KORID LK: prosíme o provedení etapizace prací s cílem minimalizovat výluky v relaci Rybníště - Svor. Prosíme prověřit možnost realizace výluk (viz plán 2025) na úseku Jedlová - Nový Bor v zákrytu (společně) s pracemi v ŽST Jedlová.	OŘ UNL: oprava nástupišť v ŽST Jedlová je již etapizována s požadavkem dopravců bylo konat tyto výluky v souběhu s opravou nástupišť v ŽST Česká Kamenice	
1	547	V-017192/22	Liberec - Mníšek u Liberce: traťová bez TV, Liberec - Chrastava: traťová bez TV,			ND		oprava mostu v km 161,062 TU 951 - nové filmy, izolace, sanace spodní stavby. Propustek v km 167,720 TU 951 - přestavba	SMT Hrádek-Klášovec	HKR 8	7	O	§	Ne	30d	01.07.	30.07.	1.-30.7.									30			Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2022 - 2023	640210002	KORID LK: konat pouze v zákrytu s výlukou č. V-012026/22 (Zde splněno)	OŘ HKR - SMT: souhlasíme se zákrytem s výlukou č. V-012026/22. Nově požadujeme na opravu mostu 20N (sniženi z 30N).	
5	547	V-004839/21	Liberec - Mníšek u Liberce: traťová bez TV,	ZP		ND	V souběhu s výlukou traťové koleje Liberec - Chrastava	Rekonstrukce dvojkolejného mostu v Liberci v km 162,879	SS západ - Praha	HKR 8	7	I	§	Ne	50d	08.07.	26.08.	8.7.-26.8.								24	26			Rekonstrukce mostu v km 162,879 trať Liberec - Černousy	3273214993	KORID LK: pro směr Mníšek žádáme úpravu technologie rekonstrukce dvojkolejného mostu s cílem zkrácení výluky na 30d a konání v zákrytu s výlukou č. V-012026/22	ST Liberec: podmínka je splněna. SSZ Praha: Délka výluky pro rekonstrukci mostu je minimální, nelze jí zkracovat. Možnost realizovat tento most po jednotlivých kolejích byla zamítnuta všemi zainteresovanými	
9	547	V-019521/21	Frydlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem: traťová bez TV, Nové Město pod Smrkem: celá bez TV,	ZP		ND		SVK km 18,900 - 22,900: oprava odvodnění, oprava GPK, svařování; SVP, SČ; oprava propustků v km 19,672; 20,688;	ST Liberec	HKR 8	7	O	§	Ne	20d	01.07.	20.07.	1.-20.7.									20			Oprava propustků na trati Frydlant v Č. - Jindřichovice pod Smrkem Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR HKR 2024 - 2025	640190103 640210018	KORID LK: konat pouze v zákrytu s výlukou č. V-012026/22	ST Liberec: podmínka je splněna.	
10	547	V-012552/20	Liberec - Chrastava: traťová bez TV, Chrastava - Hrádek nad Nisou: traťová bez TV, Hrádek nad Nisou: celá bez TV, Hrádek nad Nisou - Hrádek nad Nisou st.hr.: traťová bez TV,	ZP		ND		Komplexní přestavba ŽST Chrastava a ŽST Hrádek nad Nisou	SS západ - Praha	HKR 8	7	I	§	Ne	153d	01.06.	31.10.	1.6.-31.10.								30	31	31	30	31	Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou Rekonstrukce ŽST Chrastava	3273214901 3273214901	KORID LK: prosíme OŘ HK v souběhu s touto výlukou realizovat opravu traťové koleje Chrastava - Hrádek n. N. st. hr.	O12: Bude řešeno dle přidělených finančních prostředků.
4	548	V-009570/19	Tanvald - Kořenov: traťová bez TV, Desná: celá bez TV, Dolní Polubný: celá bez TV, Kořenov: záhl. a zhl. TK směr Tanvald.	ZP		ND		Výměna železničské vjezdové ozubnice v km 27,559 -34,113; výměna dřev. pražců za Y celého úseku; včetně kolejí v dopravně Desná, oprava odvodnění; oprava nástupišť v Desné a Kořenov; oprava přejezdů; oprava propustků a MK - Desenský a Polubenský tunel.	ST Liberec	HKR 8	7	O	§	Ne	130d	15.04.	22.08.	15.4.-22.8.								16	31	30	31	22	Oprava trati v úseku Tanvald - Kořenov	640190035	KORID LK: na tomto VR žádáme prověřit možnost přesunu všech výluk CPS z roku 2023 na rok 2024 do zákrytu s touto výlukou.	ST Liberec: podmínka je splněna.
5	548	V-004259/21	Kořenov: celá bez TV,	ZP		ND		oprava výhybek a kolejí v dopravně Kořenov	ST Liberec	HKR 8	7	O	§	Ne	46d	30.04.	14.06.	30.4.-14.6.							1	31	14			Oprava kolejí a výhybek v dopravně Kořenov	640200038	KORID LK: konat pouze v zákrytu s výlukou č. V-006518/21 (zde splněno)	ST Liberec: podmínka je splněna.	
9	701	V-007264/22	Rantířov - Jihlava město: traťová + TV, Jihlava město: celá + TV,	ZP		ND		Modernizace ŽST Jihlava město osazení provizor. podpěr TV	SS východ - ST Liberec	BNO 5	3	I	§	D	2x6h	26.08.	27.08.	26.-27.8.									2			Modernizace ŽST Jihlava město	3273214901	ČD: Nelze mít ZP na VR 322 a zároveň na VR 701.	SSV: bude řešeno v dalším kole projednání díle stavu přípravy přímo související stavby CDT Jihlava	
10	701	V-007266/22	Rantířov - Jihlava město: traťová + TV, Jihlava město: sudá jen TV, 1,1a + TV,	ZP	LNT	ND	od Jihlavy sjízdná SK2 s LNT	Modernizace ŽST Jihlava město betonáž nových základů TV	SS východ	BNO 5	3	I	§	D	8	04.11.	04.11.	4.11.										1		Modernizace ŽST Jihlava město	3273214901	ČD: Nelze mít ZP na VR 322 a zároveň na VR 701.	SSV: bude řešeno v dalším kole projednání díle stavu přípravy přímo související stavby CDT Jihlava	
11	701	V-007263/22	Rantířov - Jihlava město: traťová + TV, Jihlava město: 1,1a,3,3a bez TV, celá jen TV,	ZP	LNT	ND	od Jihlavy sjízdná SK2, 5-13	Modernizace ŽST Jihlava město betonáž základů TV provizor. trakčních podpěr	SS východ	BNO 5	3	I	§	D	8	03.08.	03.08.	3.8.									1			Modernizace ŽST Jihlava město	3273214901	ČD: Nelze mít ZP na VR 322 a zároveň na VR 701.	SSV: bude řešeno v dalším kole projednání díle stavu přípravy přímo související stavby CDT Jihlava	
13	701	V-007298/22	Jihlava město: 1,1a,sudá + TV,	ZP		ND		Modernizace ŽST Jihlava město betonáž základů TV	SS východ	BNO 5	3	I	§	D	5x8h	05.11.	19.11.	5.11., 11.-12.11., 18.-19.11.										5		Modernizace ŽST Jihlava město	3273214901	ČD: Nelze mít ZP na VR 322 a zároveň na VR 701.	SSV: bude řešeno v dalším kole projednání díle stavu přípravy přímo související stavby CDT Jihlava	
14	701	V-007303/22	Jihlava město: 1,1a,sudá + TV,	ZP		ND		Modernizace ŽST Jihlava město betonáž základů TV	SS východ	BNO 5	3	I	§	D	6	25.11.	25.11.	25.11.									1		Modernizace ŽST Jihlava město	3273214901	ČD: Nelze mít ZP na VR 322 a zároveň na VR 701.	SSV: bude řešeno v dalším kole projednání díle stavu přípravy přímo související stavby CDT Jihlava		
15	701	V-007304/22	Jihlava město: 1,1a,sudá + TV, Jihlava město - Jihlava: traťová + TV,	ZP		ND		Modernizace ŽST Jihlava město betonáž základů TV	SS východ	BNO 5	3	I	§	D	8	24.11.	24.11.	24.11.									1		Modernizace ŽST Jihlava město	3273214901	ČD: Nelze mít ZP na VR 322 a zároveň na VR 701.	SSV: bude řešeno v dalším kole projednání díle stavu přípravy přímo související stavby CDT Jihlava		

Výsledek předběžné konzultace plánu DOK 2024

Poř. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	Dopr. omezení a				Poznámka	Důvod konání výluky	Začátek	OR Objednavatel	Schvázená	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upravení	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA	Připomínky k návrhu	Návrh na vypořádání SŽ																														
				Zast. provozu LMT/INU	PVN/R/NJ/R	ND	SS výhled																													SS výhled	SS výhled	SEE České Budějovice	ST Píseň	ST Píseň	ST Píseň																								
16	701	V-007305/22	Jihlava město: 1,1a,sudá + TV, Jihlava město - Jihlava: traťová + TV,	ZP		ND		Modernizace ŽST Jihlava město betonáž základů TV	SS výhled	BNO 5	3	I	§	D	6	30.11.	30.11.	30.11.											1	Modernizace ŽST Jihlava město	3273214901	ČD: Nelze mít ZP na VR 322 a zároveň na VR 701.	SSV: bude řešeno v dalším kole projednání díle stavu přípravy přímo související stavby CDT Jihlava																																
21	701	V-007306/22	Jihlava město: 1,1a,sudá + TV, Jihlava město - Jihlava: traťová + TV,	ZP		ND		Modernizace ŽST Jihlava město montáž stožárů TV	SS výhled	BNO 5	3	I	§	D	4	06.12.	06.12.	6.12.											1	Modernizace ŽST Jihlava město	3273214901	ČD: Nelze mít ZP na VR 322 a zároveň na VR 701.	SSV: bude řešeno v dalším kole projednání díle stavu přípravy přímo související stavby CDT Jihlava																																
24	701	V-007277/22	Jihlava město: 1,1a,sudá + TV,	ZP		ND		Modernizace ŽST Jihlava město osazení provizor. bran TV, demontáž pevného bodu a převěsu TV	SS výhled	BNO 5	3	I	§	N	8	01.09.	02.09.	1.-2.9.										1	Modernizace ŽST Jihlava město	3273214901	ČD: Nelze mít ZP na VR 322 a zároveň na VR 701.	SSV: bude řešeno v dalším kole projednání díle stavu přípravy přímo související stavby CDT Jihlava																																	
8	702	V-009140/22	Malšice - Bechyně: traťová + TV, Sudoměřice u Bechyně: celá + TV, Bechyně: celá + TV,	ZP		ND		Odstranění závad na TV na základě odborného posudku ocelových konstrukcí - 2. etapa.	SEE České Budějovice	PLZ 10	5	H	§	Ne	25d	21.05.	14.06.	21.5.-14.6.												Oprava TV v úseku Malšice včetně - Bechyně včetně	654210099	ČD Cargo a.s. - ukončení před zahájením položky č. 1 tratě 702, z důvodu možného využití ACR (bud Bechyně nebo Balkova Lhota).	OR PLZ: nepřetřítá výluka "40N" (V-003544/21) Balkova Lhota - Božejovice bude přesunuta na 15.6.-24.7.2024 mimo termíny výluk na trati Tábor - Bechyně.																																
703 - Horní Cerekev - Tábor																																																																	OR PLZ: tuto podmínku při plánování výluk dodržujeme. O15: úsek VR 703 OR BNO je plánován mimo souběh s výlukami na VR 701, případné možnosti souběhů jsou konzultovány s ČD OROD východ.
3	703	V-003547/21	Obrataň: záhl. směr Chýnov. Obrataň - Chýnov: traťová bez TV,	ZP		ND		Souběh s "15N" (Chýnov - Tábor).	ST České Budějovice	PLZ 10	3	O	§	Ne	12d	18.07.	29.07.	18.-29.7.													Výměna pražců a kolejnic v úseku Obrataň - Chýnov II. etapa	654210076	ČD Cargo a.s. - etapizovat, obsluha vi. Smyslov (Čepro).	OR PLZ: opravné práce nelze etapizovat, případná nutná obsluha vlečky Smyslov bude umožněna ve Z. polovině nepřetříté výluky - bude řešeno v rámci střednědobného plánování.																															
10	709	V-021039/21	Nepomuk - Píseň-Kotěrov: traťová + TV, Ždírec u Pízně: celá + TV, Blouvice: celá + TV, Nezvěstice: 3,1,2,4,6a,6b,8a,8,8b,8c,10 bez TV, celá jen TV, Starý Pízenec: celá + TV,	ZP		ND		Souvislá výměna kolejnic a pražců km 314,500-317,200, čišění KL, oprava GPK, zřízení BK včetně UT, strojní oprava GPK, BOTV.	ST Píseň	PLZ 9	6	O	§	Ne	15d	23.09.	07.10.	23.9.-7.10.												8	7	Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OR Píseň 2024/2026	654210091	ČD Cargo a.s. - nevhodný souběh s výlukou na 521 V-017132/22. POVED-každoroční opakování - nutnost celkové reko.	OR PLZ: termín výluky posuneme mimo souběh výluky na VR 521 (ta byla do roku 2024 přesunuta až po umístění výluky na VR 709), změnu termínu je nutné projednat v rámci "jednokolejek". K připomínce POVED - dokud neproběhne celková rekonstrukce daného úseku (investiční akce se připravuje), jsou každoroční výluky pro údržbu tratě nutné k zachování provozu bez omezení.																														
2	710	V-021041/21	Nemilkov - Klatovy: traťová bez TV, Běšiny: celá bez TV,	ZP		ND		Oprava mostů v km 45,061 a km 55,529 - výměna nosných konstrukcí včetně úložných prahů, výměna kolejnic a pražců km 40,000-41,000 a 49,500-51,000, strojní oprava GPK, svařování, zřízení BK.	ST Píseň	PLZ 9	6	O	§	Ne	30d	03.04.	02.05.	3.4.-2.5.													28	2	Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OR Píseň 2024/2026 Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OR Píseň 2023/2024 Oprava mostu v km 55,529 v úseku Běšiny-Klatovy Oprava mostu v km 45,061 v úseku Nemilkov- Běšiny	654210091 654210095 654220015 654220016	POVED-Je otázka, zda všechny položky nedat do zákrty s NAD Klatovy - Sušice, resp. částečně Klatovy - Kolínek. Bude tak pro cestující výluka v jednom období, nikoli ve dvou.	OR PLZ: pokud bude nutné dát výluky do zákrty, tak OR preferuje podzimní termín výluk. Bude řešeno v rámci projednání RPV 2024.																													
2	711	V-021045/21	Přeštice - Klatovy: traťová + TV, Švihov u Klatov: celá + TV,	ZP		ND		Souvislá a ojedinelá výměna pražců a kolejnic v km 49,500-55,000, strojní oprava GPK, zřízení BK, svařování, BOTV, odstranění vegetace.	ST Píseň	PLZ 9	6	O	§	Ne	18d	30.04.	17.05.	30.4.-17.5.												1	17	Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OR Píseň 2024/2026 Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic OR PLZ 2024/2025 Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OR Píseň 2023/2024	654210091 654210093 654210095	POVED-Je opět otázka, zda položky 1 a 2 nedat do zákrty a pro cestující mít cestovnu výluky Píseň Klatovy v 1 dobu v roce.	OR PLZ: pokud bude nutné dát výluky do zákrty, tak OR preferuje podzimní termín výluk. Bude řešeno v rámci projednání RPV 2024.																														
3	711	V-021046/21	Nýrsko - Železná Ruda-Alžbětín: traťová bez TV, Zelená Lhota: celá bez TV, Hamry-Hojsova Stráž: celá bez TV, Spíčák: celá bez TV,	ZP		ND		Oprava mostu v km 31,642, výměna pražců a kolejnic v km 0,420-1,420, oprava GPK, zřízení BK, svařování, odstranění vegetace.	ST Píseň	PLZ 9	6	O	§	Ne	19d	20.05.	07.06.	20.5.-7.6.													12	7	Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2024/2025 Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OR Píseň 2024/2026	654210088 654210091	POVED-Nesouhlas s překryvem do června - již začátek turistické sezony. Údlat na jaře (do začátku června) nebo až na podzim (začátek října).	OR PLZ: výluka bude přesunuta na termín 13.-31.5.																													

Výsledek předběžné konzultace plánu DOK 2024

Poř. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vytočení	Dopr. omezení a	Poznámka	Důvod konání výluky	Základ	OR (objednávka)	Schvázeno	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upravení	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA	Připomínky k návrhu	Návrh na vypořádání SŽ
2	714	V-021056/21	Příkosice - Nezvěstice: traťová bez TV.	ZP	ND	Výměna pražců a kolejnic v km 20,000-24,000, oprava GPK, svařování, zřízení BK, výměna DVK, odstranění vegetace.	ST Píseň	PLZ 9	6	O	§	Ne	33d	15.04.	17.05.	15.4.-17.5.												Údržba, oprava a odstraňování závad u ST v obvodu OR Píseň 2024/2026 Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OR Píseň 2023/2024	654210091 654210095	POVED-Proč je potřebná položka 1, když je tu nepřetřítá výluka 33 dní?	OR PLZ: v daném úseku jsou potřeba i denní výluky pro zajištění údržby před zimním obdobím, bude řešeno v rámci projednání RPV 2024.	
1	715	V-020861/21	Milín - Tochovice: traťová bez TV, Tochovice: celá bez TV, Tochovice - Březnice: traťová bez TV, Březnice - Rožmitál pod Třemšínem: traťová bez TV, Rožmitál pod Třemšínem: celá bez TV.	ZP	ND	Bude umožněna obsluha Milína	SMT Praha	PHA 15	6	O	§	Ne	30d	01.10.	30.10.	1.-30.10.													Oprava trati v úseku Lochovice - Březnice	645180450	ARR - žádáme o přesun výluky do zákrytu s položkami 2 a 3 VR 715 (ideální termín 30. 9. až 25. 10.) - náhradní autobusová doprava mezi Příbrami a Pískem	ST Praha západ: souhlasíme s přesunem do zákrytu.
2	715	V-004120/22	Čimelice - Vráž u Písku: traťová bez TV.	ZP	ND	Oprava mostu v km 37,413, nová izolace kamenného mostu s opravou beton. povrchu, snesení/vložení žel. svršku v délce cca 100m s úplnou výměnou ŠL, svařování, strojní oprava GPK v okolí mostu, doplnění ŠL	ST České Budějovice	PLZ 10	6	O	§	Ne	25d	19.08.	12.09.	19.8.-12.9.													Oprava mostu v km 37,413 v úseku Vráž u Písku - Čimelice	654220001	ARR - žádáme o přesun mimo letní prázdniny (ideální termín 30. 9. až 25. 10.) + výluky přesunout do zákrytu s položkami 1 a 2 VR 715 roku 2025	OR PLZ: navrhuje následující přesun a koordinaci výluk, z roku 2025 budou přesunuty položky V-017508/22 a V-017672/22 do souběhu s výlukou 25N dle V-004120/22 v roce 2024. Z důvodu prováděných izolací mostu a požadovaných vhodných klimatických podmínek požaduje SMT zachovat navržený termín pro výluky V-004120/22 19.8.-12.9.2024.
3	715	V-017421/20	Vráž u Písku: celá bez TV.	ZP	ND	TSO koleji č. 1, 3 formou úplné výměny kolejového roštu, svařování kolejnič do BK vč. zřízení UT, výměna štěrkového lože, oprava parametrů GPK strojní, oprava nástupiště u obou SK.	ST České Budějovice	PLZ 10	6	O	§	Ne	22d	22.08.	12.09.	22.8.-12.9.													Údržba, oprava a odstraňování závad u ST v obvodu OR Píseň 2024/2026	654210091	ARR - žádáme o přesun mimo letní prázdniny (ideální termín 30. 9. až 25. 10.) + výluky přesunout do zákrytu s položkami 1 a 2 VR 715 roku 2025	OR PLZ: navrhuje následující přesun a koordinaci výluk, z roku 2025 budou přesunuty položky V-017508/22 a V-017672/22 do souběhu s výlukou 25N dle V-004120/22 v roce 2024. Z důvodu prováděných izolací mostu a požadovaných vhodných klimatických podmínek požaduje SMT zachovat navržený termín pro výluky V-004120/22 19.8.-12.9.2024.
1	716	V-024924/19	Březnice - Bělčice: traťová bez TV.	ZP	ND	TSO koleje v km 4,100-4,550 formou SVP+SVK, částečná výměna ŠL, svařování, zřízení nové BK včetně UT, osazení pracovních kotev, strojní oprava GPK, doplnění ŠL, oprava stezek, oprava odvodnění.	ST České Budějovice	PLZ 10	6	O	§	Ne	8d	15.07.	22.07.	15.-22.7.													Výměna pražců a kolejnic v úseku Březnice - Blatná	654210086	IDSK: sloučit s výlukou 017510/22 v roce 2025.	OR PLZ: výluky V-017510/22 a V-017511/22 v roce 2025 pro opravu mostů nelze konat v souběhu s výlukami V-017405/20 a V-024924/19 v roce 2024 z důvodu kolize technologických postupů (návozy materiálu, mechanizace atd). OR nadále upřednostňuje navržené termíny výluk.
2	716	V-017405/20	Bělčice - Blatná: traťová bez TV, Blatná: záhl. směr Bělčice.	ZP	ND	TSO koleje v km 20,600-20,940 a 21,230-21,825 formou SVP+SVK, částečná výměna ŠL, svařování, zřízení nové BK vč. UT, osazení pracovních kotev, strojní oprava GPK, doplnění ŠL, oprava stezek, oprava odvodnění.	ST České Budějovice	PLZ 10	6	O	§	Ne	12d	11.07.	22.07.	11.-22.7.													Výměna pražců a kolejnic v úseku Březnice - Blatná	654210086	IDSK: sloučit s výlukou 017511/22 v roce 2025.	OR PLZ: výluky V-017510/22 a V-017511/22 v roce 2025 pro opravu mostů nelze konat v souběhu s výlukami V-017405/20 a V-024924/19 v roce 2024 z důvodu kolize technologických postupů (návozy materiálu, mechanizace atd). OR nadále upřednostňuje navržené termíny výluk.
3	717	V-021065/21	Bělá nad Radbuzou - Bor: traťová bez TV, Třemešné pod Pílmudou: celá bez TV, Stráž u Tachova: celá bez TV.	ZP	ND	Oprava mostů km 46,826 a 47,481, výměna pražců a kolejnic, čišťení KL km 49,770-50,600 a 50,950-51,180, oprava přejezdu km 50,448, výměna kolejnic km 51,300-52,300, odstranění vegetace.	SMT Píseň	PLZ 9	6	O	§	Ne	30d	17.09.	16.10.	17.9.-16.10.													Oprava mostů v km 46,826 a 47,481 v úseku Třemešné pod Pílmudou - Stráž u Tachova Údržba, oprava a odstraňování závad u ST v obvodu OR Píseň 2024/2026 Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OR Píseň 2023/2024	654210090 654210091 654210095	GW Train - posun mimo dny jízdy vlaku "Český les" jede od 18.5. do 28.9.2024. Navrhujeme souběh s položkou č. 6 a příp. i č. 9, POVED-Upravit termín ideálně tak, aby nezasahoval do provozního období vlaku Český les.	OR PLZ: pokud je nutné vyhnout se jízdě vlaku dopravce GW Train, prohodíme vzájemné termíny výluk u položek 1, 2 a 3. Položka 3 bude 18.10.-17.11., položka 1 bude 29.9.-17.10. a položka 2 bude 17.9.-17.10.
6	717	V-018255/22	Bor: 1., 2. bez TV, část staničních kolejí od km 57,600 k LV 1-4 Bor: 3., 4., 8. bez TV, záhl. a zhl. směr Tachov, Svejšín.	ZP	ND	V Boru nelze objíždět (výluka pro opravu výhybek bude etapizována).	ST Píseň	PLZ 9	6	O	§	Ne	35d	25.07.	28.08.	25.7.-28.8.													Údržba, oprava a odstraňování závad u ST v obvodu OR Píseň 2024/2026 Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OR Píseň 2023/2024	654210091 654210095	GW Train - NESOUHLAS s termínem konání. Prosím o přesun do termínu mimo jízdy vlaků "Český les" jedoucího v termínu 18.5. - 28.9.2024. Nahrmje sloučení s položkou č. 3 a případně i č. 9	OR PLZ: lze posunout mimo termín jízdy vlaku "Český les".

Výsledek předběžné konzultace plánu DOK 2024

Poř. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	Dopr. omezení a		Poznámka	Důvod konání výluky	Žáatel	OR/Odjezdná stánek	Schvalovací	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Upravení	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA	Připomínky k návrhu	Návrh na vypořádání SŽ		
				Zast. provozu LMT/INU	PVN/R/W/J/R																													ND	
7	717	V-018796/22	Bor - Staré Sedliště: traťová bez TV,	ZP	ND		Rekonstrukce přejezdu P755 v km 57,996 a jeho rozšíření o cyklostezku, doplnění závor na PZS a doplnění výstroje PZS pro cyklostezku, rek. Žel.spodku a svrhu včetně výměny přejezdové konstrukce, rekonstrukce přílehleho propustku.	SS západ - Píseň	PLZ 9	6	I	§	Ne	30d	30.07.	28.08.	30.7.-28.8.															Rekonstrukce přejezdu P755 v km 57,996 na trati Domažlice - Planá u M.L.	3273514800	POVED-Na rekonstrukci jednoho přejezdu je nutná výluka 30 dní nepřetržitě?	OŘ PLZ: výluka je v souběhu s položkou 5, délka výluky bude upřesněna podle projektové dokumentace v rámci projednávání RPV 2024
9	717	V-021059/21	Svojšíň - Bor: traťová bez TV, Svojšíň: záhl. směr Bor (od BL k Se3). Bor: záhl. směr Svojšíň.	ZP	ND		Výměna pražců v km 0,450-1,100, oprava přejezdu v km 1,723 (P786), 2,896 (P787), 3,686 (P788), 4,125 (P789) a 11,652 (P797), oprava GPK, odstranění DVK, odstranění vegetace.	ST Píseň	PLZ 9	6	O	§	Ne	20d	21.04.	10.05.	21.4.-10.5.															Údržba, oprava a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Píseň 2024/2026 Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OŘ Píseň 2023/2024	654210091 654210095	ČD Cargo a.s. - ukončení výluky 2. 5. s koncem výluky v poloze 2 na trati 720 Píseň - Planá u M.L., obsluha Boru je standardně od Píseň.	OŘ PLZ: výluka přesuneme na termín 18.11.-7.12.
1	719	V-018254/22	Horní Bříže: 3. bez TV,				Výměna pražců a kolejového lože v km 17,300-17,820.	ST Píseň	PLZ 9	6	O	§	Ne	15d	24.10.	07.11.	24.10.-7.11.															Údržba, oprava a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Píseň 2024/2026	654210091	POVED-Bude možné křížovat vlaky OD bez omezení pro cestující? Pokud ne, pak nelze.	OD15: staniční kolej č. 3 je bez nástupiště, pro vlaky osobní dopravy budou na křížování vlaků k dispozici staniční koleje č. 1 a 2.
2	719	V-018253/22	Mladotice: 1.,2.,4.,6. bez TV, výh.: 4,6,			Jízdy vlaků pouze po SK3.	Výměna pražců v km 40,007-40,400, výměna pražců a kolejového lože ve výhybkách č. 4 a 6.	ST Píseň	PLZ 9	6	O	§	Ne	16d	01.10.	16.10.	1.-16.10.															Údržba, oprava a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Píseň 2024/2026	654210091	POVED-Bude možné křížovat vlaky OD bez omezení pro cestující? Pokud ne, pak nelze.	OŘ PLZ: výluka se bude konat v souběhu s položkou 3, tím pádem křížování vlaků osobní dopravy odpadá.
5	719	V-005482/22	Kašnice: 1.,3.,3a bez TV, zhl. směr Žatec - část mezi námeznyky výh. č. 5 - 10 (výh. č. 5, 6, 7, 8). Kašnice: 2. bez TV, zhl. směr Žatec - část mezi námeznyky výh. č. 9 - 10 (výh. č. 9).	ZP	ND	ZP+ND platí pro etapu A v úseku Kašnice - Vilémov u Kadaně (15N 4.-18.6.).	Etapizace: Etapa A - TSO 1., 3. a 3a, SK, TSO výh. č. 5, 6, 7, 8, výměna def. vadných kolejnic, případně oprava hrany nástupiště. Etapa B - TSO 2. SK, TSO výh. č. 9, výměna def. vadných kolejnic, oprava hrany nástupiště.	ST Klatovy/Vary	UNL 11	8	O	§	Ne	25d	04.06.	28.06.	4.-28.6.															Oprava staničních kolejí a vytyčeb v ZST Podbořany a Kašnice 2. část	650190215	GW Train - jestli tomu rozumím dobře, pro rychlíky mezi Žatcem a Píseň bude vždy alespoň jedna kolej průjezdná?	OŘ UNL: v rámci projednání RPV 2024 budou výluky etapizovány. Ano platí, že pro vlaky Žatec - Píseň bude vždy min. jedna kolej průjezdná.
2	720	V-017454/22	Přívany - Planá u Mariánských Lázní: traťová + TV, včetně celých dopravníků u Stříbra, Stříbra, Milkov, Svojšíň, Ošelín, Pavlovice, Brod nad Tichou	ZP	ND	PJ 50 km/h pro dokončovací práce v místě stavby - předpokládaná doba omezení 10-15 dnů - postupně po úsecích (10 úseků).	Zvýšení stability svahů násypu ve vybraných lokalitách (10 úseků).	SS západ - Píseň	PLZ 9	6	I	§	Ne	60d	04.03.	02.05.	4.3.-2.5.															Rekonstrukce vybraných lokalit železničního spodku v úseku Ošelín - Pavlovice trati Píseň - Cheb Rekonstrukce vybraných lokalit železničního spodku v úseku Přívany - Mariánské Lázně trati Píseň - Cheb	3273214993 3273214993 3273214993	POVED-Příliš dlouhé. Nelze kratší?	SSZ PLZ - nelze z důvodu velkého počtu stavebních objektů a obtížnému přístupu k místům prací. Pro provádění práce je navíc třeba vysoký počet odborně způsobilých pracovníků, kterých je v ČR omezený počet.
5	720	V-017880/22	Planá u Mariánských Lázní - Chodová Planá: traťová + TV, Chodová Planá: záhl. a zhl. směr Planá u M.Lázní.				Oprava přejezdu v km 417,128 (P299); oprava GPK, BOTV.	ST Píseň	PLZ 9	6	O	§	Ne	4d	28.08.	31.08.	28.-31.8.															Údržba, oprava a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Píseň 2024/2026	654210091	ČD Cargo a.s. - do souběhu s položkou č.6.	OŘ PLZ: výluka přesuneme do souběhu s položkou 6.
6	720	V-011019/21	Chodová Planá - Mariánské Lázně: traťová + TV,	ZP	ND	PJ 50 km/h pro dokončovací práce v místě stavby - předpokládaná doba omezení 10 dní - 1 úsek.	Zvýšení stability svahů násypu ve vybraných lokalitách.	SS západ - Píseň	PLZ 9	6	I	§	Ne	117d	03.05.	27.08.	3.5.-27.8.															Rekonstrukce vybraných lokalit železničního spodku v úseku Přívany - Mariánské Lázně trati Píseň - Cheb	3273214993 3273214993 3273214993	POVED-Příliš dlouhé. Nelze kratší?	SSZ PLZ - nelze z důvodu značné délky stavebního objektu (délka cca 2 km), rekonstrukce se dotkne i jednoho mostního objektu (možno ještě doplnit do účelu výluky).