

Výsledek předběžné konzultace plánu DOK 2025

Poř. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	Dopr. omezení a			Poznámka	Důvod konání výluky	Žadatel	OR Objednavatel	Schvázeno	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Uprávnění	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA	Připomínky k návrhu	Návrh na vypořádání SŽ	
				Zast. provozu LNT/INU	PVNJR/VNJR	ND																													
11	301	V-007133/22	Ostrava-Svinov - Opava východ: zab. zař.: vypnutí počítačů náprav po úsecích.				přesun z roku 2022 (V-010558/21)	oprava počítačů náprav	SSZ Ostrava	OVA 1	2	O	§	Ne	10d	04.06.	13.06.	4.-13.6.													Opravy kabelů a kabelových tras v obvodu SSZ 2021	635200007	KODIS: Jaký je doprad na provoz? Pokud je vliv na ODDO 100 %, je to zastavený provoz? Podmínkou je zákrytí s položkou 10. Nemusi se jezdit celá trať. Pokud nelze sloučit úplně, je nutné dát většinu do zákrytu s položkou č. 10.	OR OVA: Při vypnutí počítače náprav bude v daném obvodu vypnut přejezd tzn. jízda 10km/hod. přes daný přejezd. Jinak nepředpokládáme žádné další omezení. Přesun do zákrytu s položkou 10.	
1	305	V-021140/21	Ostrava-Svinov: 10., 12. jen TV, 6., 8. + TV, ost. zař.: II. nástupiště.	INU			přesun z roku 2024	Rekonstrukce II.nástupiště (výměna střešní krytiny, obnova nosné konstrukce zastřešení, obnova osvětlení, sdělovacího zařízení, šachice kanalizační sítě, obnova povrchu nástupiště)	Objednavatel 1	OVA 1	1	OS	§	Ne	100d	05.05.	12.08.	5.5.-12.8.						27	30	31	12				Ostrava - Svinov zastřešení ostrovních nástupišť	635190125	KODIS: Tzv. opavské nástupiště také vyloučeno. Lze mít řešení, při kterém bude možné zajíždět elektrickými soupravami na koleji č. 12 při použití TV?	OR OVA: prověřuje se možnost změny napájení TV, tak aby se jednalo ve výsledku pouze o vypnutí TV nad SK 6 a 8, bez omezení na zhlaví směr Odra odbočka a kolejeji 10 a 12 (opavské nástupiště).	
2	305	V-007227/20	Polom - Suchdol nad Odrou: 1 + TV, v úseku Odb. Vražné - Suchdol		VNJR			BC Suchdol - Polom rekonstrukce, vyjmutí MP	SS východ	OVA 1	1	I	§	Ne	16d	04.10.	19.10.	4.-19.10.									16				Polom – Suchdol n. O., BC	5003120037	ČD: S ohledem na neustále odsouvání stavby žádáme o odložení do doby existence alternativní trasy.	SSV: v současné situaci je předpoklad, že v roce 2025 nebude tato stavba realizována. I do budoucna, s jakou alternativní objízdou trasou se počítá?	
3	305	V-023794/19	Polom - Suchdol nad Odrou: 1 + TV,		VNJR			BC Suchdol - Polom zřízení Odbočky Vražné	SS východ	OVA 1	1	I	§	Ne	21d	09.11.	29.11.	9.-29.11.									21				Polom – Suchdol n. O., BC	5003120037	ČD: S ohledem na neustále odsouvání stavby žádáme o odložení do doby existence alternativní trasy.	SSV: v současné situaci je předpoklad, že v roce 2025 nebude tato stavba realizována. I do budoucna, s jakou alternativní objízdou trasou se počítá?	
4	305	V-023795/19	Suchdol nad Odrou - Polom: 2 + TV,		VNJR			BC Suchdol - Polom zřízení Odbočky Vražné	SS východ	OVA 1	1	I	§	Ne	21d	30.11.	20.12.	30.11.-20.12.									1	20			Polom – Suchdol n. O., BC	5003120037	ČD: S ohledem na neustále odsouvání stavby žádáme o odložení do doby existence alternativní trasy.	SSV: v současné situaci je předpoklad, že v roce 2025 nebude tato stavba realizována. I do budoucna, s jakou alternativní objízdou trasou se počítá?	
5	305	V-007789/22	Polom - Suchdol nad Odrou: 1,2 + TV,	ZP			délka ZP 4h v čase cca 00:20 - 4:20h bez možnosti průjezdu	BC Suchdol - Polom pažení v ose os	SS východ	OVA 1	1	I	§	N	69x4h	16.02.	26.04.	16.2.-26.4.			13	31	25								Polom – Suchdol n. O., BC	5003120037	ČD: S ohledem na neustále odsouvání stavby žádáme o odložení do doby existence alternativní trasy.	SSV: v současné situaci je předpoklad, že v roce 2025 nebude tato stavba realizována. I do budoucna, s jakou alternativní objízdou trasou se počítá?	
6	305	V-007165/20	Suchdol nad Odrou - Polom: 2,1 + TV,	ZP			délka ZP 4h v čase cca 00:20 - 4:20h bez možnosti průjezdu	BC Suchdol - Polom pažení v ose os	SS východ	OVA 1	1	I	§	N	45x4h	26.09.	10.11.	26.9.-10.11.								5	31	9				Polom – Suchdol n. O., BC	5003120037	ČD: S ohledem na neustále odsouvání stavby žádáme o odložení do doby existence alternativní trasy.	SSV: v současné situaci je předpoklad, že v roce 2025 nebude tato stavba realizována. I do budoucna, s jakou alternativní objízdou trasou se počítá?
7	305	V-019858/21	Suchdol nad Odrou - Polom: 2 + TV,		VNJR		TK 1, 4000 m PJ 50 km/h denní	BC Suchdol - Polom přípravné práce	SS východ	OVA 1	1	I	§	D	69x8h	19.07.	25.09.	19.7.-25.9.							13	31	25					Polom – Suchdol n. O., BC	5003120037	ČD: S ohledem na neustále odsouvání stavby žádáme o odložení do doby existence alternativní trasy. SVOD-Žádáme, aby akce byla provedea až po vybudování adekvátní objízdě trasy.	SSV: v současné situaci je předpoklad, že v roce 2025 nebude tato stavba realizována. I do budoucna, s jakou alternativní objízdou trasou se počítá?
8	305	V-007781/22	Suchdol nad Odrou - Polom: 2 + TV,		VNJR		TK 1, 4000 m PJ 50 km/h denní	BC Suchdol - Polom přípravné práce	SS východ	OVA 1	1	I	§	D	6x8h	11.07.	16.07.	11.-16.7.							6							Polom – Suchdol n. O., BC	5003120037	ČD: S ohledem na neustále odsouvání stavby žádáme o odložení do doby existence alternativní trasy. SVOD-Žádáme, aby akce byla provedea až po vybudování adekvátní objízdě trasy.	SSV: v současné situaci je předpoklad, že v roce 2025 nebude tato stavba realizována. I do budoucna, s jakou alternativní objízdou trasou se počítá?
9	305	V-007780/22	Polom - Suchdol nad Odrou: 1 + TV,		VNJR		TK 2, 4000 m PJ 50 km/h denní	BC Suchdol - Polom přípravné práce	SS východ	OVA 1	1	I	§	D	77x8h	25.04.	10.07.	25.4.-10.7.					6	31	30	10					Polom – Suchdol n. O., BC	5003120037	ČD: S ohledem na neustále odsouvání stavby žádáme o odložení do doby existence alternativní trasy. SVOD-Žádáme, aby akce byla provedea až po vybudování adekvátní objízdě trasy.	SSV: v současné situaci je předpoklad, že v roce 2025 nebude tato stavba realizována. I do budoucna, s jakou alternativní objízdou trasou se počítá?	
1	310	V-018560/22	Bruntál - Miletice nad Opavou: traťová bez TV,	ZP		ND		CPS- I45 Bruntál-východní obchvat (výstavba železničního mostu v km 65,295).	Objednavatel 1	OVA 1	2	C		Ne	214d	01.04.	31.10.	1.4.-31.10.							30	31	30	31	31	30			KODIS: Při takto dlouhé výluce požádáme realizovat ostatní výluky v úseku Krnov - Moravský Beroun a Valšov - Rýmařov v rámci této výluky, nikoli mimo tuto výluky.	O15: souběh s navazujícími úseky bude prověřen v následujících projednáních v rámci doplněných požadavků výluk a možnosti dopravců.	
2	313	V-006008/22	Prostějov hlavní nádraží - Prostějov místní nádraží: traťová bez TV, 1. - 28.2.2024 nelze na vlečku TOMI-REMONT	ZP		ND	projekt v přípravě	Prostějov hl.n. rekonstrukce koleje	SS východ	OVA 2	2	I	§	Ne	150d	01.02.	30.06.	1.2.-30.6.			28	31	30	31	30					Rekonstrukce ŽST Prostějov hl. n.	3273214901	ČD Cargo a.s. – rozetapizovat, nepřiznivý normativ hmotnosti pro odklonovou trasu obsluhy Ptení.	SSV: v současné době je zpracovaná DÚR. Pokusíme se v dalším stupni oslovit projektanta o možnosti etapizace. Připomínám, že zástupce ČD byl na poradách přítomen. Probíhá také budování podjezdu, délka technologie vystavby bude prověřena.		
19	316	V-007910/19	Zlín střed - Otrokovice: traťová bez TV, Zlín-Malenovice: celá bez TV,	ZP		ND		el. Otrok. - Vizovice	SS východ	OVA 2	1	I	§	Ne	7d	15.06.	21.06.	15.-21.6.													Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice	3273214901	ČD Cargo a.s. – zkrátit, etapizovat.	O15: dlouhodobě daný termín projektem s minimalizací ZP, nelze krátit, etapizovat.	

Výsledek předběžné konzultace plánu DOK 2025

Poř. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	Zast. provozu LNT / RVU	Dopr. omezení a PVNUJ / NVJUR	ND	Poznámka	Důvod konání výluky	Žadatel	OR / Objednavatel	Schnitovatel	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Uprávnění	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA	Připomínky k návrhu	Návrh na vypořádání SŽ
24	318	V-017552/22	Kobylí na Moravě - Zaječít: traťová bez TV, Velké Pavlovice: celá bez TV.	ZP		ND		V.Pavlovice TSO staniční koleje 2 a oprava nástupiště u SK 1 a 2	ST Kyjov	BNO 4	3	O	§	Ne	31d	01.07.	31.07.	1.-31.7.												Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR BNO 2022-2023	639210038	KORDIS Udělat v roce 2024 nebo 2025 v souběhu s položkou č.3/318 z DOK 2024.	OR BNO: nesouhlasíme z finančních a kapacitních důvodů	
7	320	V-018542/22	Brno-Židenice: 2.,2a,2b + TV, Brno-Židenice: záhlí. a zhl. 2. traťové koleje směr Brno hlavní nádraží, od návěstidla L po návěstidla SZ, SZa.		PVNUJ			celková oprava 1. staniční koleje, oprava GPK koleji	ST Brno	BNO 4	3	O	§	Ne	12d	05.07.	16.07.	5.-16.7.											Údržba vlastními kapacitami u OR BNO	639200054	KORDIS NESOUHLAS S VÝLUKOU Mělo se udělat v roce 2022 v souběhu BC Brno - Blansko a mostem Šámalova	OR BNO: Původně to bylo v plánech na rok 2022, ale z důvodu velké redukce přidělených financí se realizovala aspoř TSO výhybky číslo 6a/b. Dokud nebude provedena modernizace či rekonstrukce Odb. Brno-Židenice, bude třeba udržet bezpečnou provozuschopnost infrastruktury i za cenu avizovaných výluk na opravu nejvíce zatížené infrastruktury v Odb. Brno-Židenice. V roce 2025 bude potřebné již také vyměnit kolejnice v obloku v koleji 1a. Dříve to nemá z ekonomického hlediska význam. Jedná se o pravidelnou údržbu.		
8	320	V-018541/22	Brno-Židenice: 1.,1a,1b + TV, Brno-Židenice: záhlí. a zhl. směr Brno hlavní nádraží, od návěstidla 1L po návěstidla S1a, S1.		PVNUJ			celková oprava 1. staniční koleje, oprava GPK kolejí, svařování, výměna výhybkových součástí ve výhybkách číslo 9 a 11	ST Brno	BNO 4	3	O	§	Ne	17d	17.07.	02.08.	17.7.-2.8.											Údržba vlastními kapacitami u OR BNO	639200054	KORDIS NESOUHLAS S VÝLUKOU Mělo se udělat v roce 2022 v souběhu BC Brno - Blansko a mostem Šámalova	OR BNO: Původně to bylo v plánech na rok 2022, ale z důvodu velké redukce přidělených financí se realizovala aspoř TSO výhybky číslo 6a/b. Dokud nebude provedena modernizace či rekonstrukce Odb. Brno-Židenice, bude třeba udržet bezpečnou provozuschopnost infrastruktury i za cenu avizovaných výluk na opravu nejvíce zatížené infrastruktury v Odb. Brno-Židenice. V roce 2025 bude již také potřebné vyměnit kolejnice v obloku v koleji 1a. Dříve to nemá z ekonomického hlediska význam. Jedná se o pravidelnou údržbu.		
1	322	V-017596/22	Grešlové Mýto - Moravské Budějovice: traťová bez TV,	ZP		ND		rekonstrukce mostu v km 133,610, oprava mostních objektů v km 135,544 a 137,235	Objednavatel 5	BNO 5	3	I	§	Ne	60d	02.05.	30.06.	2.5.-30.6.											Rekonstrukce mostu v km 133,610 na trati Retz - Kolín Oprava mostu v km 133,610 na trati Retz - Kolín	3273214993 639180295	ČD: Žádáme o přesun do letních prázdnin, ČD Cargo a.s. - upravit konání výluky mimo souběh s výlukou na VR 323 V-017547/22.	BNO: přesun 1.7. - 29.8.2024		
2	322	V-017724/22	Grešlové Mýto - Moravské Budějovice: traťová bez TV, Moravské Budějovice: záhlí. a zhl. směr Grešlové Mýto od námezku výhybek 6, 5, 3, 4 po náv. L.	ZP		ND	bez vlivu na trať Moravské Budějovice - Jemnice, přesun z roku 2024	oprava výhybek na zhlaví směr G. Mýto	ST Jihlava	BNO 5	3	O	§	Ne	20d	10.05.	29.05.	10.-29.5.											Oprava výhybek č. 1,2,3,4,5,6 a 7 v zst Moravské Budějovice	639180394	ČD: Žádáme o přesun do letních prázdnin, ČD Cargo a.s. - upravit konání výluky mimo souběh s výlukou na VR 323 V-017547/22.	O15: aktuálně se připravuje realizace již v 2023. Pokud v roce 2023 neproběhne, bude dále prověřen přesun na vhodný termín.		
3	322	V-017629/22	Okříšky: výh.: 1.,5.,6.,	ZP		ND	ZP Stařeč - Okříšky, netže na vl. 5171	výměna pražců ve výhybkách č. 1,5,6	ST Jihlava	BNO 5	3	O	§	Ne	10d	16.06.	25.06.	16.-25.6.											Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR BNO 2022-2023	639210038	ČD Cargo a.s. - upravit konání výluky mimo souběh s výlukou V-017596/22 položka 1.	OR BNO: po přesunu položky č.1 ponecháme ve stávajícím termínu		
2	323	V-017549/22	Rakčice - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: traťová bez TV, Miroslav: celá bez TV.	ZP		ND		TSO staniční koleje 1 a výhybek 1,2,3, oprava nástupiště, svařování, výměna kolejnic, oprava GPK,	ST Kyjov	BNO 4	3	O		Ne	30d	15.08.	13.09.	15.8.-13.9.											Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR BNO 2022-2023	639210038	KORDIS NESOUHLAS Dle našeho názoru by se mělo zrealizovat v roce 2023 v souběhu s výlukou Miroslav - Hrušovany n.J.-Šanov pro CPS	OR BNO: nesouhlasíme, není pokryté finančními prostředky		
3	323	V-017547/22	Mikulov na Moravě - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: traťová bez TV, Novosedlý: celá bez TV.	ZP		ND		TSO staniční koleje 1 a výhybek 10,11,13,14, svařování, oprava nástupiště, oprava GPK	ST Kyjov	BNO 4	3	O	§	Ne	30d	02.05.	31.05.	2.-31.5.											Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR BNO 2022-2023	639210038	ČD Cargo a.s. - upravit konání výluky mimo souběh s výlukami na VR 322 V-017596/22 a V-17724/22. KORDIS v ročním plánu na rok 2024 podobná 30-ti denní výluka. Obě akce realizovat společně v jednom roce.	OR BNO: akce bude realizována v roce 2025		

Výsledek předběžné konzultace plánu DOK 2025

Poř. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	Dopr. omezení a	Poznámka	Důvod konání výluky	Žadatel	OR/Objednavatel	Schvázeno	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Uprávnění	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA	Připomínky k návrhu	Návrh na vypořádání SŽ
5	324	V-020209/22	Kuřim - Tišnov: 1..2. + TV, Tišnov: celá + TV, Tišnov - Říkonín: 1..2. + TV,	ZP	ND	projekt v přípravě, v souběhu s VR 325	SS východ	BNO 4	3	I	§	Ne	245d	24.02.	26.10.	24.2.-26.10.	5	31	30	31	30	31	31	30	26			Rekonstrukce ZST Tišnov	3273214901	ČD: Koordinace a konsolidace prací spolu s ostatními plánovanými stavbami na VR tak, aby celkové požadavky na výluky vyžadující ZP byly maximálně využity a nepřesahovaly období jednoho JŘ. V případě nutnosti realizace ve více JŘ, pak výrazně zkrácení dnů ZP a umožněn jednokolejného provozu v maximální možné míře, byť s omezením. Výluky na sebe váže významné množství prostředků ND, MD 0190: V návaznosti na rekonstrukci úseku Vítkov - Křižanov v roce 2024 s obdobným rozsahem omezení požadujeme posoudit souběh těchto výluk, které vedou k téměř 2 roků zastaveného provozu a NAD v úseku Žďár - Brno, KORDIS v souběhu se ZP v ZST Tišnov a v úseku Kuřim - Tišnov realizovat rekonstrukci obou TK Kuřim - Tišnov!!	SSV: Ve věci koordinace připravovaných staveb a jejich vlivu na žel. provoz probíhají kontinuální jednání při zohlednění aktuálního stavu přípravy jednotlivých staveb. V souvislosti s plánovanými akcemi na VR 324 je v rámci stavby Příbyslav - Pohled zpracováno variantní POV založené na realizaci stavby formou dlouhodobého ZP v r. 2024 (v souběhu se ZP Vítkov a Vítkov - Křižanov) a následně s pokračováními prací v r. 2025 - práce v ZST Příbyslav a v nezbytném rozsahu také v přilehlých TK (realizace kolejových spojek), probíhají jednání. Realizace hlavních stavebních prací stavby ZST Tišnov se s ohledem na aktuální stav přípravy stavby předpokládá nejdříve od r. 2025.	
1	325	V-017591/22	Nedvědice - Rožná: traťová bez TV,	ZP	ND	v souběhu se ZP na VR 324.	SS západ	BNO 5	3	I	§	Ne	245d	24.02.	26.10.	24.2.-26.10.	5	31	30	31	30	31	31	30	26			Rekonstrukce opěrné zdi, mostních objektů a zemního tělesa v km 77,915 - 77,840, 77,915 - 78,650, 78,724 - 79,145 a sanace tělesa železničního spodu v km 79,050 - 79,150	3273214993	ČD: S ohledem na ZP na VR 324 reálná možnost problémů se zajištěním dostatečných kapacit ND.	SSV: jde o globální investice připravované OR Brno. Souběh se ZP na VR 324 požadován KORDISEM.	
4	503	V-007520/21	Ústí nad Labem-Střekov - Sebuzín: 1. + TV,	PVNÚR	ND	2. TK, 3000 m, 50 km/h.	ST Ústí nad Labem	UNL 11	7	O	§	Ne	20d	30.06.	19.07.	30.6.-19.7.							1	19					Oprava trati v úseku 1. TK Ústí nad Labem Střekov - Sebuzín	650210016	ČD Cargo a.s. - není vhodný souběh s položkou 1 na trati 503, oba mají PVNÚR.	OR UNL: v rámci dalšího projednávání DOK 2025 bude přesunuto mimo termín položek 1 a 2 (Všetaty - Dřívý).
1	508	V-007169/22	Turnov - Malá Skála: traťová bez TV, Malá Skála: celá bez TV, Malá Skála - Železný Brod: traťová bez TV,	ZP	ND		SS západ - Praha	HKR 8	7	I	§	Ne	231d	18.03.	03.11.	18.3.-3.11.	14	30	31	30	31	31	30	31	3			Rekonstrukce ZST Malá Skála	3273214901	ARR - Nesouhlas s realizací stavba Malá Skála - žádáme realizaci současně s modernizací stanic Železný Brod a Turnov + elektrizace Liberec, odsunutí do dalších let. KORDIS UK: doporučujeme v zákrty s touto výlukou realizovat také stavbu Rekonstrukce ZST Turnov (obdobné zásadní výlukové dopady na stejném VR),	SSZ Praha: Stavba realizována bude, výluky však bude kratší a bude v DOK upravená. Bude snaha o maximální koordinaci s akcí "Rekonstrukce ZST Turnov" a akcí "Rekonstrukce ZST Železný Brod"	
2	509	V-004458/21	Trutnov-Poříčí - Královec: traťová bez TV,	ZP	ND		SMT Hradec Králové	HKR 6	4	O	§	Ne	26d	05.05.	30.05.	5.-30.5.									26				Oprava propustků v úseku Trutnov - Královec	640190089	KÚ HKH: konat mimo období 26.4. 28.9.2025	OR HKR: s přesunem na podzim souhlasíme.
2	510	V-020253/21	Trutnov hlavní nádraží - Hostinné: traťová bez TV, dokončení zast. Chotěvice Plínikov: 1 bez TV,	ZP	ND	mimo výluky umožněna jízda Mn vlaků	SS východ	HKR 6	7	I	§	D	50x8h	23.09.	11.11.	23.9.-11.11.								8	31	11			Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov	3273214901	svod-Žádáme o přesunutí do jiných hodin nebo sloučení do jedné akce	SSV: povaha prací si vyžaduje nepřetržitý ZP by znamenalo znemožnění provozu nákladní dopravy v noční době dle projednaného Projektu. Koncepte výluk dlouhodobě neměnná.
12	510	V-020216/21	Kunčice nad Labem - Martinice v Krkonoších: traťová bez TV, práce na ZZ, rek. zast. Horní Braná Martinice v Krkonoších: celá bez TV,	Ř	ND	v závěru aktivace ZZ, vlečka DEVRO zásobena po salnic; výluky vlečky č. 4514	SS východ	HKR 6	7	I	§	Ne	21d	19.08.	08.09.	19.8.-8.9.									13	8			Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov	3273214901	KORID LK - na celém VR 510 v úseku Kunčice n. L. - Chlumec n. C. prosíme o prověření časového posunu výlukových prací časněji, aby zahájení školního roku, lépe druhá polovina letních prázdnin byly již bezvýlukové. Všechny výluky v úseku prosíme konat v zákrty.	SSV: z důvodu návaznosti staveb, postupů nelze posunout. Koncepte výluk dlouhodobě neměnná.
13	510	V-020215/21	Martinice v Krkonoších - Stará Paka: traťová bez TV, Rostoky u Jilemnice: celá bez TV,	Ř	ND	v závěru aktivace ZZ	SS východ	HKR 6	7	I	§	Ne	130d	02.05.	08.09.	2.5.-8.9.							30	30	31	8			Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov	3273214901	viz poznámka k V-020216/21	SSV: z důvodu návaznosti staveb, postupů nelze posunout. Koncepte výluk dlouhodobě neměnná.
14	510	V-004844/21	Nová Paka - Lázně Bělohrad: traťová bez TV,	ZP	ND		ST Hradec Králové	HKR 6	7	O	§	Ne	14d	17.06.	30.06.	17.-30.6.									14				Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR HKR 2024 - 2025	640210018	viz poznámka k V-020216/21	OR HKR: výluky budou koordinovány se stavbou revitalizace Trutnov - Chlumec nad Cidlinou, pokud bude.

Výsledek předběžné konzultace plánu DOK 2025

Poř. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	Dopr. omezení a			Poznámka	Důvod konání výluky	Žadatel	OR/O	Objem/avata	Schvázenost	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Uprávnění	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA	Připomínky k návrhu	Návrh na vypořádání SŽ
				Zast. provozu	LMT/VNU	PN/VNUR																													
15	510	V-019416/21	Ostroměň - Lázně Bělohrad: traťová bez TV,	ZP		ND		opravné práce v km 54,000 - 55,000; SČ, SVK, SVP, čištění příkopů	ST Hradec Králové	HKR 6	7	O	§	Ne	10d	22.09.	01.10.	22.9.-1.10.												Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR HKR 2024 - 2025	640210018	viz poznámka k V-020216/21	OR HKR: výluky budou koordinovány se stavbou revitalizace Trutnov - Chlumec nad Cidlinou, pokud bude.		
16	510	V-017752/22	Ostroměň - Smidary: traťová bez TV, Smidary - Nový Bydžov: traťová bez TV,	ZP		ND		Mosty v km 37,685; km 38,010 km - výměna mostnic. Propustky v km 24,623; km 26,678; km 27,190; km 31,675; km 33,735; km 34,102; km 36,848 - přestavba	SMT Hradec Králové	HKR 6	7	O	§	Ne	15d	01.09.	15.09.	1.-15.9.													Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2022 - 2023	640210002	viz poznámka k V-020216/21	OR HKR: výluky budou koordinovány se stavbou revitalizace Trutnov - Chlumec nad Cidlinou, pokud bude.	
17	510	V-008216/19	Nový Bydžov: zab. zař.: SZZ. Nový Bydžov - Smidary: zab. zař.: PZS v km 35,774, v km 36,294, v km 36,559. Nový Bydžov: zab. zař.: PZZ v km 34,038, v km 33,125. Nový Bydžov - Chlumec nad Cidlinou: traťová bez TV, zab. zař.: PZZ v km 32,657, v km 31,841, v km 30,231, v km 30,045, v km 29,586, v km 29,170.			ND		PN, zámký, vypnutí PZZ (11x) s výlukou TK	SSZT Hradec Králové	HKR 6	7	OS	§	Ne	18d	01.09.	18.09.	1.-18.9.													Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Nový Bydžov	640190131	viz poznámka k V-020216/21	OR HKR: výluky budou koordinovány se stavbou revitalizace Trutnov - Chlumec nad Cidlinou, pokud bude.	
18	510	V-006689/19	Nový Bydžov: vjh.: 1,2,3,4, záhl. a zhl. smidarské po námeztník vjh.č.4.	ZP		ND		souběh s akcí SMT+SSZT	ST Hradec Králové	HKR 6	7	O	§	Ne	15d	01.09.	15.09.	1.-15.9.													Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR HKR 2024 - 2025	640210018	viz poznámka k V-020216/21	OR HKR: výluky budou koordinovány se stavbou revitalizace Trutnov - Chlumec nad Cidlinou, pokud bude.	
1	511	V-023763/19	Hněvčeves - Hořice v Podkrkonoší: traťová bez TV,	ZP		ND		Oprava železničního svršku v km 21,900 - 22,885 a 22,900 - 23,850; SČ, SVK, SVP, BK.	ST Hradec Králové	HKR 6	4	O	§	Ne	24d	22.09.	15.10.	22.9.-15.10.													Oprava trati v úseku Hněvčeves - Hořice	640190117	KÚ KHK: konat mimo období 26.4. 28.9.2025	OR HKR: souhlas s posunem od 28.9.	
1	515	V-019006/21	Kolín - Ratboř: traťová bez TV, Ratboř - Bečváry: traťová bez TV, Bečváry - Uhlířské Janovice: traťová bez TV,	ZP		ND		Oprava nástupišť, SČ, doplnění ŠL, výměna pražců, kolejnič, upevňovačel, úprava BK.	ST Praha východ	PHA 14	5	O	§	Ne	30d	01.06.	30.06.	1.-30.6.													Oprava trati v úseku Červené Pečky - Bečváry	645200097	IDSK: sloučit s výlukou 009369/21 v roce 2024.	OR PHA ST+SMT: na základě připomínky IDSK k DOK 2024 výluky doplnit o práce SMT z roku 2024, rozšířit na 60N, nový termín 1.7.-29.8.2025	
1	516	V-018388/22	Hvězdonice - Čerčany: traťová bez TV, Hvězdonice: celá bez TV,	ZP		ND		Oprava propustků v km 60,125; 60,479; 60,678; 62,033; 62,256; běžná údržba železničního svršku.	SMT Praha	PHA 14	5	O	§	Ne	12d	12.05.	23.05.	12.-23.5.													Oprava trati v úseku Čerčany - Samechov - Sázava Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OR PHA 2023 - 2024	645190010 645200080	IDSK: Přesunout mimo sezónu (březen, listopad).	O12: Bude předmětem dalšího projednávání.	
17	521	V-010376/21	Beroun - Karlštejn: 1 + TV, Beroun - odb. Lom		VNUR			sanace skal lokality 10 - 19	SS západ - Píseň	PHA 13	6	I	§	D	31x12h	12.10.	11.11.	12.10.-11.11.													Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)	5213510015	SVOD-Žádáme o přesunutí do nočních hodin nebo sloučení do jedné akce	SSZ PLZ - z důvodu bezpečnosti na pracovišti není doporučeno přesouvat do noční doby, navrženo realizovat v této podobě.	
1	522	V-018193/22	Rakovník - Senomaty: traťová bez TV, Senomaty - Pšovky: traťová bez TV, Pšovky: celá bez TV, Pšovky - Jesenice: traťová bez TV,	ZP		ND		TSO mostů v km 1,421, 8,116, 16,801, TSO traťových, staničních kolejí a výtýbek.	SMT Praha	PHA 16	8	O	§	Ne	51d	28.06.	17.08.	28.6.-17.8.													Oprava mostů na trati Rakovník - Blatno u Jesenice	645210015	IDSK: Opakovaně upozorňujeme na nepřipustnost pravidelných výluk za tímto účelem každý rok. Realizovat souběžně více staveb svršku, aby nebylo nutné trať každoročně vykloučovat.	OR PHA SMT+ST: požadují výluky provést již v roce 2024 z důvodu zhoršeného stavu železničního svršku.	
2	522	V-018196/22	Jesenice - Blatno u Jesenice: traťová bez TV,	ZP		ND		TSO mostu v km 25,946, TSO traťových, staničních kolejí a výtýbek.	SMT Praha	PHA 16	8	O	§	Ne	21d	28.07.	17.08.	28.7.-17.8.													Oprava mostů na trati Rakovník - Blatno u Jesenice	645210015	IDSK: Opakovaně upozorňujeme na nepřipustnost pravidelných výluk za tímto účelem každý rok. Realizovat souběžně více staveb svršku, aby nebylo nutné trať každoročně vykloučovat.	OR PHA SMT+ST: požadují výluky provést již v roce 2024 z důvodu zhoršeného stavu železničního svršku.	
1	526	V-026632/20	Praha Masarykovo nádraží: 7 + TV,					Pokračuje z roku 2024, do 12/2027	SS západ - Praha	PHA 13	5	I	§	Ne	365d	01.01.	31.12.	1.1.-31.12.													Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží	3273214901	ROPID - všechny položky k Modernizaci a dostavbě ŽST Praha Masarykovo nádraží nutné přepracovat dle inovovaného harmonogramu	SSZ Praha: Vzhledem k další projednávání verzi projektové dokumentace bude aktualizace stavby řešená v jarním kole RPV 2024	
1	527	V-005364/20	Prackovice nad Labem - UNL hlavní nádraží jih: 2 + TV,		VNUR			1. TK, 9590 m, 50 km/h. Projekt v přípravě, etapizace s využitím vzniklé odbočky Zálesy a denními výlukami.	SS západ - Praha	UNL 11	7	I	§	Ne	120d	18.03.	15.07.	18.3.-15.7.													Optimalizace traťového úseku Prackovice nad Labem (mimo) - Ústí nad Labem (mimo)	3273214901	ČD Cargo a.s. - zapracovat do GVD. Nejsou vhodné souběhy s jednokolejními provozy na 503.	O12: Bude předmětem dalšího projednávání.	
2	527	V-019503/21	UNL hlavní nádraží jih - Prackovice nad Labem: 1 + TV,		VNUR			2. TK, 9590 m, 50 km/h. Projekt v přípravě, etapizace s využitím vzniklé odbočky Zálesy a denními výlukami.	SS západ - Praha	UNL 11	7	I	§	Ne	120d	16.07.	12.11.	16.7.-12.11.													Optimalizace traťového úseku Prackovice nad Labem (mimo) - Ústí nad Labem (mimo)	3273214901	ČD Cargo a.s. - zapracovat do GVD. Nejsou vhodné souběhy s jednokolejními provozy na 503.	O12: Bude předmětem dalšího projednávání.	
1	528	V-018385/22	Praha-Smíchov - Praha-Žvahov: traťová bez TV,	ZP		ND		Sanace klenby a SVI mostu v km 3,145.	SMT Praha	PHA 15	5	O	§	Ne	14d	07.07.	20.07.	7.-20.7.													Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OR PHA 2023 - 2024	645200080	ROPID - požadavek na přesun do stavby Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov 11/2024 a 12/2024 (VR 525, položka 8)	OR PHA SMT: přesun na měsíce 11 nebo 12 v roce 2024 absolutně NELZE, možno konat březen až říjen 2025.	

Výsledek předběžné konzultace plánu DOK 2025

Poř. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	Dopr. omezení a			Poznámka	Důvod konání výluky	Základ	OR Objednavatel	Schvázeno	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Uprávnění	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA	Připomínky k návrhu	Návrh na vypořádání SŽ
				Zast. provozu LNT/VNU	PVN/RVN/R	ND																												
2	528	V-021029/21	Kladno: 2. bez TV, Kladno: ost. zař.: skupina kolejí 2,4,6 DKV.				Rekonstrukce 3. části podjezdu na Kladně		SS západ - Praha	PHA 13	8	I	§	Ne	154d	31.01.	03.07.	31.1.-3.7.												Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)	5213720004	ROPID - všechny položky k modernizaci trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) nutné přepracovat dle inovovaného (nickolejový provoz v úseku Kladno-Kladno-Ostrovec)	SSZ PLZ - dle závěrů z porady s dopravci a objednavateli opravy (a po návrhu GR 012), která se konala dne 3.11.2022, budou upravené výluky řešeny v rámci plánování RPV 2024 na jaře roku 2023. Schvalování aktualizovaného HMG stavby stále probíhá.	
1	529	V-020722/21	Bečov u Mostu - Obrnice: traťová bez TV,	ZP		ND	Projekt v přípravě, současně s 2 TK Počeradý - Obrnice na VR 531!	Rekonstrukce části mostu v km 230,427; oprava souběžných propustků v km 229,837 a 231,725 pro zvýšení únosnosti na tř. D4 (SMT 26N).	SS západ - Praha	UNL 11	8	IO	§	Ne	121d	01.07.	29.10.	1.7.-29.10.								31	31	30	29		Zvýšení přechodnosti v úseku Počeradý - Obrnice (mimo) Oprava mostních objektů v úseku Počeradý - České Zlatníky	3273214901 650200002	DLB CZ: Úvaha odklonu v úseku Louny - odb. Bažantice - odb. Vrbka - Obrnice (VJR)	O12: Bereme na vědomí."
4	533	V-017609/22	Cheb: výh.: 9, 13, zhl. směr Schirmding, včetně NTV zelená sekce E/4		VNU		TSO výhybek č. 9, 13.	TSO výhybek č. 9, 13.	ST Karlovy Vary	UNL 11	8	O	§	Ne	11d	20.05.	30.05.	20.-30.5.													Oprava staničních kolejí a výhybek v ŽST Cheb	650190210	ČD Cargo a.s. - etapizováno, zkrátit.	OR UNL: položka bude etapizována a zkrácena na celkových 10 dní nepřetržitě (resp. 2x 5d). Oprava výhybek č. 9 bude se ZP+ND, výhybka č. 13 bude pouze s ND.
1	540	V-017721/22	Svor: záhl. TK směr Jedlová. Svor - Jedlová: traťová bez TV, Jedlová: záhl. TK směr Svor.	ZP		ND	oprava GPK, BK, svařování	oprava GPK, BK, svařování	ST Liberec	HKR 8	7	O	§	Ne	5d	26.05.	30.05.	26.-30.5.												Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR HKR 2024 - 2025	640210018	KORID LK: souhlas s výlukou podmíněnou věcným souladem prací s clovým dopravním konceptem uzlu Č. Lupa (též technologická souvislost s Revitalizací Č. Lupa - Liberec) - prosíme o projednání. Doporučujeme konat v zákrytu s výlukou ŽST Jedlová (viz plán 2024), ČD Cargo a.s. - v N. Boru bez záhlaví, nedalo by se objíždět (obsluha smluvního místa).	OR HKR ST Liberec: bereme na vědomí, budeme se snažit zajistit finanční krytí na rok 2024.	
2	540	V-022099/19	Nový Bor - Svor: traťová bez TV, Nový Bor: záhl. TK směr Svor. Svor: záhl. TK směr Nový Bor.	ZP		ND	SVP, SVK, SČ, GPK, oprava odvodnění, zřízení BK, oprava přejezdů.	SVP, SVK, SČ, GPK, oprava odvodnění, zřízení BK, oprava přejezdů.	ST Liberec	HKR 8	7	O	§	Ne	20d	06.05.	25.05.	6.-25.5.													Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR HKR 2024 - 2025	640210018	KORID LK: souhlas s výlukou podmíněnou věcným souladem prací s clovým dopravním konceptem uzlu Č. Lupa (též technologická souvislost s Revitalizací Č. Lupa - Liberec) - prosíme o projednání. Doporučujeme konat v zákrytu s výlukou ŽST Jedlová (viz plán 2024).	OR HKR ST Liberec: bereme na vědomí, budeme se snažit zajistit finanční krytí na rok 2024.
3	540	V-019085/18	Jablonné v Podještědí: 1,2,3,4a bez TV, záhl. a zhl. rymolické. Liberec-Horní Růžodol - Jablonné v Podještědí: traťová bez TV, Rymolice: celá bez TV, Křizany: celá bez TV, Karlov pod Ještědem: celá bez TV.	ZP		ND	Rekonstrukce rymolického zhl. ŽST Jablonné v P., vč. části SK a vnějšího nástupiště, rekonstrukce ŽST Rymolice, rekonstrukce karlovského zhl. ŽST Křizany, rekonstrukce lib. zhl. ŽST Karlov p. J., rekonstrukce vybraných částí TK, mostů, aktívace ZZ	SK 1,2,3 v ŽST Jablonné v P. kusé od Brmitš; v souběhu s výlukou Křizany - Karlov pod Ještědem pro rekonstrukci Ještědského tunelu	SS západ - Praha	HKR 8	7	I	§	Ne	130d	01.04.	08.08.	1.4.-8.8.													Revitalizace Liberec - Česká Lupa (mimo)	3273214901	ARR - Nesouhlas s revitalizací Liberec - Česká Lupa (mimo). Realizovat pouze za předpokladu souběžné elektrifikace ŽST Liberec (viz. také položka 4 VR 540), ČD Cargo a.s. - omezení stanice Jablonné v p. vyjmout a dát k položce 5 na trat 540.	SSZ Praha: Revitalizace proběhne, pokud je problém s realizací v roce 2026. O12: Etapizace prací v žst. Jablonné v P. bude řešena v další fázi projekčních prací ve vazbě na souběh s investicí Rekonstrukce Ještědského tunelu.
4	540	V-018769/21	Křizany - Karlov pod Ještědem: traťová bez TV, Křizany: záhl. Karlovské traťové koleje.	ZP		ND	Rekonstrukce Ještědského tunelu	V souběhu s výlukou Křizany - Rymolice, a Křizany - Karlov pod Ještědem	SS západ - Praha	HKR 8	7	I	§	Ne	224d	01.04.	10.11.	1.4.-10.11.													Rekonstrukce Ještědského tunelu	3273214901	ARR - Nesouhlas s realizací stavby „Rekonstrukce Ještědského tunelu“ - realizace současně s modernizací trati Liberec - Česká Lupa a elektrizace Liberec, odsunutí do dalších let	SSZ Praha: Rekonstrukce tunelu proběhne v revitalizaci, pokud je problém s realizací v roce 2025, lze ji přesunout do roku 2026
1	542	V-008039/22	Mladá Boleslav město - Dolní Bousov: traťová bez TV, od km 21,520	ZP		ND	Souvislá výměna kolejnic, pražců, výměna uperňovačů, oprava odvodnění, SČ, doplnění šl., úprava GPK strojní, oprava BK, oprava mostu v km 23,004; vložení nové železobetonové konstrukce na spodní stavbu.	SMT+ST	SMT Praha	PHA 14	7	OS	§	Ne	42d	02.05.	12.06.	2.5.-12.6.												Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021-2022 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OR PHA 2023 - 2024	645180535 645200080	ČD: Žádáme o přesun mimo II. pol. května a červen. IDSK: přesunout na březěn či duben (mimo Velikonocce), příp. na říjen.	OR PHA ST+SMT: možno přesunout na 1.10.-11.11.2025	
1	548	V-019606/21	Železný Brod - Tanvald: traťová bez TV,	ZP		ND	Zajištění stability skalních masívů, sanace skal	Projekt v přípravě souběh s N výlukou Turnov-Z. Brod na VR 508 po celou dobu konání výluky, ND Turnov - Tanvald	SS západ - Praha	HKR 8	7	I	§	Ne	184d	03.04.	03.10.	3.4.-3.10.													Zvýšení stability skalních masívů na trati Železný Brod - Tanvald	3273214901	ARR - Nesouhlas s realizací stavby Tanvald - Železný Brod - realizace současně s modernizací stanice Železný Brod (viz. položka 1 VR 508 a její příloha), KORID LK: podmíněný souhlas - v takto rozšířené výluce musí být realizována sanace skal včetně odstranění propadu TR v km 16,090 - 16,505. Prosíme o informaci k věcné náplni výluky.	SSZ Praha: V rámci stavby bude provedena sanace skal v celém úseku Tanvald - Železný Brod. Odstranění propadu rychlosti není řešeno v rámci této stavby. Požadavku na souběh s akcí "Rekonstrukce ŽST Železný Brod" lze vyhovět. Nezbytná délka omezení je v tuto chvíli v řešení, bude upřesněno v rámci dalších termínů projednání.

Výsledek předběžné konzultace plánu DOK 2025

Poř. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	Dopr. omezení a			Poznámka	Důvod konání výluky	Základní	OR/Objednávatel	Schvázeno	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Uprávnění	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA	Připomínky k návrhu	Návrh na vypořádání SŽ
				Zast. provozu	LMT/VNU	PVN/R/VNJR																												
1	702	V-017677/22	Balkova Lhota: celá bez TV.	ZP		ND	ND Tábor - Božejevice (- Milevsko).	TSOV č. 1, 2 a 3 (snesení - výměna) a č. 8, 9, 10 a 11 (bez snášení) vč. přípojných polí v dl. 300m formou SVP, těžení kolejového lože, výměna vřh. součástí a kolejnic, svařování, strojní podbití, úprava šlírkového lože a drážních stezek.	ST České Budějovice	PLZ 10	5	O	§	Ne	11d	21.07.	31.07.	21.-31.7.												Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OR Pízeň 2024/2026	654210091	ČD Cargo a.s. - ne v souběhu s položkami 2,3,4 tratě 702, z důvodu využití AČR (buď Balkova Lhota nebo Bechyně).	OR PLZ: v případě reálné potřeby AČR bude tato výlučka přesunuta na termín 4.10.-15.10.2025. V opačném případě OR nadále upřednostňuje navržený vhodnější termín v DOK 2025.	
1	704	V-017541/22	Nemanice I - Ševětín: traťová + TV, Hluboká nad Vltavou-Zámosti: celá + TV, Dobřejevice odb.: celá + TV, Chotýčany odb. - Chotýčany: 1.,2. + TV, Chotýčany: celá + TV, Ševětín: celá + TV, Ševětín - Dynín: 1.,2. + TV.	ZP		ND		SČ koleje v km 6.500-7.600 a 19.500-20.300; TSOV č. 7 a 8 v ŽST Hluboká-Zámosti a vřh. č. 5 a 6 v ŽST Chotýčany vč. přípojných polí, svařování, úprava UT BK, ověření sjezdovosti TV. Oprava vřh. č. 18 a 19 v ŽST Ševětín.	ST České Budějovice	PLZ 10	5	O	§	Ne	16d	30.04.	15.05.	30.4.-15.5.					1	15						Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OR Pízeň 2024/2026	654210091	ČD Cargo a.s. - nevhodný souběh ZP s výlukami na VR 521 V-013731/22.	OR PLZ: souhlasíme s případným přesunem výluky 16N do jiného vhodného termínu avšak za koordinace s jednokolejními tratěmi. OR trvá na nepř. výluce 16N v roce 2025 (nedokončena modernizace IV. ŽTK v úseku Č. Budějovice - Ševětín). O15: výluky na VR 521 jsou pouze 2h noční zastavené provozy. výlučka u OR PLZ má případně volnou objízdnou trasu přes České Velenice.	
8	709	V-018265/22	Nepomuk - Pízeň-Kotěrov: traťová + TV, Zářec u Plzně: celá + TV, Blatná: celá + TV, Nezvěstice: 3,1,2,4,6a,6b,8a,8,8b,8c,10 bez TV, celá jen TV, Starý Plzeň: celá + TV.	ZP		ND		Souvislá výměna kolejnic a pražců, čištění KL, oprava GPK, zřízení BK včetně UT, strojní úprava GPK, BOTV.	ST Pízeň	PLZ 9	6	O	§	Ne	12d	29.09.	10.10.	29.9.-10.10.									2	10		Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OR Pízeň 2024/2026	654210091	POVED-Probíhá každoročně. Nutnost trať rekonstruovat lépe.	OR PLZ: dokud neproběhne celková rekonstrukce daného úseku (investiční akce se připravuje) jsou každoroční výluky pro údržbu tratě nutné k zachování provozu bez omezení.	
1	711	V-017962/22	Železná Ruda-Alžbětín - Špičák: traťová bez TV.	ZP		ND		Oprava mostu v km 2.291 - výměna nosné konstrukce včetně nového uložení a sanace kamenného zdíva opěr.	SMT Pízeň	PLZ 9	6	OS	§	Ne	30d	30.04.	29.05.	30.4.-29.5.				1	29							Oprava mostu v km 2.291 v úseku Železná Ruda Alžbětín - Špičák	654220027	POVED-Cca 20 denní výlučka již v roce 2024. Nelze spojit?	OR PLZ: zřeší na předělu finančních prostředků pro roky 2024 a 2025.	
1	712	V-019018/21	Pízeň hl.n.Nová Hospoda - Nýřany: traťová bez TV, Veljovice: celá bez TV, Nýřany: záhl. a zhl. směr Veljovice, část SK 1,2,3,4,6,8 a 10 od návěstidel S1,S2,S4,S6,S8,Se2 a Sc10 do km 123,152	ZP		ND		Možný provoz na nást. u SK 1 a 2 od Domažlic (bez objížďení), zachován provoz na vlečky, v závěru etapy (20.6.-3.7.) přepojování vlečky konejnerového terminálu (ZP na vlečku).	SŽ západ - Pízeň	PLZ 9	6	I	§	Ne	12d	28.02.	04.07.	28.2.-4.7.			1	31	30	31	30	4				Modernizace trati Pízeň - Domažlice - st. hranice SRN, 2. stavba, úsek Pízeň (mimo) Nýřany - Chotěšov (mimo)	5323520022	ČD Cargo a.s. - zapracovat do GVD odklonové trasy na vl. METRANS v Nýřanech z Plzně trs Klatovy-Domažlice.	SSZ PLZ - po předchozí dohodě s určeným odborem GR je zapracování do JR možné.	
1	715	V-017508/22	Čimelice - Vráž u Písku: traťová bez TV.	ZP		ND		Oprava ocelového mostu v km 29.280 - sanace klenby, zřízení nové izolace, celková výměna kolejového roštu, strojní úprava parametrů GPK v oblasti mostu, výměna kol. roštu, svařování s úpravou UT BK.	SMT České Budějovice	PLZ 10	6	O	§	Ne	15d	21.08.	04.09.	21.8.-4.9.							11	4				Oprava mostu v km 29.280 na trati Zdice - Protivín	654220026	ARR - žádáme o přesun mimo letní prázdniny + výluky přesunout do zákrytu s položkami 2 a 3 VR 715 roku 2024 (ideálně v období 30. 9. až 25. 10. 2024)	OR PLZ: výlučka bude převedena do DOK 2024 (bude v souběhu s výlukou 25N V-004120/22).	
2	715	V-017672/22	Čížová: záhl. a zhl. směr Písek.	ZP		ND		TSO vřh. č. 1, 2 a 3 (bez snášení) formou SVP včetně přípojných polí v dl. 125 m, výměna kolejového lože, výměna vřh. součástí a kolejnic, svařování, strojní úprava GPK, úprava drážních stezek.	ST České Budějovice	PLZ 10	6	O	§	Ne	11d	25.08.	04.09.	25.8.-4.9.								7	4			Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OR Pízeň 2024/2026	654210091	ARR - žádáme o přesun mimo letní prázdniny + výluky přesunout do zákrytu s položkami 2 a 3 VR 715 roku 2024 (ideálně v období 30. 9. až 25. 10. 2024)	OR PLZ: výlučka bude převedena do DOK 2024 (bude v souběhu s výlukou 25N V-004120/22).	
1	716	V-017510/22	Břežnice - Bělčice: traťová bez TV.	ZP		ND		Oprava mostu v km 1,335 - sanace klenby vč. zřízení nové izolace, úplná výměna kolejového roštu, strojní podbití s úpravou parametrů GPK v oblasti mostu, svařování včetně UT BK.	SMT České Budějovice	PLZ 10	6	O	§	Ne	15d	02.07.	16.07.	2.-16.7.							15					Oprava mostu v km 1,335 na trati Břežnice - Strakonice	654220021	IDSK: sloučit s výlukou 024924/19 v roce 2024.	OR PLZ: výluky V-017510/22 a V-017511/22 (pol. 1 a 2) pro opravu mostů netze konat v souběhu s výlukami V-017405/20 a V-024924/19 v roce 2024 z důvodu kolize technologických postupů (návozy materiálu, mechanizace atd), OR nadále upřednostňuje navržené termíny výluk.	
2	716	V-017511/22	Bělčice - Blatná: traťová bez TV.	ZP		ND		Oprava ocelového mostu v km 16,026 - výměna mostnic, provedení PKO, ojedinelé zesílení konstrukce, výměna kolejového roštu, strojní podbití s doplněním kol. lože, svařování a úprava UT BK.	SMT České Budějovice	PLZ 10	6	O	§	Ne	15d	02.07.	16.07.	2.-16.7.							15					Oprava mostu v km 16,026 na trati Břežnice - Strakonice	654220022	IDSK: sloučit s výlukou 017405/20 v roce 2024.	OR PLZ: výluky V-017510/22 a V-017511/22 (pol. 1 a 2) pro opravu mostů netze konat v souběhu s výlukami V-017405/20 a V-024924/19 v roce 2024 z důvodu kolize technologických postupů (návozy materiálu, mechanizace atd), OR nadále upřednostňuje navržené termíny výluk.	
1	719	V-018261/22	Třemošná u Plzně: 1. bez TV.	ZP		ND		Výměna pražců, kolejnic a kolejového lože, oprava nástupiště v km 10,150-10,420.	ST Pízeň	PLZ 9	8	O	§	Ne	15d	06.05.	20.05.	6.-20.5.							15					Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OR Pízeň 2024/2026	654210091	POVED-Bude možné křížovat vlaky OD bez omezení pro cestující? Pokud ne, pak nelze. GW Train - Souběh s položkou č. 2?	OR PLZ: při výluce netze křížovat vlaky osobní dopravy bez omezení, výlučka bude přesunuta do souběhu s položkou 2.	
2	719	V-018262/22	Třemošná u Plzně - Horní Břiza: traťová bez TV, Třemošná u Plzně: záhl. směr Horní Břiza.	ZP		ND		Výměna pražců a kolejnic, čištění kolejového lože v km 10,700-14,460 a km 15,800-16,850.	ST Pízeň	PLZ 9	8	O	§	Ne	40d	22.05.	30.06.	22.5.-30.6.						10	30					Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OR Pízeň 2024/2026	654210091	POVED-Prosimě nepřesouvat do června (turistická sezona). Preference řešit již v roce 2024.	OR PLZ: výlučka bude přesunuta tak, aby končila nejpozději 31.5.	

Výsledek předběžné konzultace plánu DOK 2025

Poř. číslo	VR	Číslo výluky	Místo vyloučení	Dopr. omezení a			Poznámka	Důvod konání výluky	Žadatel	OR	Objednavatel	Schvázeno	Druh akce	Typ akce	Charakter výluky	Doba trvání	Den zahájení	Den ukončení	Uprávnění	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Název stavby Název opravy	ISPROFOND PA	Připomínky k návrhu	Návrh na vypořádání SŽ
				Zast. provozu LNT / INVU	PVNLR/VNJR	ND																													
3	719	V-018264/22	Kaznějov: zhl. a zhl. směr Plasy.	ZP		ND		Oprava přejezdu km 26.539 (P1681).	ST Plzeň	PLZ 9	8	O	§	Ne	5d	09.06.	13.06.	9.-13.6.													Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OR Plzeň 2024/2026	654210091	POVED-Viz výše.	OR PLZ: výluka bude přesunuta do května.	
4	719	V-018263/22	Plasy: 1.,3. bez TV, zhl. a zhl. směr Mladotice.	ZP		ND	Pro os.vlaky jedno nástupiště u SK2.	výměna pražců a KL km 32.570 - 32.830	ST Plzeň	PLZ 9	8	O	§	Ne	16d	15.06.	30.06.	15.-30.6.													Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OR Plzeň 2024/2026	654210091	POVED-Bude možné křížovat vlaky OD bez omezení pro cestující? Pokud ne, pak nelze. Dál viz výše.	OR PLZ: při výluce nelze křížovat vlaky osobní dopravy bez omezení, výluka je v plánu v souběhu s položkou 5 (investice SSZ).	
5	719	V-023117/20	Plasy - Mladotice: traťová bez TV,	ZP		ND		Výměna ocelových nosných konstrukcí mostů v km 35,826 a 37,480, úprava průjezdného průřezu v tunelu (Malý Plaský tunel).	SS západ - Plzeň	PLZ 9	8	I	§	Ne	120d	03.03.	30.06.	3.3.-30.6.			29	30	31	30						Rekonstrukce mostů v km 35,826 a 37,480 trati Plzeň - Žatec	3273214901	POVED-Prosíme nepřesovat do června (turistická sezona). Preference řešit již v roce 2024.	SSZ PLZ - nelze přesouvat dále do zimního období (začátek stavby v únoru) a to i vzhledem k místu realizace.		