

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
NA ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU
A PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE STAVBY**

**Název zakázky: „Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) –
Praha-Veleslavín (mimo)“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-2357/2018/Šim**

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 321 4901 / 511 352 0016

(dále jen „Objednatel“)

a

společnost: „MP+SP – Výstaviště - Veleslavín“

založená Smlouvou o sdružení osob ve společnosti ze dne 6.11.2017, se sídlem na adrese Společníka 1

Společník 1 nebo Správce

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1418

bank. spojení: XXXXXXXXXX, č. účtu: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Davidem Krásou**, předsedou představenstva
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva

a

Společník 2

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 2

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088
zastoupena: společností METROPROJEKT Praha a.s., se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice,
170 00 Praha 7, IČO: 45271895, na základě Smlouvy o sdružení osob ve společnosti a plné moci ze
dne 06.11.2017

Korespondenční adresa:

METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

číslo smlouvy Zhotovitele: **7461/MP**

(dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 jsou následující skutečnosti:

1. **Rozšíření rozsahu Díla, navýšení Ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace díla.** K rozšíření rozsahu Díla dochází na základě požadavku Objednatele, který se rozhodl (*vzhledem k vývoji projednání stavby a vzhledem k souvisejícímu procesu EIA, stavu projednání aktualizace zásad územního rozvoje hlavního města Prahy a změn územního plánu hlavního města Prahy a ve snaze urychlit přípravu železničního spojení Prahy a Letiště Václava Havla*), rozdělit stavbu na dvě samostatné etapy s názvy:

Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) – Praha-Dejvice (vč.)

Modernizace trati Praha-Dejvice (mimo) – Praha-Veleslavín (mimo)

Rozdělení bude řešeno včetně nově vzniklých provizorních stavů, samostatného veřejnoprávního projednání a dalších činností vedoucích k získání pravomocných územních rozhodnutí. Je nutno samostatně zpracovat všechny souhrnné a doprovodné části dokumentace. Předmětem dodatku č. 2 nejsou práce související s případnou změnou varianty tunelové trasy v úseku Praha-Dejvice (mimo) – Praha-Veleslavín (mimo).

Předmět Díla tak bude tedy rozšířen o dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a budou provedené v souladu s ustanovením **§ 222, odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen ZZVZ). Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222, odst. 9** ZZVZ je cca 23,52 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 2.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy, na úpravě článku 5, odst. 5.13, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy.

2. **Úprava ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.** Vzhledem k výše uvedené úpravě Ceny Díla se smluvní strany dále dohodly na úpravě částky Bankovní záruky za provedení Díla tak, aby odpovídala 10% z Ceny Díla, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.1, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy, článku 5, odst. 5.13, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a na úpravě přílohy č. 4, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy.
3. **Úprava harmonogramu plnění Díla, související s rozšířením rozsahu Díla o dodatečné služby.** S ohledem na shora uvedené rozšíření rozsahu Díla a rozdělení stavby na dvě samostatné etapy se smluvní strany dohodly na doplnění nové 4. dílčí etapy plnění Díla s podetapami a), b) a c) a dále na rozdělení 6. a 7. dílčích etap plnění Díla na dvě podetapy označené a) a b). V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.5 Smlouvy, článku 5, odst. 5.13, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a na úpravě přílohy č. 5, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy.

U všech výše uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZZV.

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 5.3. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, č. smlouvy Objednatele: E618-S-2357/2018/Šim, číslo smlouvy Zhotovitele: 7461/MP, uzavřené dne 11. 07. 2018, ve znění dodatku č. 1, takto:

1) Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

a) ruší se stávající text odst. 3.3 ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4, ve znění dodatku č. 2 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH:	64 613 280,- Kč
Změna Ceny Díla podle dodatku č. 1, bez DPH	2 687 800,- Kč
Změna Ceny Díla podle dodatku č. 2, bez DPH	11 545 080,- Kč
Cena dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 2 bez DPH	78 846 160,- Kč

slovy: **sedmdesát osm milionů osm set čtyřicet šest tisíc sto šedesát korun českých**

b) ruší se stávající text odst. 3.5 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění

- 3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění dodatku č. 2 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram plnění**“).

2) Článek 4 - ZÁRUKY ZHOTOVITELE

- ruší se stávající text odst. 4.1 ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění

- 4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí ■■■■■ z Ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, t ■■■■■

3) Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.13, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky – OP/ZP-PD/ 08-17
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky- přípravná dokumentace stavby – VTP/PD/06-17 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 10:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

4) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Specifikace Díla. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu dodatku č. 1 Smlouvy o dílo a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

5) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 1 Smlouvy o dílo a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 2 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

6) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 1 Smlouvy o dílo a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 3 tohoto dodatku č. 2 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 2 a Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku (dále jen „obchodní tajemství“) a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
3. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 2 ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, bude tato pro účely uveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 2 v registru smluv znečitelněna. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího identifikaci dotčených částí Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 2 včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství tak, jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, přestaly-li takto označené informace v průběhu platnosti této Smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 2 naplňovat znaky obchodního tajemství.
4. Osoby zastupující Smluvní strany uzavírající tento dodatek č. 2 souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku č. 2, spolu s tímto dodatkem v registru smluv.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-2357/2018/Šim**, číslo smlouvy Zhotovitele: **7461/MP**, nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.
6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem registru smluv, v platném znění.
7. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v **osmi (8)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **čtyři (4)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **čtyři (4)** vyhotovení.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
9. Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 01.01.2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.

10. Nedílnou součástí dodatku č. 2 Smlouvy jsou tyto jeho přílohy:

- příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy): Specifikace díla
- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 2
- příloha č. 2 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Celkové ceny
- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 2
- příloha č. 3 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění
- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 2

Za Objednatele:

V Praze dne 30-09-2010

Za Zhotovitele:

V Praze dne 25-09-2010

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Ing. David Krása
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

.....

Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. David Krása
na základě Smlouvy o sdružení osob ve společnosti
a Plné moci SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Vladimír Seidl
na základě Smlouvy o sdružení osob ve společnosti
a Plné moci SUDOP PRAHA a.s.

Příloha č. 1
Specifikace Díla

1. Předmětem díla je:

Předmětem zadání je zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace, zajištění úplné dokladové části pro územní řízení včetně podání žádosti o územní rozhodnutí a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí až do nabytí jejich právní moci, zajištění podkladů pro změnu územně plánovacích dokumentací, zajištění prezentací projektu veřejnosti a orgánům státní správy, zpracování oznámení dle § 6 odst. 5) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí pro úsek Praha-Výstaviště – Praha-Dejvice.

2. Požadavky na rozsah a zpracování přípravných dokumentací staveb jsou definovány Všeobecnými technickými podmínkami – přílohy č. 3b)

3. Upřesňující podmínky pro zpracování přípravných dokumentací staveb jsou uvedeny ve Zvláštních technických podmínkách – příloha č. 3c)

4. Na základě Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo je předmět díla rozšířen o následující:

Zpracování „Jižní varianty“ spočívající ve změně trasování v úseku Praha-Dejvice – Praha-Veleslavín. Vyvolaná změna bude promítnuta do všech částí projektové dokumentace v rozsahu dle Zvláštních technických podmínek uvedených v příloze č. 3c) Smlouvy o dílo.

Zpracování samostatné dokumentace „Studie možnosti rozšíření ŽST Praha-Dejvice o další dopravní koleje umožňující ukončení přímých spojů od letiště, resp. Kladna“, která bude obsahovat následující plnění:

- Variantní stavebně-technické řešení umístění dalších dopravních kolejí v ŽST Praha-Dejvice, přičemž návrh variant bude vycházet z konceptu stanice tzv. „Jižní varianty“
- Následné zpracování vybrané varianty do podrobnosti umožňující posouzení realizovatelnosti návrhu a výši IN
- Popis vlivu na navazující infrastrukturu železničního spojení Praha – Letiště – Kladno, popis dalších vyvolaných investic
- Posouzení změny dopravně-technologického konceptu železničního spojení Praha – Letiště – Kladno
- Odhad navýšení investičních nákladů
- Závěrečné porovnání rozhodujících kritérií (výše IN, cestovní doby, rizika a příležitosti, atd.) a vyhodnocení

5. Na základě Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo je předmět díla upraven a rozšířen o následující:

Dělení stavby na dvě samostatné etapy:

- Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) – Praha-Dejvice (vč.)
- Modernizace trati Praha-Dejvice (mimo) – Praha-Veleslavín (mimo)

Rozdělení bude řešeno včetně nově vzniklých provizorních stavů, samostatného veřejnoprávního projednání a dalších činností vedoucích k získání pravomocných územních rozhodnutí. Je nutno samostatně zpracovat všechny souhrnné a doprovodné části dokumentace. V rámci zpracování dělení dokumentace stavby budou zpracovány a zapracovány následující body:

a) Prodloužení nástupišť na délku 220 m

Jako podmínku z projednání v Centrální komisi MD je nutno zpracovat prodloužení nástupišť na délku min. 220 m. U ŽST Praha-Dejvice bude navrženo prodloužení ostrovního nástupiště o 20 m, úprava vyvolá úpravu dispozic navazujících technologických prostor a stavebního řešení podzemní stanice. Součástí dokumentace bude také prodloužení nástupišť zast. Praha-Výstaviště.

b) Doplnující průzkumy, posudky a studie

V souvislosti s problematickým projednáním stavby budou doplněny související průzkumy a posudky v rozsahu nezbytném pro zajištění projednatelnosti. Bude doloženo následující:

- Porovnání 4 tunelových variant ražená JIH, ražená STŘED, ražená SEVER a HLOUBENÁ“.
- Oponentní posudek tunelových staveb
- Kontrolní posudek vlivu vibrací a strukturálního hluku
- Posouzení geotechnických podmínek řešené lokality
- Studie signalizace nástupištních hran

Příloha č. 4
Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace podle členění na základní a dodatečné služby:**

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
2	Přípravná dokumentace				
2.1	Zpracování přípravné dokumentace stavby vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	■	■	■	■
2.2	Zpracování přípravné dokumentace - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP	■	■	■	■
2.3	Zpracování přípravné dokumentace - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti	■	■	■	■
2.4	Zpracování přípravné dokumentace – příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	■	■	■	■
2.5	Práce dle dodatku č. 1	■	■	■	■
2.6	Práce dle dodatku č. 2	■	■	■	■
3	Definitivní odevzdání záměru projektu a přípravné dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
4	Definitivní odevzdání záměru projektu a přípravné dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
5	Zajištění mapových podkladů	■	■	■	■
6	Geodetické práce	■	■	■	■
7	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	■	■	■	■
8	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	■	■	■	■
9	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	■	■	■	■
10	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	■	■	■	■
Celkem za dodatečné služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
78 846 160 Kč	16 557 693,60 Kč	95 403 853,60 Kč
Z toho		
Záměr projektu		
■	■	■
Přípravná dokumentace		
■	■	■

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. Dílčí etapa	■ ■	■
2. Dílčí etapa	■ ■	■
3. Dílčí etapa	■ ■ ■ ■	■ ■
4. Dílčí etapa	■ ■	■
4a. Dílčí etapa	■ ■	■
4b. Dílčí etapa	■ ■	■

4c. <u>Dílčí etapa</u>	██████████ ██████████	██████████
5. <u>Dílčí etapa</u>	██████████ ██████████	██████████
6a. <u>Dílčí etapa</u>	██████████ ██████████ ██████████ ██████████	██████████ ██████████
6b. <u>Dílčí etapa</u>	██████████ ██████████ ██████████ ██████████	██████████ ██████████
7a. <u>Ukončení plnění</u>	██████████ ██████████ ██████████ ██████████	██████████ ██████████
7b. <u>Ukončení plnění</u>	██████████ ██████████ ██████████ ██████████	██████████ ██████████
<u>Celkem:</u>	78 846 160 Kč	95 403 854 Kč

Příloha č. 5
Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení dílčí etapy</u>
Termín zahájení plnění	ihned po nabytí účinnosti SOD		
1. Dílčí etapa	7 měsíců po nabytí účinnosti SOD	Geotechnický průzkum, záměr projektu k připomínkám, základní technické řešení včetně GPK a dopravní technologie.	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. Dílčí etapa	9 měsíců po nabytí účinnosti SOD	Čistopis záměru projektu	Předávací protokol (pro Část Díla)
3. Dílčí etapa	do 30. 06. 2019	Přípravná dokumentace a dokumentace pro EIA k připomínkovému řízení Rozšířené plnění dle dodatku č.1	Předávací protokol (pro Část Díla)
4. Dílčí etapa	do 30. 11. 2019	Zpracování připomínek z projednání do Přípravné dokumentace a čistopis dokumentace pro EIA	Předávací protokol (pro Část Díla)
4a. Dílčí etapa	do 30. 06. 2020	Součinnost na zadání oponentních posudků. Doplnění geotechnického průzkumu pro variantu Raženou STŘED. Studie řešení signalizace nástupištní hrany. DUR etapy Praha-Výstaviště (mimo) - Praha-Dejvice (vč.) ke kontrole Objednatele (připomínky k dělení stavby) včetně zpracování prodloužení délky nástupišť na 220 m.	Předávací protokol (pro Část Díla)
4b. Dílčí etapa	do 31. 08. 2020	DUR etapy Praha-Výstaviště (mimo) - Praha-Dejvice (vč.) - k připomínkám DOSS včetně části ZOV, ŽP a kompletní dokladové části. Doložení všech kontrolních a oponentních posudků týkajících se převážně úseku Praha-Dejvice – Praha-Veleslavín	Předávací protokol (pro Část Díla)

4c. Dílčí etapa	do 4 měsíců od písemného pokynu Objednatele k zahájení prací	DUR etapy Praha-Dejvice (mimo) - Praha-Veleslavín (mimo) se zpracovanými připomínkami Objednatele, čistopis dokumentace pro EIA.	Předávací protokol (pro Část Díla)
5. Dílčí etapa	do 4 měsíců od vydání EIA	Zpracování připomínek z procesu EIA do DUR etapy Praha-Dejvice (mimo) - Praha-Veleslavín (mimo) k připomínkám DOSS	Předávací protokol (pro Část Díla)
6a. Dílčí etapa	do 31.12.2020	DUR etapy Praha-Výstaviště (mimo) - Praha-Dejvice (vč.), čistopis DUR k podání žádosti o územní rozhodnutí	Předávací protokol (pro Část Díla) Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
6b. Dílčí etapa	do 6 měsíců od předání 5. dílčí etapy	DUR Praha-Dejvice (mimo) - Praha-Veleslavín (mimo), čistopis DUR k podání žádosti o územní rozhodnutí	Předávací protokol (pro Část Díla) Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
7a. Termín ukončení plnění	do 31. 08. 2021	DUR etapy Praha-Výstaviště (mimo) - Praha-Dejvice (vč.), územní rozhodnutí v nabytí právní moci	Územní rozhodnutí v právní moci, předané Objednateli
7b. Termín ukončení plnění	do 6 měsíců od předání 6b. dílčí etapy	DUR etapy Praha-Dejvice (mimo) - Praha-Veleslavín (mimo), územní rozhodnutí v nabytí právní moci	Územní rozhodnutí v právní moci, předané Objednateli

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 964723

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b6e6d9c0-7a32-4fb1-8575-e5dc1f77a30b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.07.2020 08:42:03



3c8b2dde-d934-488d-a281-296150b5c037